

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕76号

8—9 月份计划开工和应竣工项目 进展情况通报

8、9 月份是项目建设的黄金时期，对照全市重点建设项目台账，经认真排查，8 月份应开工项目 7 个，竣工 1 个；9 月份应开工项目 6 个，竣工 7 个。截至 8 月 18 日，德商高速范县段已经开工，其余绝大部分项目按计划节点有序推进或正在进行前期工作，个别项目进展缓慢。具体情况如下：

一、完成节点任务1个：德商高速范县段已经开工，正按时间节点推进。

二、正在推进7个：胜利东路东延、石化中路、五一路西延、市民广场、京开大道人防地下商业街项目正常推进；G106南段拓宽改造工程有望提前竣工；濮水公园北扩工程时

有阻工现象，建设环境需进一步优化。

三、开展前期工作10个：新西环项目（中原路至王助收费站）正在进行招标和清点工作；任丘路西延正在制定补偿方案；濮阳县污水处理厂、豫粮产业园项目、市技工学校迁建项目、濮阳医学高等专科学校基本建设项目、职业教育园区、移动公司通讯生产楼等项目正在办理土地、环评手续；中原市场改造、劳动市场改造已建好围墙，建筑垃圾基本清除，开工前准备工作有序推进。

四、进展缓慢2个：长庆路南延、南海路东延项目受铁路设计变更、拆迁补偿等因素影响，进展缓慢。

五、项目调整1个：台账要求，绿城路（濮清快道—106国道）改造工程8月底开工，现已调整为12月底前由华龙区完成拆迁任务。

当前已进入百日攻坚的冲刺阶段，各级各部门要利用当前施工建设的有利时机，对照时间节点，认真谋划，科学运作，进一步强化工作措施，加大项目推进力度，在保证质量和安全的前提下，确保如期或提前完成节点任务。市督查局将加大督查力度，每两天实地督查一遍，每周通报进度，强力推进项目建设。

附件：8—9月份计划开工和竣工项目一览表

市委市政府督查局

2012年8月20日

附件

8—9 月份计划开工和竣工项目一览表

序号	项目名称	责任单位	节点要求	目前进展	进度认定
1	新西环项目（中原路至王助收费站）	市公路管理局	8 月底开工	正在进行招标工作，土地勘界已完成，开发区正在进行清点。	前期工作
2	胜利东路东延	市住建局	9 月底通车	一标段赵村桥东至盘锦路路口正在处理灰土底基层一层；盘锦路路口东至大辛庄桥路床正在开挖，赵村桥正在浇筑垫层，捆扎钢筋；二标段扶余路至大庆路南侧慢车道清理底基层灰土 400 米，做混凝土基层 300 米；扶余路至茂名路快车道路床处理两层；茂名路至马颊河快车道路床处理两层；马颊河桥基本完毕，部分桥墩立柱开始浇筑。	正在推进
3	长庆路南延	市住建局	8 月底通车	一标段油面铺设完成；二标段准备上二层水稳；三标段路床正在开挖。	进展缓慢
4	石化中路建设	市住建局	9 月底通车	铺设水稳完成。	正在推进
5	五一路西延	市住建局	9 月底通车	正在铺设沥青面层。	正在推进

6	市民广场	市公安局 市政府投资办 市规划局 市市政园林局 市行政服务中心	9月底完工	规划展览馆南立面玻璃幕墙龙骨钢梁全部完成；内墙正在干挂石材；一至四层正在进行墙体、电器线管、地板、窗套、防水等处的布置安装。绿化设计及施工近期将进入招标程序。亮化方案已完成，施工方正进行现场勘查及材料订购。指挥中心外墙正在装修，“满天星”工程正在施工；数字化城管指挥监管中心装修已完成招标，正在公示；人防工程北侧正在搭建浇筑盖顶骨架，南侧正在绑扎立柱钢筋。	正在推进
7	濮阳县污水处理厂	濮阳县 市市政园林局	8月底开工	地表清障已完成，通往厂区道路已具备通行条件，施工用电线路已架好。环评手续正在办理，土地报件已报市国土资源局。	前期工作
8	G106南段拓宽改造	市公路管理局	9月底竣工	水稳已全部铺设完毕，油面铺设11公里，有望提前竣工。	正在推进
9	绿城路（濮清快道-106国道）改造工程	华龙区	8月底开工	华龙区仅承担拆迁工作，按“以拆促建”台账要求，该项目调整至12月底完成拆迁任务。	项目调整
10	德商高速范县段	市交通运输局	8月底开工	项目已开工，正按时间节点推进。	完成节点任务

11	京开大道人防地下商业街项目	市人防办	9月底主路面通车	胜利路段正在进行内支撑和模板施工；京开道北部区域正在回填，南段完成40%主体，其余部分完成垫层、防水层施工；环岛区域开始回填。	正在推进
12	南海路东延，任丘路西延	华龙区	南海路8月10日开工 任丘路9月30日开工	南海路东延附着物清点、核算工作已完成，待华龙区拨付补偿款。任丘路西延的摸底、清点工作已完成，正在制定补偿方案。	南海路东延进展缓慢，任丘路西延前期工作
13	濮水公园北扩项目	市市政园林局 开发区	9月底完工	已完成绿化，正在修建公园景观路。	正在推进
14	豫粮产业园项目	市粮食局	8月底开工	市级用地预审审批工作已完成，待省国土资源厅批复。	前期工作
15	市技工学校教育园区迁建工程项目	市人社局	9月底开工	可研报告已报市发改委，待批；环评报告正在制作。	前期工作
16	中原市场改造	市市场发展中心	9月15日开工	已建好围墙，建筑垃圾基本清除，其它各项工作有序推进。	前期工作

17	劳动市场改造	市市场发展中心	9 月 15 日开工	已建好围墙，建筑垃圾基本清除，其它各项工作有序推进。	前期工作
18	濮阳医学高等专科学校基本建设项目	市卫生局	9 月 20 日开工	土地测量、定界报告、可研报告等已完成，正在审核土地总体规划图，正在清点地上附着物，对村界、组界、户界划分，开州办、胡村乡正在组织签订补助协议，耕地占补平衡用地手续待省国土厅批复。市人民医院已转帐到市卫校 3000 万元，其余建设资金采用 BT 模式筹措，目前已与有关单位初步商谈。	前期工作
19	职业教育园区开工建设	市教育局	9 月 20 日卫校开工	卫校正在清点定界，其它4所学校正在做项目可研报告、征地前期工作。	前期工作
20	移动公司通讯生产楼	市移动公司	8月31日开工	正在办理土地证、规划证，计划9月1日举行奠基仪式。	前期工作

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 8 月 20 日印发

（共印 100 份）