

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕78号

8—9 月份应开工和应竣工项目 进展情况通报

8 月份应开工项目 6 个，应竣工 1 个；9 月份应开工项目 6 个，应竣工 7 个。截至 8 月 24 日，德商高速范县段和南海路东延项目已开工，长庆路南延项目进展依然缓慢，其余项目正按计划节点推进或开展前期工作。具体情况如下：

一、完成节点任务2个：德商高速范县段，南海路东延项目分别于8月15日、8月23日顺利开工。

二、正在推进7个：胜利东路东延、石化中路、五一路西延、市民广场、濮水公园北扩工程、京开大道人防地下商业街项目正常推进；G106南段拓宽改造工程有望提前竣工。

三、开展前期工作10个：新西环项目（中原路至王助收

费站)计划本月28日开工;移动公司通讯生产楼准备9月1日举行奠基仪式;任丘路西延清点及补偿方案已完成。濮阳县污水处理厂、豫粮产业园项目、市技工学校教育园区迁建工程项目、濮阳医学高等专科学校基本建设项目、职业教育园区等项目的前期手续办理工作取得实质性进展,中原市场、劳动市场改造正在进行开工准备工作。

四、进展缓慢1个:长庆路南延项目原定8月底通车,因铁路交叉口设计变更、河道变更及马呼屯村段橡皮土处理困难等因素影响,不能按期通车。

当前,百日攻坚行动已经入关键阶段,各级各部门要切实增强紧迫感,采取更加扎实有效的措施,全力以赴打好百日攻坚战。各责任单位对应开工项目要超前谋划,加强推进力度,扎实做好项目开工前的各项准备工作;对于已开工项目,要在确保质量的前提下,多上机械、多上人员,倒排工期,攻坚克难,加压奋进,争取项目按时或提前完工。

附件:8—9月份计划开工和竣工项目一览表

市委市政府督查局

2012年8月25日

附件

8—9 月份计划开工和竣工项目一览表

序号	项目名称	责任单位	节点要求	目前进展	进度认定
1	新西环项目（中原路至王助收费站）	市公路管理局	8 月底开工	正在进行中原路至绿色庄园段 450 米土地及附着物的分界清点工作，计划 8 月 28 日开工。	前期工作
2	胜利东路东延	市住建局	9 月底通车	一标段：扶余路至大庆路段正在铺设路边石，对各路口浇筑混凝土；扶余路至马颊河段正在处理第一层、第二层灰土。二标段：马颊河桥至赵村桥段石灰稳定土底基层第一层施工完毕；赵村桥东至盘锦路石灰稳定土底基层第二层正在做拌灰处理；盘锦路至大辛庄桥段路床处理已完成 450 米；106 国道至大辛庄桥段正在铺设污水支管。	正在推进
3	长庆路南延	市住建局	8 月底通车	1 标段主路面已完工，与铁路交叉口两侧各 150 米路床开挖完成，正进行灰土处理，2 标段正在铺设第二层水稳，3 标段正进行灰土处理；惠民路正进行灰土处理。受铁路交叉口设计变更、河道变更及马呼屯村段橡皮土处理困难等因素影响，不能按期通车。	进展缓慢

4	石化中路建设	市住建局	9月底通车	铺设水稳完成，正在养护。	正在推进
5	五一路西延	市住建局	9月底通车	振兴路至卫河路段主体完工，京开大道至马颊河段主路面沥青面层铺设完成，剩余路段正在铺设沥青面层。	正在推进
6	市民广场	市公安局 市政投办 市规划局 市市政园林局 市行政服务中心	9月底完工	展馆南侧广场正在做三期灰土；北侧广场正在进行给排水管道施工；地下广场内、外墙正在施工；一、二、三层布展施工正在进行。市民广场铺装及绿化已进入招标程序；正在进行阳光大厦亮化周边管线预埋，规划展览馆、指挥中心、休闲广场亮化已制定具体时间节点。指挥中心外墙正在装修；满天星工程正在进行房屋装修；人防工程已完成底板绑扎、底板浇筑、垫层浇筑、防水保护层浇筑等工作，顶板绑扎预计9月5日完成，顶板浇筑9月8日可完成。	正在推进
7	濮阳县污水处理厂	濮阳县 市市政园林局	8月底开工	正在省环保厅争取环评获批，土地报件已报市国土局，本月底可开工。	前期工作
8	G106南段拓宽改造	市公路管理局	9月底竣工	沥青混凝土面层铺设完成45.5%，有望提前竣工。	正在推进

9	德商高速范县段	市交通运输局	8月底开工	业主与四个土建施工队伍于8月15日签署了施工合同，目前，施工单位已进场，正在拆迁。	完成节点任务
10	京开大道人防地下商业街项目	市人防办	9月底主路面通车	目前，胜利路段东侧已完成主体；西侧正绑扎顶板钢筋。京开道北部区域北段已回填完毕，正在整改排水方沟；南段完成40%主体，其余部分正在进行筏板钢筋绑扎。	正在推进
11	南海路东延， 任丘路西延	华龙区	南海路8月10日开工 任丘路9月30日开工	南海路东延：该项目已于8月23日开工建设。	完成节点任务
				任丘路西延：目前清点已完成，补偿方案已制定。	前期工作
12	濮水公园北扩项目	市市政园林局 开发区	9月底完工	绿化已完成，园路铺装已完成50%。	正在推进
13	豫粮产业园项目	市粮食局	8月底开工	豫粮集团和开发区就地价问题基本达成一致，用地预审手续正待省国土资源厅批复。	前期工作
14	市技工学校教育园区 迁建工程项目	市人社局	9月底开工	可研报告待市发改委批复，环评报告待开发区环保局批复，土地申请已报市国土局。	前期工作

15	中原市场改造	市场发展中心	9月15日开工	正在进行供电施工、地质勘探，继续做未签订协议业主的思想工作。	前期工作
16	劳动市场改造	市场发展中心	9月15日开工	正在兑付商贸街部分业务及商户的补偿款、做9户尚未签订征收补偿协议群众的工作。	前期工作
17	濮阳医学高等专科学校基本建设项目	市卫生局	9月20日开工	环评报告和林地可行性报告编写工作、投资计划审批工作、乡界、村界定界工作已完成，正在审核土地总体规划图，村民小组分界工作有望月底完成。	前期工作
18	职业教育园区开工建设	市教育局	9月20日卫校开工	市卫校已完成村界定界，正在分户清点地界，平面设计图正与设计单位对接协商。市委党校已出具林业可研报告，正协商平面设计图，待出具环评报告。市技工学校招投标方案已出，待批复。市杂技学校环评已完成，平面设计图、招投标方案待批复。市一高正在做可研报告、环评等前期工作。	前期工作
19	移动公司通讯生产楼	市移动公司	8月31日开工	正在进行施工图审理、监理招标工作和土地证、规划证办理工作，9月1日准备举行奠基仪式。	前期工作

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 8 月 25 日印发

（共印 100 份）