

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕128号

市委书记段喜中在部分县区调研事项 落实情况通报

8月2日，市委书记段喜中调研濮阳县、工业园区、华龙区、开发区城建、重点项目、产业集聚区建设等工作，并对有关事项进行了安排。随后，我局及时分解立项，建立台账，跟踪督查。截至目前，调研事项13项，已完成9项，正在推进3项，未按时完成1项。

附件：市委书记段喜中在部分县区调研决定事项进展情况一览表

市委市政府督查局

2012年11月27日

附件

市委书记段喜中在部分县区调研决定事项进展情况一览表

序号	工作任务	责任单位	进展情况	结果认定
1	由市市政园林管理局、华龙区、开发区及中原油田公用事业管理处负责，根据各自管辖区域，对近日被大雨冲毁的市政设施进行一次全面排查，列出损毁设施详细清单，及时维修，尽快恢复市政设施功能。	市市政园林局 华龙区 开发区 油田公用事业管理处	截止 8 月底，市市政局、华龙区、开发区、中原油田公用事业管理处等单位全面排查，共修复被大雨冲毁的市政设施约 338 处，城区市政设施功能得到恢复。	已完成
2	由开发区负责，全力做好濮上路下穿地道桥工程周边群众工作，创造良好施工环境。	开发区	开发区全力做好群众工作，周围饭店、鱼塘等问题妥善解决，为濮上路下穿地道桥工程顺利施工创造了良好环境。	已完成
3	由河南汤台铁路有限公司负责，督促濮上路下穿地道桥工程施工单位多上人力和机械，坚持昼夜施工，确保 12 月 20 日前恢复濮上路通行。	河南汤台铁路有限公司	主车道通车时间已调整为 2013 年 1 月 20 日。地道桥涵中孔滑板、底板砼、墙身、顶板砼浇筑已施工完毕；东孔滑板、底板砼浇筑已施工完毕；南侧引道正在进行路面破除、开挖；西孔、北侧引道暂未施工，预计 12 月底前主车道恢复通行。	正在推进
4	由开发区负责，在做好群众工作的基础上，尽快完成拆迁任务，实现站前路西延工程东西贯通。	开发区	11 月 12 日，开发区庞王合房屋拆迁已全部完成，市政府投资办正在加紧清运垃圾。	已完成
5	由市住建局、市政府投资办负责，加快站前路西延工程施工进度，确保 10 月 31 日前完工。	市住建局 市政府投资办	站前路西延工程分三段施工，西段 380 米已具备通车条件；东段除人防过街通道段正在回填，其余雨、污水管沟已全部开挖完成，正在铺设雨、污水管道；中段开发区庞王合村 11 月 12 日拆迁完毕，市政府投资办正在清表。	未完成

6	由市人防办负责，周密安排，科学施工，进一步加快站前广场建设进度，弥补延误的一个月工期。	市人防办	市人防办督促施工单位坚持昼夜施工，目前工程主体已浇筑 1.3 万平方米，顶板、墙筋绑扎 1.4 万平方米，预计 11 月底主体完工，提前 1 个月完成年度目标。	已完成
7	由市公路管理局负责，开发区、市濮上生态园区管理局、市农业局、市水利局配合，务必于 8 月 31 日前开工建设新西环路。	市公路管理局 开发区 市濮上生态园区管理局 市农业局 市水利局	8 月 28 日，新西环路改建工程举行开工仪式，标志着该市一级公路新外环正式开工建设。	已完成
8	由工业园区协商中原油田供电管理处，尽快迁移龙润能源科技公司碳四深加工项目厂区内高压线路。	工业园区 油田供电管理处	11 月 5 日，龙润能源科技公司碳四深加工项目厂区内两条中原油田 11 万 KVA 高压线路全部迁改完毕。	已完成
9	由濮阳县负责，督促林氏化学公司按照“边生产边建设”的原则，尽快建成两条生产线。同时，8 月 12 日前完成厂区环境优化、提升、规范工作。	濮阳县	8 月 30 日，林氏化学公司两条医用手套生产线均已建成投产。厂区裸露地面硬化、临时建筑拆除、垃圾清运等工作均已完成，厂区环境进一步优化提升。	已完成
10	由华龙区、开发区负责，尽快建立绿城路两侧拆迁工作台账，明确时间节点，确保按时完成任务，之后交市市政园林管理局绿化。	华龙区 开发区 市市政园林局	绿城路拆迁完成时间为 12 月 15 日。截至目前，开发区除赵娄拐、娄店、油辛庄、四行等四个村宅基地拆迁工作正在进行外，其它两侧建筑拆迁任务已完成。华龙区整体拆迁势头强劲，孟轲乡、中原办拆迁工作进展迅速，形成拆迁高潮；涉及油田企业、教堂、高层建筑的拆迁工作，华龙区正在积极协调，全力推进。市市政园林局正在做绿化准备工作。	正在推进
11	由市公路管理局负责，尽快对濮台路进行改造提升，确保 2013 年 10 月 31 日前完工。	市公路管理局	该项目工可及初步设计均获得省发改委批复，前期工作已基本完成，现正在进行施工及监理招标工作，预计年底前开工建设。	正在推进
12	由市城市管理综合执法局负责，尽快对开州路（中原路至绿城路段）东侧建筑物墙体进行综合提升，确保我市城市综合提升整体效果。	市城市管理综合执法局	8 月 23 日，开州路（中原路至绿城路段）东侧建筑物墙体综合提升工作已全面完成。	已完成
13	由市市政园林管理局负责，尽快拆除安庄村拆迁现场西侧垃圾中转站北围墙。	市市政园林局	8 月 2 日，安庄村拆迁现场西侧垃圾中转站北围墙已全部拆除。	已完成

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 11 月 27 日印发

（共印 100 份）