

# 督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕43号

---

## 油地高层领导联席会议第一次会议决定事项 落实情况通报

2011年7月26日，市委书记、联席会议轮值主席段喜中主持召开油地高层领导联席会议第一次会议，研究商讨了油地战略合作、融合发展的首批12个议题。截至目前，12项任务中已完成1项，正在推进8项，进展缓慢1项，未完成2项。具体情况如下：

### 一、已完成1项

油区农网分离改造工作：户部寨一中配电台区等17个油区农网分离改造项目已全部完成。同时，经油地双方积极争取，油田2011年用电指标较2010年增加了5%。今年以来，油田生产生活用电供应正常，没有出现限电情况。

## 二、正在推进8项

### （一）中原油田60万平方米棚户区改造工作

中原油田棚户区改造项目（林海花园二期）已列为我市2011、2012年市重点建设项目。该项目包括多层建筑34栋，高层建筑73栋，总建筑面积60万平方米。目前，107栋建筑已全部开工，按照计划安排，多层建筑6月30日前主体完工，高层建筑年底前主体完工。

### （二）污水雨水配套设施建设

1. 市污水处理厂扩容工程由市政园林局负责。目前，土建工程、工艺管线安装已完成；除鼓风机外，其他设备已安装，正在空负荷调试，计划6月20日前完工。

2. 市规划、住建部门对不同步规划污雨水主管线等配套设施的商品小区，一律不予审批和验收。

3. 文化路至绿城路污雨水主管线及提升泵站由油地双方共同修建。其中，文化路黄河路至五一路段污雨水主管线已完工，五一路至绿城路段由市住建局负责，正在拆迁，即将开工；绿城路市污水处理厂至文化路段由华龙区负责，正在施工。

### （三）胜利东路、帝丘路、玉门路等城市道路建设

1. 胜利东路、帝丘路、玉门路等3条道路由市住建局负责，油田在建设资金方面给予了最大限度支持。目前，3条道路均已开工建设，其中，胜利东路9月底前建成通车，帝丘路和玉门路10月底前建成通车。

2. 绿城路东延、石化东路东延涉及油田企业搬迁工作2011年9月已完成。目前，两路段均正常施工，绿城路东延9月底前建成通车，石化东路7月底前建成通车。

#### （四）油田改制企业“退城入园”工作

1. 经油田方面动员，市工业园区筛选，确定10家油田改制化工企业进入市工业园区，筹建“石化助剂产业园”。目前，正在进行规划、土地报批等准备工作。

2. 市工信局对油田改制企业“退城入园”工作进行专题调研，起草了《濮阳市城区企业“退城入园”激励政策》，已于4月13日报市政府审定。

#### （五）中原油田石化总厂改扩建及濮阳石化产业园建设

1. 中原油田石化总厂改扩建项目正编制200万吨扩能改造方案。

2. 市工信局会同市工业园区已选定中国石油和化学工业研究院编制濮阳石化产业园规划方案。

#### （六）濮阳综合物流港项目

1. 国家级能源物流中心由文96储气库、文23战略储气库、濮阳煤炭储配中心等项目组成。目前，文96调峰储气库项目钻井工程已完工，封修井、输气管线施工均完成80%，场站建设完成75%，计划6月份投入使用。文23战略储气库正在积极推进前期工作。濮阳煤炭储配中心项目已列入河南省“十二五”煤炭储配中心规划和国家能源规划。

2. 市发改委已编制完成《濮阳市综合物流港建设项目可行性研究报告》；市商务局正积极开展物流港基础设施及相关配套服务的招商工作。

### （七）油地共建“人才流动工作站”工作

市委组织部联合油田党委组织部就共建“人才流动站”工作开展调研，并下发了《关于开展全市重点工业企业人才资源调查摸底工作的通知》，详细了解我市企业对油田人才需要状况；市人社局正在组织对全市企业人才状况进行调研，为建设“人才流动站”做好基础性工作。

### （八）油地领导交叉任职和组建濮阳市油地合作办公室工作

市委组织部与油田党委组织部共同拟定了《濮阳市、中原油田互派挂职干部管理办法（试行）》，已分别提请油地领导研究。

## 三、进展缓慢1项

老水淹地修复治理工作：我市油区老水淹地约3万亩，目前，已退耕3000多亩，与农户签订一次性退耕协议750多亩，撂荒老水淹地补偿标准已降至每年1350元/亩。因缺乏油区污染土地治理验收的统一标准和退耕还农配套政策，老水淹地治理工作进展缓慢。油田方面计划对典型地块进行治理实验，形成治理验收标准。同时，油地双方正积极争取将老水淹地治理纳入国家矿山环境治理范围，申请国家资金支持。

#### 四、未完成2项

##### （一）油地共同谋划中国石油大学（华东）濮阳独立学院工作

市教育局、油田人力资源处与中国石油大学进行了积极商谈。中国石油大学已在胜利油田建立了一所分校，受教育部政策限制，申办第二所分校获批可能性很小。中国石油大学已明确表示不再办第二所分校。

##### （二）濮阳工业园区和濮东产业集聚区内中原油田高压线路调整工作

该项工作原定2011年年内完成，因迁改资金来源不明确，尚未实施。目前，市发改委已编制完成油田高压线路优化调整方案，并上报市政府待批。

油地高层联席会议是推动双方战略合作的重要平台，落实好会议决定事项，对于密切油地关系，实现互利共赢、融合发展具有重要意义。油田和地方各相关单位要高度重视，按照会议要求，采取切实措施，认真抓好落实。特别是对于进展缓慢和未完成事项，有关单位要认真分析原因，找准症结，制定整改措施，进一步加大工作推进力度，确保会议决策事项落到实处。

市委市政府督查局

2012年5月23日

---

**本期报：**市四大班子领导

**送：**市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

**发：**各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，  
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

---

市委市政府督查局

2012 年 5 月 23 日印发

（共印 100 份）