

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕48号

市政府综合台账 1 至 5 月份进展情况通报

2012 年，纳入市政府综合台账的工作任务共 187 项，其中经济指标 13 项，重点工作 99 项，重点项目 75 项。进入 5 月份以来，各责任单位抓住有利时机，立足早干、快干、多干，注重项目运作，强化督导检查，狠抓措施落实，各项工作呈现出持续向好的发展态势。截至 5 月 31 日，**已完成工作任务 8 项**（5 月份新增 3 项），占任务总数的 4.3%；正在推进 172 项，占任务总数的 92.0%；**基本完成 1 项**，占任务总数的 0.5%；受手续办理、施工环境等因素影响，未完成节点任务、**进展缓慢 5 项**，占任务总数的 2.7%，其中 5 月份新增 4 项，1 至 4 月份进展缓慢的 1 项；**方案调整 1 项**，占任务总数的 0.5%。具体情况如下：

市政府综合台账 1 至 5 月份进展情况统计表

责任领导	工作任务				已完成	基本完成	正在推进	进展缓慢	方案调整
	总数	经济指标	重点工作	重点项目					
合 计	187	13	99	75	8	1	172	5	1
申延平	28	5	18	5	1	0	27	0	0
郑实军	30	1	18	11	0	0	29	1	0
邹东波	12	0	8	4	0	0	12	0	0
王保华	17	1	12	4	1	0	16	0	0
郭岩松	22	3	12	7	1	0	21	0	0
沈运田	16	1	6	9	0	0	15	1	0
吴新普	47	0	16	31	5	0	38	3	1
贾祖贫	15	2	9	4	0	1	14	0	0

一、已完成工作任务 8 项

1. 创新产业集聚区观摩考评机制，完善基础设施、入驻项目、项目质量、投产达效等考评办法。（责任领导：申延平，责任单位：市发改委，完成时限：4 月 20 日）已于 3 月底提前完成。

2. 年内实现被征地农民社会保障全覆盖。（责任领导：王保华，责任单位：市人社局，完成时限：3 月 31 日）已于 3 月底提前完成。

3. 年内争取把黄河旅游观光带纳入河南省大黄河之旅规划。（责任领导：郭岩松，责任单位：市旅游局，完成时限：6 月 30 日）已于 3 月底提前完成。

4. 现有绿地（综合办公区、颐和广场）、道路（胜利路、

人民路、建设路、石化路、濮上路)绿化提升。(责任领导:吴新普,责任单位:市市政园林局,完成时限:5月31日)已于3月底提前完成。

5. 高速引路西段(收费站广场—濮水路)两侧风景林带改造及收费站广场—三千渠段北侧风景林加宽70米建设。(责任领导:吴新普,责任单位:市市政园林局、开发区,完成时限:6月30日)已于4月底提前完成。

6. 完成中原路与京开大道转盘改造工程。(责任领导:吴新普,责任单位:市市政园林局,完成时限:5月30日)已于5月29日全部完工,共铺设沥青混凝土3万平方米,人行道步道砖7000平方米。

7. 濮阳新区路网绿化建设(濮上路、开州路绿化建设,历山路、卫河路行道树栽植)。(责任领导:吴新普,责任单位:市市政园林局,完成时限:5月31日)截至5月31日,除卫河路供水、供暖管线正在施工外,其他三条路行道树栽植已完成。濮上路栽植行道树710株;开州路栽植行道树376株;历山路栽植行道树227株。

8. 年内完成建成区主干道两侧主要建筑、大型公共建筑、高层建筑、标志性建筑、公园、广场亮化工程。(责任领导:吴新普,责任单位:市住建局、市设计院、市市政园林局、华龙区、开发区,完成时限:10月31日)截至5月31日,建成区主干道两侧主要建筑、大型公共建筑、高层建筑、标志性建筑、公园、广场亮化工程已基本完成,属提前完成事项。

二、基本完成 1 项

1. 启动机动车尾气治理工作。(责任领导: 贾祖贫, 责任单位: 市环保局) 台账要求 4 月 30 日前制定我市机动车污染防治方案, 启动尾气治理工作。4 月份, 市环境保护委员会出台了《濮阳市机动车尾气污染治理工作方案》; 5 月份, 市环保局起草了《关于加强机动车尾气污染防治的报告》、《关于严格限制二手车及强力黄标车淘汰工作的通知》报市政府待批。

三、正在推进 172 项 (略)

四、进展缓慢任务 5 项

1. 开工建设南水北调支线工程及配套水厂管网。(责任领导: 郑实军, 责任单位: 市水利局、市公用事业局) 台账要求 5 月 31 日前开工建设。截至 5 月 31 日, 我市负责的配套工程前期工作已全部完成; 第三水厂征地告知、听证材料已报送市国土局; 已签订招商合同意向。初步设计已上报省发改委, 尚未获批。因该工程是省管项目, 濮阳市南水北调办作为代建机构无权决定开工事宜, 整体进展缓慢。

2. 天方药业公司濮阳医药物流配送中心项目。(责任领导: 沈运田, 责任单位: 市国资委) 台账要求 5 月 31 日开工建设。1 至 4 月份, 该项工作进展缓慢。截至 5 月 31 日, 项目已完成备案手续, 用地选址已确定。因项目方中国通用集团领导分工变动和新企业股权分配变更, 未按节点开工建设。

3. 完成石化中路、石化东路、长庆路南延、玉门路、帝丘路、惠民路、胜利东路建设任务。(责任领导: 吴新普, 责任

单位：市住建局）台账要求 5 月 31 日完成石化中路主体工程。截至 5 月 31 日，石化中路、石化东路分别完成工程量的 59% 和 21%，其中石化中路因戚城村阻工耽误工期近 3 个月，按时完工难度较大；长庆路南延计划 7 月底主体完工，目前仅完成工程量的 45%；玉门路、惠民路、帝丘路等 3 条道路计划 9 月底主体完工，已分别完成工程量的 18%、29% 和 28%；胜利东路计划 9 月底竣工通车，目前仅完成工程量的 17%。

4. 加快德商高速范县段项目建设。（分包领导：谷红，责任单位：市交通运输局）台账要求 6 月 31 日前施工单位进场并实质性开工。截至 5 月 31 日，仅完成了施工图设计及评审、监理和检测资格预审工作，施工招标尚未完成，整体进展缓慢。

5. 完成 S101 郑吴线市城区段改建工程。（分包领导：张悦华，责任单位：市公路局）台账要求 5 月 31 日完成 50% 路基土方工程。截至 5 月 31 日，全线路基土方完成总合同工程量的 38%；路基工程完成共 5.3 公里，占开工路段里程的 39%；完成桥梁桩基础 5 座，占总合同工程量的 83%；完成桥梁下部 5 座，占总合同工程量的 66.7%。由于中原路至濮范高速段尚未完成拆迁清表，清丰县柳格镇寇家村、赵家村段村民阻工，致使 1.9 公里路段无法施工，影响项目建设。

五、方案调整 1 项

1. 加快推进数字城管工作。（责任领导：吴新普，责任单位：市城管局、移动公司）台账要求 4 月 30 日完成硬件、软件及系统集成招标工作，6 月 30 日完成场地装修和系统集成初

调。截至4月30日，数据普查、数据监理和系统监理三个项目已完成招标工作。但4月7日市土地规划建设项目审批联席会未批准该项目用地，需重新选址。5月25日下午，申延平常务副市长主持召开市民广场建设专题会议，要求将市公安局指挥中心、数字化城管、满天星工程建设合并进行。目前，市城管局与市公安局有关部门正在商谈新的方案。

综合各项台账任务1至5月份进展情况，要实现时间过半、任务过半的目标，目前尚有一定困难。除政策、资金、手续等客观因素制约外，部分单位时间观念不强、工作标准不高、干部作风不实，也是导致工作推进缓慢、迟迟掀不起大干快上高潮的重要原因。各责任单位要从濮阳赶超发展的大局出发，切实强化家园意识、机遇意识、赶超意识，以深入开展“一创双优”活动为动力，以三项重点工作百日攻坚行动为抓手，坚持“持续求进、奋力赶超”的总基调，进一步提高认识、振奋精神，凝心聚力、克难攻坚。要围绕百日攻坚目标，结合单位实际，科学制定方案，细化工作任务，强化赶超措施，集中优势力量，扎实开展攻坚行动，确保6月份各项工作取得明显进展，为夺取百日攻坚行动胜利、圆满完成年度目标任务奠定坚实基础。

市委市政府督查局

2012年6月9日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012年6月9日印发

（共印 125 份）