

督查工作通报

濮督通〔2011〕88号

市政府综合台账 1 至 6 月份完成情况通报

市政府综合台账任务共计 209 项，其中，经济指标 17 项，重点项目 68 项，重点工作 124 项。截至 6 月底，已完成 12 项，正常推进 182 项，进展缓慢 15 项。具体情况如下：

一、完成事项

1、继续提高企业退休人员基本养老金。（责任领导：王海鹰常务副市长，责任单位：市人社局）

2、将未就业城镇居民育龄妇女住院分娩医疗费用纳入居民医保基金支付范围。（责任领导：王海鹰常务副市长，责任单位：市人社局）

3、免除市城区基本殡葬服务费。（责任领导：王海鹰常务副市长，责任单位：市财政局、市民政局）

4、实施知识产权优势培育工程。（责任领导：徐兰峰副市长，

责任单位：市科技局）

5、推进事业单位人事、工资、职称制度改革。（责任领导：王海鹰常务副市长，责任单位：市人社局）

6、理顺教育管理体制。（责任领导：王海鹰常务副市长，责任单位：市教育局）

7、廉租住房保障户数达到 10595 户以上。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市房地产管理中心）

8、实施中小河流治理工程；实施灌区配套工程。（责任领导：郑实军副市长，责任单位：市水利局）

9、完善市科技馆。（责任领导：郑实军副市长，责任单位：市气象局）

10、撤乡建镇工作。（责任领导：王保华副市长，责任单位：市民政局）

11、完善城乡低保制度，适当提高城乡低保标准。（责任领导：王保华副市长，责任单位：市民政局）

12、巩固和提高农村五保对象集中供养率，进一步提高供养标准。（责任领导：王保华副市长，责任单位：市民政局）

二、按计划推进 182 项，占工作任务的 87.1%。其中经济指标 17 项，重点项目 55 项，重点工作 110 项。

三、进展缓慢事项及原因

1、打通断头路工程。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市住建局）台账要求 6 月底前完成工程建设量的 30%，至 6 月底，

项目累计完成投资 452 万元，占工程概算的 4%。进展缓慢的原因是：石化中路部分路段涉及的戚城村村民房屋、古城路部分路段涉及九甲户 4 户房屋尚未拆迁。

2、城市污雨水泵站建设。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市市政园林局）包括任丘路马颊河泵站、建设路马颊河泵站、黄河路马颊河泵站、黄河西路开发区泵站 4 个泵站。截至 6 月底，除黄河路西路、任丘路雨水泵站开工建设外，建设路雨水泵站因用地问题未开工，黄河路马颊河泵站选址拆迁工作难度较大，泵站建设未能启动。

3、加快推进长庆片区综合开发。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市住建局）年度任务主要是开工建设长庆路南延、石化东路和胜利东路，台账要求 6 月底前完成工程建设量的 30%。截至 6 月底，项目累计完成投资 4341 万元，占工程概算的 12.8%。进展缓慢的主要原因有：长庆路南延涉及的中原油田供气 508 管线未迁移，长庆路与铁路交汇处铁路桥相关问题未解决；石化东路涉及的油田套管厂未拆迁。

4、八月底濮范高速公路建成通车。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市交通运输局）台帐要求 6 月底完成土建工程。截至 6 月 20 日累计完成投资 23.49 亿元，占总投资的 88.9%，其中今年完成投资 2.49 亿元，占年计划的 45.88%。路基土石方、桥梁基桩、立柱已全部完成，油面铺设下面层、中面层分别完成工程总量的 38.5%、25.7%。项目进展缓慢的主要原因是建设资

金不能及时到位。

5、德商高速公路至台前县城快速通道前期工作。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市交通运输局、市公路局）台账要求6月底完成工程初步设计和施工图报送。目前该项任务前期工作正在进行，待工程可行性研究报告获省批复后方可上报。进展缓慢的主要原因是：3月3日市委市政府要求暂停该项目，至4月6日市长办公会最终确定线型，延误了工程进度。

6、油区土地污染治理。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市国土局）台账要求6月底前完成油区污染土地恢复示范建设前期工作。截至目前，油田仍未缴存被污染土地保证金。进展缓慢的主要原因：一是油田方面担心支付大量的土地治理费用后，农民不接收治理后的土地，还要继续支付占地补偿费；二是国土部门缺乏对治污工作的强制措施。

7、金堤河二期综合治理。（责任领导：郑实军副市长，责任单位：市水利局）目前已将初步设计报省发改委、省水利厅，待批复。因工程初步设计报告经多次修改，6月22日才最终编制完成，导致未按时间节点完成报批。

8、创新水利发展体制机制，推进水利投融资体制改革。（责任领导：郑实军副市长，责任单位：市水利局）台账要求5月底制定融资方案，7月份建成投融资平台。目前，公司组建方案、融资方案已报市政府，待批复。

9、向农民免收农业水费。（责任领导：郑实军副市长，责任

单位：市水利局）台账要求6月份出台实施办法。目前，《关于市、县（区）财政承担黄河水源费及引黄工程维修养护经费的意见》（讨论稿）已报市政府，待批复。

10、市第六人民医院病房楼建设项目。（责任领导：邹东波副市长，责任单位：市卫生局）台账要求6月5日前完成所征土地的清点工作。因与个别群众未达成补偿协议，征地工作无法推动，清点工作没有如期完成。

11、改扩建市殡仪馆。（责任领导：王保华副市长，责任单位：市民政局）台账要求6月份开工。因建设资金未到位，项目尚未启动。

12、整合利用市文化艺术中心。（责任领导：徐兰峰副市长，责任单位：市文广新局）至6月底，文化艺术中心尚未达到工程验收标准。主要原因是：管理单位变动大，施工单位多，施工手续不完备，工程资料不健全，施工单位、建设单位、管理部门之间存在“三角债”，影响工程验收。

13、建成市体育馆，年底前投入使用。（责任领导：徐兰峰副市长，责任单位：濮阳职业技术学院）由于建设结构复杂，设计变更较多，施工人员不能保证，导致工程进度缓慢。

14、开工建设濮阳移动通信分公司生产楼、综合办公楼。（责任领导：郭岩松副市长，责任单位：移动公司）因征地手续不完善，至今未签订土地出让合同，致使项目整体进展缓慢。

15、泓天威药业生物科技园。（责任领导：郭岩松副市长，

责任单位：开发区管委会）台账要求 6 月底进行土地清点，编制补偿方案，发放补偿款，同时进行规划设计及环评报告编制。目前，老厂区 20 亩地已完成平面设计，由于新征土地报件手续不完善，相关工作无法进行。

四、建议

1、市住建局、市市政园林局要采取有效措施，加大工作力度，协调解决打通断头路工程、长庆片区综合开发和城市污雨水泵站建设项目涉及的各种拆迁、补偿问题，加快工程进度。

2、市卫生局、华龙区政府、孟轲乡政府、市国土局要依法妥善做好群众工作，尽快完成清点工作；移动公司、泓天威药业生物科技园要积极协调国土部门加快办理征地手续。

3、濮阳职业技术学院要进一步强化责任意识，督促施工方倒排工期，抢抓进度，科学施工，确保体育馆按期建成使用。

二〇一一年七月四日