

督查工作通报

濮督通〔2011〕76号

市级领导分包重点项目 1 至 6 月份 进展情况通报

为全面了解市级领导分包重点项目建设情况，加快项目建设进度，6月28日至30日，我局采取座谈了解、实地察看等方式，对市级领导分包联系的30个重点项目及市重点项目建设周调度会议研究确定的4个重点项目进行了全面督导检查。现将有关情况通报如下：

一、进展情况

34个项目年计划投资86.69亿元，已完成投资27.59亿元，占计划的31.83%。15个项目已开工建设（其中，6个未按时间节点推进），11个项目正在开展前期工作，8个项目没有实质性进展。

（一）已开工项目（15 个），校舍安全工程、恒润石化碳四综合利用、中原乙烯 60 万吨 / 年甲醇制烯烃、新南方家居有限公司清丰家具、永乐生物制品公司 L-乳酸、金苑面业公司南乐面粉加工、上海伽思空气净化节能设备、G106（濮范高速至黄河段）升级改造、颖泰化工有限公司乙草胺原药等项目正常推进。濮北新区起步区基础设施建设与综合开发、长庆片区基础设施建设与综合开发、清渠线（濮阳县城至庆祖）提升改造、林氏化学新材料公司扩建、泓天威药业生物科技园、濮阳名嘉购物广场等项目未按时间节点推进。

（二）正在开展前期工作项目（11 个），濮阳现代商贸广场、龙丰热电 2×600MW 机组、金堤河干流二期综合治理、市第二污水处理厂、丰利能源有限公司酮苯脱蜡环氧丙烷、惠商工业园装备制造产业集群、市引黄调节水库、龙丰纸业林纸一体化二期、中油科技工业园、中国濮阳国际杂技文化产业园、绿能高科天然气液化储备调峰等项目。

（三）没有实质性进展项目（8 个），大用集团清丰肉鸡加工、中原特车与中航集团合作、福建柴油机濮阳龙腾伟业机电公司风冷发电机、闽商建材物流基地、蓝宝石温泉生态休闲度假园、市工人文化宫、福建圣农濮阳县养殖加工、德商高速范县段等项目。

二、存在问题

一是部分项目协调力度有待加大。如，龙丰热电 $2 \times 600\text{MW}$ 机组项目需要加强与国家能源局的协调对接，争取取得替代容量。绿能高科天然气液化储备调峰项目，需要协调中原油田向中石化、中石油争取气源指标。中原特车与中航集团合作项目至今没有进展，需要确定专人跟紧盯牢，加强与中航集团的沟通协调，争取早日签订项目合同。

二是部分项目受土地因素影响。如，惠商工业园装备制造产业集群、濮阳现代商贸广场项目土地报件尚未获省批复，导致后续工作无法开展。泓天威药业生物科技园项目土地报批手续不完善，无法组织土地报件，严重影响项目建设进度。

三是部分项目受拆迁、资金因素影响较大。如，长庆路中原油田供气 508 管线未迁移，石化路中原套管厂仍未拆迁，绿城路中原油田所属企业未搬迁，胜利路东段改造提升进展缓慢，石化中路戚城村拆迁难度较大，这些都是影响长庆片区路网建设整体进度的重要因素。长庆片区、濮北新区路网建设前期征地补偿款缺口较大，也是造成项目进度缓慢的一个主要原因。清渠线（濮阳县城至庆祖）提升改造因八里庄村拆迁尚未完成，致使该路段无法施工。林氏化学新材料公司扩建项目资金短缺，未能如期试生产。

四是部分项目没有实质性进展。如，福建柴油机濮阳龙腾伟业机电公司风冷发电机项目，因无法满足投资方提出的零地价捆绑商业用地，项目占地地价全返等苛刻附加条件，投资方表示将

中止投资。大用集团屡屡失信，一推再推，大用集团清丰肉鸡项目至今未签订协议。山东名嘉集团承诺的时间节点多次落空，致使濮阳名嘉购物广场项目陷入停滞。开发区正在与山东名嘉集团进行洽谈，项目合作前景无法预测。闽商建材物流基地项目，华龙区已提供了选址方案，但闽商考察团未再与我方继续洽谈，项目基本流产。

三、建议

一是简化办理程序，提高工作效率。市国土、财政、环保、人社等部门要进一步增强服务意识、效率意识、发展意识，对项目推进中涉及到本单位职责范围内的事项，开辟绿色通道，特事特办，专人办理，限时办结。尤其是对于项目土地报批问题，市国土资源局要派出专人赴省坐催，争取尽早获得批复。

二是各项目单位对遇到的自身难以解决的疑难、复杂问题，要及时向分包市领导汇报，或通过市重点项目办公室提交市重点项目建设周调度会议研究解决。对未按时间节点推进或长期没有实质性进展的项目，要深入分析原因，找准问题的症结，拿出切实可行的解决办法。对因客观原因始终没有实质性进展、无法落地的项目要及时予以调整。

三是严厉打击阻工行为，优化施工环境。各县区、各有关部门对项目建设中无理取闹、阻挠施工的不法行为，要依法处理、坚决打击。要及时支付征地、拆迁补偿款，防止因补偿不到位而引发阻工问题。

四是尽快召开一次油地联席会议，集中研究解决涉及中原油田方面的突出问题。

附件：2011 年市级领导分包重点项目 1 至 6 月份进度表

二〇一一年七月一日

2011 年市级领导分包重点项目 1 至 6 月份进度表

序号	项目名称	概算投资 (万元)	年度投资 (万元)	实际投资 (万元)	分包领导	责任单位	工作任务	时间节点	进展情况及存在问题	结果认定	
										自认	督查局认定
1	龙丰热电 2×600MW 热电工程	580000			王海鹰	市发改委	争取取得国家能源局同意开展前期工作的“路条”。	6 月 30 日落实容量； 8 月 31 日上报国家能源局； 12 月 31 日争取国家能源局同意开展前期工作的“路条”。	项目可行性研究报告（初稿）已完成，正在进行修改完善。地质灾害评价报告和地震灾害评价报告已编制完成。	正在推进	正在推进
2	龙丰纸业林纸一体化二期工程	320000			王保华	市发改委	完成前期工作和土地储备，争取开工。	3 月 31 日完成方案论证，企业将项目请示报省建投； 5 月 31 日获得省建投批复开展可研、环评、林基地环评编制； 11 月 30 日完成可研、环评、林基地环评编制； 12 月 31 日完成市级权限内审批办理的申请辅助材料，需国家、省有关部门审批办理的积极上报，项目核准材料齐备后报省、国家发改委核准。	濮阳龙丰纸业公司按照河南投资集团要求制定了 3 个项目建设方案，已上报河南投资集团，待河南投资集团批复。	正在推进	正在推进

3	林氏化学新材料公司扩建项目	60000	20000	19000	施留峰	濮阳县政府	建成医用手套4条生产线、厂房、办公楼，一期建成。	1至3月份完成投资5000万元，建成聚异戊二烯乳液3栋库房、3栋厂房，医用手术手套1栋厂房搭建钢构；4至5月份完成医用手术手套厂房建设并安装设备；6月份完成年度投资计划，4条医用手术手套生产线调试设备，进行试生产。	3栋厂房、3栋库房已建成，医用手术手套项目1栋厂房钢结构主体已完成，屋面板、墙面板已安装90%，设备到货17个集装箱。原计划6月份试生产，现调整为10月中旬生产线安装完毕，10下旬开始试生产。存在问题：一是资金短缺，正在洽谈投资公司；二是需安装1000千瓦变压器及配电盘、接通315千瓦双回路供电线路和天然气管网。濮阳县电业局、公用事业局等相关单位正在积极协调解决企业融资、用电、用气问题。	进展缓慢	未完成
4	大用集团清丰肉鸡项目	100000	25000		刘国相	清丰县政府	完成养殖小区20个，配套建设饲料厂，一期建成。	6月份动工，进行基础设施建设；12月份完成项目建设。	大用集团领导层进行调整，推迟到7月底签协议。	未完成	未完成
5	新南方家居公司清丰家具项目	50000	20000	32300	成定伟	清丰县政府	建设厂房15万平方米，地板材生产线安装投产。	1月份动工；5月份完成基础设施建设；6月份开始订制、安装设备；9月份试生产；12月份完成项目建设。	完成投资占计划的154%，一号、二号厂房已竣工；三号、四号厂房钢架结构安装已完成。	正在推进	正在推进

6	永乐生物制品公司 L-乳酸项目	130000	33000	26000	何建中	南乐县政府	淀粉项目建成投产。	6月30日前建成办公楼、厂房； 8月31日前安装调试设备； 9月30日前试生产。	L-乳酸项目12万吨玉米淀粉工程 设备已全部到货。两座淀粉成品库 已建成，四座原料钢板仓安装已 完成，18个玉米浸泡罐制作、安装已 完成。淀粉车间土建、主设备已完 成安装；锅炉系统锅炉房土建、主 设备安装已完成；污水处理工程土 建已完工，设备安装已完成。淀粉 车间、锅炉系统、污水处理工程已 完成单机调试，基本达到联动试车 条件。	正在推进	正在推进
7	金苑面业公司南乐 面粉加工项目	60000	27000	7400	路留瑞	南乐县政府	建成日处理1800吨小 麦，年产2万吨高档 挂面生产线，部分投 用。	4月20日前完成基础工程； 9月30日前建成面粉车间、成品 库； 10月31日前建成办公楼、公寓 楼； 12月10日前安装设备； 12月30日前调试及试运行。	完成投资占计划的27.4%，正在建设 面粉车间第五层。	正在推进	正在推进
8	丰利能源有限公司 酮苯脱蜡环氧丙烷 项目	150000	75000	24000	盛国民	范县政府	完成基础设施及主要 设备购置，完成年度 投资。	3至5月份完成可研报告编制，长 周期设备订货，平面布置图； 6至8月份完成隐蔽工程、土建和 构筑物施工； 9至12月份进行非标准设备订 货，完成主变设备订货，安装 部分设备。	可研报告、平面设计图已完成，临 时性办公建筑已建好，正在进行文 物勘探，地下取水许可问题已解决。 环评、安评正在办理，110千伏变电 站建设问题正与供电部门协商，铁 路专用线走向正在论证。	正在推进	正在推进

9	恒润石化碳四综合利用项目	150000	50000	26000	雷凌霄	台前县政府	一期试车生产，完成年度投资。	1至2月份基础设计审查，地基、土建施工； 3至4月份详细工程设计、设备采购、关键安装材料采购、土建施工、地下管网； 5月至6月份设备采购、土建施工、地下管网，制作、安装施工； 7至10月份制作、安装施工； 11月份吹扫、安装施工； 12月单机试车、联动试车、物料试车、考核验收。	厂内消防通道已完成工程总量的80%以上，装卸区已硬化完毕，功能性设施完成75%，6台常压罐罐顶完成40%，6台球罐完成50%，设备订货完成75%，图纸交付量达70%，工艺安装近期即可展开，各项土建工作正在有序开展。存在问题：金融政策偏紧，融资难度大。	正在推进	正在推进
10	上海伽思空气净化节能设备项目	24000	15000	4500	关少锋	华龙区政府	完成部分厂房、硬化绿化、设备安装达到生产条件。	3月份投资980万元用于厂区赔付，投资300万元建设围墙； 4月份投资300万元清障厂区； 5至9月份投资5000万元，建设办公楼及厂房； 10月份投资2000万元建设办公楼及厂房，厂区硬化、绿化，安装设备； 11月份投资3000万元厂区硬化、绿化，安装设备； 12月份投资1500万元安装设备、调试，初步达到生产条件。	围墙建设、厂区清障已经完成，正在开挖地槽进行厂房基础施工。	正在推进	正在推进

11	惠商工业园装备制造产业集群	86000	12000		王建双	开发区 管委会	争取6月开工，12月完成征地及部分基础设施，完成投资1.2亿元。	4月份完成选址、平面规划设计； 5月份，有关部门完成审批平面设计，拿到省政府土地批文； 6月15日完成环评； 7月份土地挂牌； 8月份完成地质勘测并进行单体设计； 9月20日开工建设； 12月份完成投资一亿元，建成围墙、施工道路、厂房基础设施。	土地报件于6月17日报省还未批复；概念性规划设计方案市规划局6月21日进行评审，待市城建联席会通过。	进展缓慢	未完成
12	泓天威药业生物科技园	50000	10000	3000	郭岩松	开发区 管委会	完成征地及部分基础设施。	3月底完成规划选址，组织土地报件，报国土局； 6月底土地清点，编制补偿方案，发放补偿款，进行规划设计及环评报告编制； 7月底完成公告等招拍挂手续； 9月20日土地摘牌，开工建设基础设施； 12月底完成部分基础设施建设。	老厂区20亩地生物科技园一期那西钛项目平面设计已完成，委托省化工设计院正在设计建筑施工图纸；新征地土地报件涉及建设办五甲户，手续不完善，正在协调。存在问题：土地报批涉及建设办五甲户，3月24日《征地听证告知书》送达后，既不申请听证，又不签署“放弃听证”意见，多次协调，至今无果，无法组织土地报件。建议：隆润纺织搬迁工作要加大力度，尽快确定搬迁方案；尽快完善土地报件。	未完成	未完成
13	福建柴油机濮阳龙腾伟业机电公司风冷发电机项目	20000	20000		何广博	开发区 管委会	建成投产。	3月份完成项目立项、可研报告编制及环评报告编制； 6月份完成厂房设计，办理图纸审查及招投标、规划等手续；开工建设基础设施；	因该项目投资方在开工前又提出零地价捆绑商业用地、项目占地地价全返等苛刻条件，无法满足其要求，对方表示不再上该项目。	未完成	未完成

								12 月份生产线到位，开始安装。			
14	绿能高科天然气液化储备调峰项目	523000			张怀玺	市工业园区管委会	年内列入省能源发展规划，完成可研。	6 月 30 日，向市发改委报送项目建议书，同时上报省发改委，争取项目批文和列入省重点项目； 9 月 30 日，与中石油、中石化结合，落实气源指标，根据气源落实情况，编制可行性报告； 12 月 31 日，完成立项审批，落实建设用地，完成环评规划、土地、安评、消防等审批手续。	市政府已向中原油田出具支持项目建设的函，市发改委专题向省能源局进行了汇报，企业正在与中石化对接，争取落实气源指标。存在问题：项目单位争取天然气指标难度大。	正在推进	正在推进
15	中油科技工业园	21600	6000		赵洪勋	市工业园区管委会	年内完成征地及部分基础设施。	1 至 3 月份项目洽谈，签订合同，选址； 4 至 6 月份项目立项，土地报件，项目环评，进行土地招拍挂程序； 7 至 8 月份项目施工设计，建设招标，做好开工前期准备； 9 至 10 月份清理地上附属物，开工建设基础设施，完善地下配套设施； 11 月份建设主体厂房； 12 月份厂区主体完成，购置设备，安装调试。	项目合同已签订，通过备案程序，初步规划选址，已制作土地报件，待市联席会议批准后上报省国土资源厅。	进展缓慢	未完成

16	中原特车与中航集团合作项目				申延平	市发改委	争取签订合同。	6 月签订合同。	与中航工业机电集团进一步沟通，中航公司即将召开总经理办公会研究。	未完成	未完成
17	市引黄调节水库	156000	80000	2000	郑实军	市水利局	国家中型水库规模 1 千万立方米至 1 亿立方米，水库面积 4000 亩，库容 1680 万立方米，引水渠 10 公里；完成工程量 50%。	6 月底前做好前期准备工作；7 月份开工；工程建设投资 8 月份完成 800 万元；9 月份达到 1.6 亿元；10 月份达到 2.4 亿元；11 月份达到 3.2 亿元；12 月份达到 4 亿元。	可研报告 5 月 23 日已报省发改委。可研立项批复的 9 个前置要件只剩环评和移民大纲没有批复。5 月 19 日省移民办组织专家完成评审。5 月 25 日水库停建令报省政府待批。6 月 21 日省环评报告报省环保厅待批。	正在推进	正在推进
18	金堤河干流二期综合治理工程	11300	6000	200	阮金泉	市水利局	完成 12 座生产桥重建。	4 月份编制初设；5 月份通过审批；6 月份施工图设计；7 月份招标；8 月份开工；12 月完成 12 座桥梁建设，完成投资金额 5000 万元。	初步设计已完成，并报省发改委、省水利厅批复。	正在推进	正在推进

19	中国濮阳国际杂技文化产业园	110000	60000	2000	姜继鼎	市文广新局	完成征地及水秀剧场搬迁和绿色庄园部分包装工程。	1至3月份项目总体规划基本成型； 4至6月份组织杂技相关人员前往深圳考察学习；制定产业园项目立项报告和工程可研性报告，报发改委审批；邀请知名策划公司做专业雕塑设计，出概念性规划，为完成雕塑做好准备；做好水秀剧场施工图，争取杂技文化产业园项目开工； 7至9月份督导工程施工，启动水秀剧场搬迁； 10至12月份启动绿色庄园部分包装工程，加快整体施工进度。	整体规划设计已完成，水秀清华文化旅游投资集团注册资本金1亿元已到位，水秀剧场施工图正在设计。水清公司对绿色庄园内原由豪艺集团负责经营的80亩土地制定详细规划，并在境外订购游乐设备，规划一经通过即实施建设。存在问题：项目规模一直未能确定。	正在推进	正在推进
20	新区起步区基础设施建设与综合开发	149100	149100	16000	陈凤喜	市政园林局	路网建成通车。	3月29日前开工建设卫河路、昆吾路、历山路污水管网； 4月5日前开工建设绿城路、开德路、濮上路、五一路、开州路污水管网； 6月30日前道路、桥梁工程全面开工； 10月31日前建成通车。	除卫都路以外，历山路北延、开州路北延、昆吾路北延、卫河路北延、濮上路北延、五一路、开德路和绿城路改造8条道路排水工程已进地施工，累计开挖沟槽19602米，基础垫层15848米，管道铺设13380米，砌检查井350座；开州路北延、历山路北延已开始路基施工。存在问题：五一路、开德路和绿城路改造3条道路未按时间节点推进。	正在推进	进展缓慢

21	长庆片区基础设施建设与综合开发	33858	33858	2116	高树森	市住建局	路网建成通车。	3月29日前道路建设全面开工； 6月底前完成工程量的30%； 9月底前完成工程量的70%； 12月31日前完成年底建设任务。	长庆路南延:铺设雨水管线748米， 铺设污水管线374米，开挖雨水沟槽各120米。石化路东延:开挖雨水沟槽201米，完成沟槽垫层201米。完成窨井5座，正在抽水试压。 胜利路东延:该工程已纳入油地合作框架协议，目前正在积极协商项目建设有关事宜。存在问题:长庆路与铁路交汇处铁路桥宽度、跨度、桥底路面标高问题需铁道部裁定，市政府已向铁道部反映情况，但该问题尚未得到明确答复，导致长庆路与铁道交汇处无法对接。中原油田套管厂搬迁问题，中原石油勘探局已上报中石化集团总公司，正在等待中石化总公司批复。中原石油勘探局管辖范围的胜利路等道路很多具体问题需要与中原石油勘探局协商解决，由于体制不够顺畅，导致工作程序复杂，各项任务进展缓慢。	进展缓慢	未完成
22	市第二污水处理厂	23000	15000		孙永振	市住建局	完成征地及土建工程。	9月份开工，土建工程完成。	正在采取BOT模式与投资商洽谈，招商方案已报市政府待批，批准后开始招商。发出了招商文件，召开了现场勘查及投资预备答疑会。厂区选址已确定，正在协调征地调整事宜。	正在推进	正在推进

23	德商高速范县段	81854	20000		谷 红	市交通局	完成征地及部分路基工程。	项目法人确定为安徽投资集团，准备筹建、注册项目公司，年底完成投资计划。	安徽投资控股股份有限公司未按照协议组建项目公司、筹备第一期建设资金，各项工作均无进展。因该项目与濮范高速为同一公司投资建设，正在与投资方进行谈判，如濮范高速不能实现 8 月份通车，该项目将另选其他公司进行投资建设。	进展缓慢	未完成
24	G106(濮范高速至黄河)升级改造工程	45000			郑大文	市公路局	6 月完成前期工作，开工建设，完成 40%。	6 月份开工建设；10 月份全线开工建设。	交通运输部投资计划已下达，补助资金为 2.6 亿元。G106 金堤河桃园桥加宽改造工程施工图设计完成，6 月 30 日已开工建设。	正在推进	正在推进
25	清渠线(濮阳县城至庆祖)提升改造	14250	14250	2800	张悦华	市公路局 濮阳县政府	全长 20 公里建成通车。	4 月 15 日前完成征地拆迁；5 月底完成村庄整体搬迁；7 月底前建成通车。	已拆迁 133 户，占拆迁任务(138 户)的 96.4%，尚有 5 户未领取补偿款，拆迁未完成。路基土方完成 75%，桥涵工程完成 80%，石灰水泥稳定土底基层完成 30%。存在问题：该项目批复预算 9030.8 万元，中央车购税补助资金 1600 万元，省补资金 2400 万元，缺口资金 5030.8 万元没有落实到位。八里庄拆迁工作仍未完成，致使该段无法施工，已经影响了工程的整体进度。	进展缓慢	未完成

26	蓝宝石温泉生态休闲度假园	35000	10000	260	李朝聘	濮上生态园区管理局	年内完成投资 1 亿元（协议未签订）。	4 月份建围墙、大门改造，前期工作； 5 月份酒店、温泉健康中心基础施工； 6 月份完成地质勘探、总体、详规设计； 7 月份地下停车场、室外景观开工； 9 月份酒店、温泉健康中心开工； 12 月份酒店、温泉健康中心装修。	两眼地热井正常维护，水量、水温、水质均能满足项目经营需求。项目建设总体规划方案正在设计细化，施工现场内原有建筑物拆除、清理、平整工作已完成，项目区周围围墙已封闭，项目用地规划许可证已办理，基本具备开工条件。	进展缓慢	进展缓慢
27	市工人文化宫	15000			邹东波	市总工会	待选址确定后，具体安排开工时间。	未定。	文化宫所有工作等规划位置确定后才能按程序进行。	正在推进	正在推进
28	校舍安全工程	5100	3600	2827	徐兰峰	市住建局 市教育局 油田教育中心	4 月底开工，10 月竣工。	3 月 31 日市二高、油田十中、油田五小完成招标； 4 月 10 日前子路小学、市实验中学、油田五中、油田四中完成招标，建设全部展开； 10 月底完成任务，建成投用。	市子路小学教学楼：正在进行一层主体施工。市实验中学北教学楼：正在进行三层主体施工。市第二高级中学女生公寓楼：正在进行四层主体施工。市油田第十中学综合教学楼：正在进行五层主体施工。市油田第五小学南教学楼：基础已施工完毕，正在进行一层主体施工。市油田第五中学南教学楼：正在进行一层主体施工。市油田第四小学教学楼：正在进行三层主体施工。市特殊教育学校教学综合楼：基本建成，正在进行水电暖配套设施安装等扫尾工程。	正在推进	正在推进

29	福建圣农濮阳县养殖加工项目	230000				濮阳县政府	正在洽谈，年内争取开工建设。	6月30日前与圣农对接，做好投资前的准备工作； 9月30日前完善各种手续，土建开工； 12月31日前设备进场，试运转。	6月28日，濮阳县与福建圣农负责人进行了电话沟通，准备下周前去邀请对方来濮考察。	进展缓慢	未完成
30	濮阳名嘉购物广场	332500	50000	2400	王际元	开发区管委会	3月18日举行开工奠基仪式，4月开工建设，完成年度投资。	3月份清点第一批用地106亩，完成补偿，举行开工奠基仪式； 4月28日完成概念性规划； 5月20日前完成修建性详细规划设计； 5月28日主体工程开工建设； 12月份两个购物广场主体工程完成2层以上及其他基础设施建设，完成投资5亿元。	6月10日，同山东名嘉集团公司就项目规划设计、注册资本、资本金等问题未达成一致意见；6月12日，开发区管委会将补充协议发至山东名嘉集团；6月17日名嘉集团董事长率队来开发区洽谈，开发区管委会提出5条建议，名嘉方至今未正式回复；22日开发区管委会发函催促名嘉集团尽快回复意见。关于下一步投资建设问题正在与山东名嘉集团进行洽谈，项目继续发展还是解除合同，目前无法预测。存在问题：名嘉方承诺的时间节点多次未完成，种种迹象表明名嘉集团资金链断裂，企业运行效率低下。	未完成	未完成
31	中原乙烯60万吨甲醇制烯烃项目	147093	102093	95100	郭岩松	中原乙烯	新建60万吨甲醇制烯烃投用。	4月15日前设备安装就位； 4月15日至7月15日进行工艺管道安装； 5月15日前主要公用工程安装完成，具备投用条件； 7月15日进行中间交接； 7月15日至8月31日三查四定、	完成投资占总计划的93.14%。钢结构和设备安装进入尾声，工艺配管施工处于高峰，单机试运、管道试压、设备管线保温工作逐步展开，公用工程开始陆续中交投运。项目总体工程量完成70%左右。	正在推进	正在推进

								吹扫、气密，仪表炼焦、单机试运、预试车。具备投料条件。			
32	颖泰化工有限公司 乙草胺原药项目	16900	10000	8000		开发区	1万吨乙草胺装置,建成投产。	6月30日主体厂房土建工程完成; 8月31日电器、仪表设备安装完成; 10月30日进行系统调试; 12月底试生产,建成投用。	厂房建设已完成,设备已订购。土地报件已报至省政府,待省政府批复。存在问题:目前公司已启动上市工作,需办理土地手续。	正在推进	正在推进
33	濮阳现代商贸广场	120000				市商务局		6月30日前计划项目用地落实后,将注资5000万元成立濮阳现代商贸广场项目公司,开工建设;完成投资3亿元。	根据市规划部门对项目规划的指导性意见,对原规划方案和项目建设内容进行了部分调整,重新对总投资进行了匡算,并与设计单位就项目初步设计合同进行了洽谈。用地申请文件已经上报到省国土资源厅,市商务局及项目投资方多次到省国土资源厅争取土地指标,省国土厅尚未正式批复。	进展缓慢	未完成
34	闽商建材物流基地 项目	200000				华龙区政府	项目选址由华龙区政府负责提出多种选址方案,与企业进行协商对接。		华龙区曾提供3处土地供其选址,但4月份闽商考察团考察后,未再就物流建材产业基地项目与我方继续洽谈,该项目基本流产。	未完成	未完成