

督查工作通报

濮督通〔2011〕109号

市政府综合台账1至7月份完成情况通报

市政府综合台账任务共计211项，其中，经济指标17项，重点项目68项，重点工作126项。截至7月底，已累计完成18项（其中7月份完成6项），进展较快2项，正常推进168项，进展缓慢16项，未完成6项，方案调整1项。具体情况如下：

一、完成事项（18项）

1、继续提高企业退休人员基本养老金。（责任领导：王海鹰常务副市长，责任单位：市人社局）

2、将未就业城镇居民育龄妇女住院分娩医疗费用纳入居民医保基金支付范围。（责任领导：王海鹰常务副市长，责任单位：市人社局）

3、免除市城区基本殡葬服务费。（责任领导：王海鹰常务副市长，责任单位：市财政局、市民政局）

4、推进事业单位人事、工资、职称制度改革。（责任领导：王海鹰常务副市长，责任单位：市人社局）

5、理顺教育管理体制。（责任领导：王海鹰常务副市长，责任单位：市教育局）

6、廉租住房保障户数达到 10595 户以上。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市房地产管理中心）

7、全面实施建成区人行道破损路面维修改造工程。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市市政园林局）

8、改建环保压缩式中转站 5 座，公厕 10 座。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市市政园林局）

9、推进濮阳至东明高速公路前期工作。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市交通运输局）

10、推进范县—台前—梁山高速公路前期工作。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市交通运输局）

11、实施中小河流治理工程；实施灌区配套工程。（责任领导：郑实军副市长，责任单位：市水利局）

12、完善市科技馆。（责任领导：郑实军副市长，责任单位：市气象局）

13、实施知识产权优势培育工程。（责任领导：徐兰峰副市长，责任单位：市科技局）

14、建成农家书屋 656 家。（责任领导：徐兰峰副市长，责任单位：市文广新局）

15、撤乡建镇工作。（责任领导：王保华副市长，责任单位：市民政局、各县（区）政府、开发区管委会）

16、完善城乡低保制度，适当提高城乡低保标准。（责任领导：王保华副市长，责任单位：市民政局、市财政局）

17、巩固和提高农村五保对象集中供养率，进一步提高供养标准。（责任领导：王保华副市长，责任单位：市民政局、市财政局）

18、完善应急管理机制。（责任领导：闫西良秘书长，责任单位：市政府办公室）

二、进展较快事项（2项）

1、年内建成市城区至清丰县城快速通道。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市公路局）台账要求10月18日建成通车。截至7月底，累计完成投资8200万元，占总投资的86%。四个标段全部超额完成节点任务，工程建设进度快、质量高，全线有望提前两个月建成通车。

2、加快城镇污水处理设施管网配套。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市住建局）台账要求9月底前完成工作量的50%。目前各县城镇污水处理设施管网配套建设正有序推进。范县、台前县已完成管网建设任务；濮阳县完成管网建设29.9公里，占年度任务的74.8%；清丰县完成管网建设6.99公里，占年度任务的59.7%；南乐县完成管网建设12公里，占年度任务的48%。

三、按计划正常推进168项，占工作任务的80%。其中经济指标17项，重点项目40项，重点工作111项。

四、进展缓慢事项及原因（16项）

1、打通断头路工程。（责任领导：高树森副市长，责任单

位：市住建局）至7月底，项目累计完成投资760.12万元，仅占工程概算的7.3%。进展缓慢的原因是：石化中路部分路段涉及的戚城村77户村民房屋尚未拆迁。

2、城市污雨水泵站建设。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市市政园林局）台账要求5月30日前全部开工建设。截至7月底，建设路马颊河泵站、任丘路污雨水泵站因用地问题未解决，尚未开工建设。

3、加快推进长庆片区综合开发。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市住建局）截至7月底，项目累计完成投资6128万元，仅占工程概算的18.1%。进展缓慢的主要原因是：胜利路东延工程拟由中原油田建设，目前市住建局正与中原油田进行协调；长庆路与铁路交汇处铁路桥相关问题未解决；石化东路涉及的油田套管厂未搬迁。

4、德商高速公路至台前县城快速通道前期工作。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市交通运输局、市公路局）台账要求7月底完成施工图设计审批。目前，正在进行项目初步设计和施工图设计等前期准备工作，省发改委、省交通运输厅正在协调省国土资源厅解决土地问题。进展缓慢的主要原因是：3月3日市委市政府要求暂停该项目，至4月6日市长办公会最终确定线型，推迟了工程进度。

5、油区土地污染治理。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市国土局）截至目前，油田尚未缴存2.9万亩被污染土地治理保证金。进展缓慢的主要原因：一是油田方面担心支付大量的土地治理费用后，农民不接收治理后的土地，还要继续支付占

地补偿费；二是国土部门对治污工作缺乏强制措施。

6、加快建设市污水处理厂脱氮改造二期工程。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市市政园林局）台账要求7月底前完成土建工程量的65%、设备工艺安装管线部分的20%。截至7月底，土建施工完成工程量的55%。进展缓慢的原因是：6月28日开标的脱氮改造工程设备采购及本体安装招标评标失败，二次招标于7月26日开标，目前正在公示期内。

7、八月底濮范高速公路建成通车。（责任领导：高树森副市长，责任单位：市交通运输局）台账要求8月底建成通车。截至7月底，项目完成年度投资3.13亿元，占年计划的57.75%，路面面层完成工程总量的73.8%。该项目进展缓慢的主要原因：项目公司资金未及时到位，不能满足工程建设需要。

8、濮阳新区水库(引黄调节水库)建设。（责任领导：郑实军副市长，责任单位：市水利局）台账要求7月份开工建设。目前开工前所需手续、报件正在加紧办理，重点项目周调度会也多次研究、协调该工程实施方案。8月2日盛国民市长主持召开的引黄灌溉调节水库建设推进会上重新明确开工日期调整至8月下旬。

9、市第六人民医院病房楼建设项目。（责任领导：邹东波副市长，责任单位：市卫生局）台账要求8月份办理建设手续。目前已完成新征地上附属物清点，正在制定补偿方案。《初步设计方案》已经有关专家商讨。由于前期征地工作进展缓慢，清点工作没有如期完成，影响了项目进度。

10、建成市体育馆，年底前投入使用。（责任领导：徐兰峰副市长，责任单位：濮阳职业技术学院）台账要求 6 月底 29.1 米层主体完工。由于建设结构复杂，设计变更较多，施工难度大，加之物价、人工费上涨，合作方资金不足等因素，导致工程施工进度滞后台账节点 2 个多月。

11、新建、改扩建一批城区中小学。（责任领导：徐兰峰副市长，责任单位：市教育局、油田教育中心）年初确定 4 个项目中有 3 个正按节点推进，1 个进展缓慢。进展缓慢项目为市十中初中部教学楼扩建项目。主要原因是该校与中原乙烯存在土地权属争议问题，致使扩建无法进行。

12、改扩建市殡仪馆。（责任领导：王保华副市长，责任单位：市民政局）台账要求 6 月份开工。因市财政至今未拨付改扩建资金，项目尚未启动。

13、积极推进龙丰纸业二期工程前期工作。（责任领导：王保华副市长，责任单位：市发改委、龙丰纸业）台账要求 5 月 31 日获得省投资集团批复开展可研、环评等工作。龙丰纸业公司于 6 月 15 日将 3 个项目建设方案上报河南投资集团，由于废水处理实验盐份不达标，目前尚未获省批复。

14、开工建设濮阳移动通信分公司生产楼、综合办公楼。（责任领导：郭岩松副市长，责任单位：移动公司）项目土地报件省国土资源厅已批复，市政府相关部门定于 9 月 22 日前签订土地出让合同。目前，因绿城路南北地价差别较大，导致市国土局和当地村民尚未就征地补偿达成协议。

15、泓天威药业生物科技园。（责任领导：郭岩松副市长，责任单位：开发区管委会）台账要求7月底完成公告等招拍挂前期手续。因新征地报件涉及华龙区建设办五甲户，开发区通过长达3个半月的协调，五甲户于7月10日才签署放弃征地听证评审意见。目前土地报件已报至市国土局，正在完善手续。

16、积极推进“三网”融合，加快3G网络建设。（责任领导：郭岩松副市长，责任单位：联通公司）由于省公司计划调整及受夏季高温和雨天影响，2G网络完成建设35个基站，占计划进度的34%。受与2G站点同站址因素影响，铁塔基础进度受高温和雨天影响，3G网络基站建设已完成44处，占计划量的56%。

五、未完成事项及原因（6项）

1、创新水利发展体制机制，推进水利投融资体制改革。（责任领导：郑实军副市长，责任单位：市水利局）台账要求4月份完成公司组建，7月份建成投融资平台。公司组建方案6月30日拟定后报市政府审核，8月2日获批复。目前，注册资金1000万元已到位，正进行工商登记工作。

2、向农民免收农业水费。（责任领导：郑实军副市长，责任单位：市水利局）台账要求6月份出台实施办法。《关于市、县(区)财政承担黄河水源费及引黄工程维修养护经费的意见(讨论稿)》已于5月份报市政府，因黄河水务部门每年8月份统一征收农业水费，市政府拟于水费征收时对该文件进行专题研究。

3、整合利用市文化艺术中心。（责任领导：徐兰峰副市长，责任单位：市文广新局）台账要求7月底完成整合任务。文化艺术中心因工程资料不齐全，施工手续不完备，施工建设、管理部

门之间的三角债影响了工程验收。7月13日上午，市长盛国民主持召开会议，明确由市发改委、市财政局负责，在工程决算完成后，列出工程欠款数额及偿还计划，报市政府审定后逐步予以偿还。

4、做好博物馆布展、群艺馆搬迁工作。（责任领导：徐兰峰副市长，责任单位：市文广新局）台账要求博物馆布展、群艺馆搬迁7月底前完成。截至7月底，博物馆布展工作完成了一楼龙乡艺苑一厅、二厅的装修工作，陈列文物已准备就绪。目前，市发改委、市财政局正在组织决算，市文广新局正在对穹顶漏雨、上下水管道等损毁工程正在进行维修。

5、金堤河二期综合治理。（责任领导：郑实军副市长，责任单位：市水利局）台账要求7月份工程开标。目前，项目招标公告和招标文件已编制完成，项目初步设计已报省发改委，因附件较多、手续复杂，到8月3日才获省批复。

6、国有垦区危房改造867户。（责任领导：郑实军副市长，责任单位：市农业局）台账要求7月份根据中央、省危房改造实施方案，制订农场危房改造实施方案。目前，国家和省补贴的改造资金1300.5万元已到位，白条河农场和清丰县农场正进行规划、设计、征地的前期协调工作。但由于缺乏政策依据，我市尚未制定具体改造实施方案。

六、方案调整（1项）

1、商检办事处年内建成投用；争取在我市设立郑州海关分支机构。做好与日照港、黄骅港等出海口的对接，谋划推进“无

水港”建设。按照市土地规划建设项目审批联席会议〔2011〕1号会议纪要要求，市商务局重新拟定了商检办事处建设方案，7月25日报市政府待批。

本期报：市四大班子领导

送：市委副秘书长，市政府正、副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直各单位

市委市政府督查局

2011年8月6日印发

（共印100份）