

# 督查工作通报

濮督通〔2011〕107号

---

## 7月份全市重点项目进展情况通报

为全面掌握重点项目建设进展情况,加快推进重点项目建设进度。市委市政府督查局采取座谈了解、实地察看等方式,对全市重点建设项目逐一进行了督查。现将有关情况通报如下:

### 一、总体情况

至7月底,全市246个重点项目累计完成投资222.27亿元(不含中原油田项目投资),占年计划的63.13%。较去年同期增加173.6亿元,增长356.7%。已竣工投产项目50个(略),按照时间节点正常推进135个(略),未按时间节点推进61个(详见附件一)。此外,市重点项目周调度会增加的6个市级领导分包项目中,有3个按时间节点正常推进(略),3个未完成节点目标(详见附件二)。

# 全市重点项目 1 至 7 月份进度汇总表

单位：亿元、个

| 单 位  | 项目数量 | 概算投资   | 2011 年<br>投资计划 | 进 度 情 况        |                         |          |            | 未按时间节点推进项目 |
|------|------|--------|----------------|----------------|-------------------------|----------|------------|------------|
|      |      |        |                | 1-7 月份<br>完成投资 | 占 2011 年<br>投资计划<br>(%) | 竣工<br>项目 | 正在推<br>进项目 |            |
| 合 计  | 246  | 808.24 | 352.09         | 222.27         | 63.13%                  | 50       | 135        | 61         |
| 市 直  | 45   | 206.11 | 101.29         | 51.46          | 50.80%                  | 5        | 32         | 8          |
| 濮阳县  | 31   | 61.77  | 45.3           | 31.42          | 69.36%                  | 6        | 17         | 8          |
| 清丰县  | 17   | 40.56  | 22.07          | 21.99          | 99.64%                  | 4        | 8          | 5          |
| 南乐县  | 45   | 73.85  | 43             | 26.66          | 62.00%                  | 12       | 21         | 12         |
| 范 县  | 26   | 96.64  | 34.75          | 26.54          | 76.37%                  | 13       | 7          | 6          |
| 台前县  | 17   | 32.4   | 18.1           | 12.46          | 68.84%                  | 5        | 11         | 1          |
| 华龙区  | 32   | 167.96 | 42.14          | 29.19          | 69.27%                  | 5        | 19         | 8          |
| 高新区  | 26   | 117.62 | 39.11          | 22.21          | 56.79%                  |          | 18         | 8          |
| 工业园区 | 7    | 11.33  | 6.33           | 0.33           | 5.21%                   |          | 2          | 5          |

(注：实际完成投资数不包含油田 3 个项目)

## 二、影响项目建设的突出问题

(一) 土地未批制约项目推进。在未按时间节点推进的 61 个项目中，有 11 个项目因土地指标未批影响建设进度。濮阳县豫龙花生加工等 6 个项目的土地报件已上报省国土资源厅，尚未获批。濮阳工业园区油田石油助剂产业园等 3 个项目因土地问题，严重影响项目建设。

(二) 超过半数项目未通过环评批复。截至 7 月 31 日，246 个重点项目中完成环评批复 77 个，占项目总数的 31.3%。主要原因，一是项目单位申报环评不积极、不主动，未进行环评就实施建设；二是新开工建设项目多，我市环境容量不足，减排压力大；三是项目本身因不符合产业政策和环保准入条件，以及选址不符合城市、园区规划和土地利用规划等原因，不具备环评批复条件。

（三）融资难问题日益突出。因建设资金不到位，银行贷款门槛高，部分项目建设严重受阻。濮阳县林氏化学等企业因资金短缺，导致设备供应滞后。濮范高速到位资金不足，工程建设一度停滞。恒润石化碳四综合利用项目除股东入股、企业自筹和商业银行贷款外，仍有 5000 多万元的资金缺口。虽已向银行提出了贷款申请，但因国家金融政策趋紧、银行贷款程序复杂等原因，贷款难以保证。

（四）征地拆迁问题仍需加大推进力度。此问题突出反映在城市建设项目方面，如在石化中路、颐和路等城区断头路改造、长庆片区开发和部分城市污雨水泵站建设中，涉及村民房屋拆迁、油田企业搬迁和地下管线迁移等现实问题，矛盾焦点突出，协调难度很大，已成为制约项目建设的主要因素。

（五）部分项目需加强与上级部门协调。龙丰纸业林纸二期项目河南投资集团迟迟未予批复，需要继续加强沟通协调，争取早日获得批复。市工业园区绿能高科天然气液化储备调峰项目，急需与中石油、中石化对接，落实气源指标。中原特车与中航集团合作项目，需要与中航工业机电集团进一步沟通，督促中航公司尽早召开总经理办公会研究，确定合作意见。

### 三、加快重点项目建设的几点建议

（一）全力破解土地瓶颈制约。一要全力争取用地指标。各级国土部门要加大土地收储力度，通过土地复垦整理、空心村改造等措施，最大限度地获取新增建设用地指标。同时，搞好协调对接，积极向上争取用地指标。二要坚持节约集约用地。加大土地挖潜力度，提高投资强度，引导投资主体建设高层建筑、多层

标准厂房，提高土地利用效率。三要严格执法，加强土地监督管理，坚决制止土地违法行为。对那些批而未用、长期闲置的土地，要加大执法力度，该收回的坚决予以收回。

（二）千方百计解决资金缺口。要深入开展优化金融环境专项活动，不断完善金融和信用担保体系，着力构建生态、安全、高效、繁荣的金融集聚高地。综合利用股权融资、债权融资、BT 融资、BOT 融资、并购以及产业投资基金等多种融资方式，进一步拓宽融资渠道。切实强化社会融资，激活民间资本，鼓励和引导民间投资健康发展。

（三）加快推进环评批复。各级环保部门一方面要切实增强服务意识，提前介入，主动跟进，进一步压缩审批时间，提高办事效率，确保不因环评影响项目建设。另一方面，要大力争取环境容量，依法加强监管，督促相关企业和项目单位积极办理环评手续。

（四）大力改善投资环境。各级各有关部门要继续深化企业服务活动，进一步完善协调联动机制，简化办事程序，提高办事效率和服务质量。同时，及时帮助项目单位协调解决项目建设过程中的实际困难和问题，对于干扰项目建设的单位和个人，坚决查处，为重点项目建设创造良好外部环境。

附件：1、市重点项目未按时间节点推进项目一览表

2、市重点项目周调度会决定增加的市级领导分包项目未按时间节点推进项目一览表

2011 年 8 月 3 日

附件一

市重点项目未按时间节点推进项目一览表

市级领导分包项目

| 序号 | 项目名称          | 概算投资<br>(万元) | 年度投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 分包领导 | 责任单位  | 工作任务                     | 时间节点                                                                                                                | 进展情况                                                                                                                                                          | 结果认定 |       |
|----|---------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    |               |              |              |              |      |       |                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | 自认   | 督查局认定 |
| 1  | 林氏化学新材料公司扩建项目 | 60000        | 20000        | 19500        | 施留峰  | 濮阳县政府 | 建成医用手套4条生产线、厂房、办公楼，一期建成。 | 1-3月份完成投资5000万元，建成聚异戊二烯乳液3栋库房、3栋厂房，医用手术手套1栋厂房搭建钢构；<br>4-5月份完成医用手术手套厂房建设并安装设备；<br>6月份完成年度投资计划，4条医用手术手套生产线调试设备，进行试生产。 | 完成计划投资的97.5%。3栋库房、3栋厂房已建成，医用手套项目1栋厂房主体已完工，墙面板已安装90%，三层办公室主梁已吊装完成，6条生产线基础已完成2条，设备到货17个集装箱，正在安装设备。<br><br>存在问题：原预计投产日期为6月份，因贷款没有到位和进口设备供应商设备制作滞后，导致投产日期推迟3—4个月。 | 进展缓慢 | 未完成   |
| 2  | 大用集团清丰肉鸡项目    | 100000       | 25000        |              | 刘国相  | 清丰县政府 | 完成养殖小区20个，配套建设饲料厂，一期建成。  | 6月份动工，进行基础设施建设，12月份完成项目建设。                                                                                          | 8月2日，大用集团常务副总裁杜银堂带领河南泓天威生物药业董事长、河南盛宏地产董事长、副总等一行8人应邀前来商谈关于清丰大用投资事宜，目前正在洽谈中。                                                                                    | 未完成  | 未完成   |

|   |                        |       |       |      |     |        |                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |      |     |
|---|------------------------|-------|-------|------|-----|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 3 | 惠商工业园装备制造产业集群          | 86000 | 12000 |      | 王建双 | 开发区管委会 | 争取6月开工，12月完成征地及部分基础设施，完成投资1.2亿元。 | 4月份完成选址、平面规划设计；5月份，有关部门完成审批平面设计，拿到省政府土地批文；6月15日完成环评；7月份土地挂牌；8月份完成地质勘测并进行单体设计；9月20日开工建设；12月份完成投资一亿元，建成围墙、施工道路、厂房基础设施。 | 土地报件省国土厅仍未批复；概念性规划设计方案市城乡规划局已评审，待市城建联席会通过。                                                                             | 进展缓慢 | 未完成 |
| 4 | 泓天威药业生物科技园             | 50000 | 10000 | 3000 | 郭岩松 | 开发区管委会 | 完成征地及部分基础设施。                     | 3月底完成规划选址，组织土地报件，报国土局；6月底土地清点，编制补偿方案，发放补偿款，进行规划设计及环评报告编制；7月底完成公告等招拍挂手续；9月20日土地摘牌，开工建设基础设施；12月底完成部分基础设施建设。            | 新征地报件涉及华龙区建设办五甲户，开发区通过长达3个半月的协调，华龙区建设办五甲户于7月10日签署放弃征地听证评审意见，目前土地报件已报至市国土局，正在完善手续。<br>存在问题：建设资金无法落实；隆润纺织搬迁受阻；新征用地获批难度大。 | 进展缓慢 | 未完成 |
| 5 | 福建柴油机濮阳龙腾伟业机电公司风冷发电机项目 | 20000 | 20000 |      | 何广博 | 开发区管委会 | 建成投产。                            | 3月份完成项目立项、可研报告编制及环评报告编制；6月份完成厂房设计，办理图纸审查及招投标、规划等手续；开工建设基础设施；12月30日生产线到位，开始安装。                                        | 因项目投资方在开工前又提出零地价捆绑商业用地、项目占地地价全返等苛刻条件。无法满足其要求，项目投资方表示不再上该项目。                                                            | 未完成  | 未完成 |

|   |                           |        |       |      |     |                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |          |     |
|---|---------------------------|--------|-------|------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 6 | 中油科技<br>工业园               | 21600  | 6000  |      | 赵洪勋 | 市工业<br>园区 管<br>委会 | 年内完成征地及部分<br>基础设施。                                                                         | 1-3 月项目洽谈，签订合同，<br>选址；4-6 月项目立项，土地<br>报件，项目环评，进行土地招<br>拍挂程序；7-8 月项目施工设<br>计，建设招标，做好开工前期<br>准备；9-10 月清理地上附属<br>物，开工建设基础设施，完善<br>地下配套设施；11 月建设主体<br>厂房；12 月厂区主体完成，购<br>置设备，安装调试。 | 已通过备案程序，环保部门对<br>项目预选址提出意见，园区与<br>项目单位正在协调更换选址。                                                                                                                                    | 进展<br>缓慢 | 未完成 |
| 7 | 市引黄调<br>节水库               | 156000 | 80000 | 2000 | 郑实军 | 市水利<br>局          | 国家中型水库规模<br>1000 万立方米—1 亿<br>立方米，水库面积<br>4000 亩，库容 1680<br>万立方米，引水渠 10<br>公里；完成工程量<br>50%。 | 6 月底前做好前期准备工作；<br>7 月份开工；工程建设投资 8<br>月份完成 800 万元；9 月份达<br>到 1.6 亿元；10 月份达到 2.4<br>亿元；11 月份达到 3.2 亿元；<br>12 月份达到 4 亿元。                                                          | 库区周边补充测量和地质勘<br>探已完成；地质灾害评估报告<br>已完成审查并备案；土地预审<br>意见、水土保持方案报告书、<br>水工程规划同意书、环境影响<br>报告书、库区移民搬迁方案已<br>获批复；可研报告已报省发改<br>委待批；土地报件正在完善。                                                | 正在<br>推进 | 未完成 |
| 8 | 金堤河干<br>流二期<br>综合治理<br>工程 | 11300  | 6000  | 200  | 阮金泉 | 市水利<br>局          | 完成 12 座生产桥重<br>建。                                                                          | 4 月编制初设；<br>5 月通过审批；<br>6 月施工图设计；<br>7 月招标；<br>8 月开工；<br>12 月完成 12 座桥梁建设，完<br>成投资金额 5000 万元。                                                                                   | 初步设计已完成，并报省发改<br>委待批。省发改委和省水利厅<br>组织专家对金堤河干流二期<br>治理工程初步设计报告进行<br>了评审。设计单位修改后通过<br>专家复审。省水利厅对初步设<br>计报告的审查意见文件已印<br>发并报省发改委。市水利局正<br>在编写招标工作方案和招标<br>技术文件，招标代理公司已完<br>成了招标公告和招标文件。 | 正在<br>推进 | 未完成 |

|   |                              |       |       |      |     |          |            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |
|---|------------------------------|-------|-------|------|-----|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 9 | 长庆片区<br>基础设施<br>建设与综<br>合 开发 | 33858 | 33858 | 6128 | 高树森 | 市住建<br>局 | 路网建设，建成通车。 | 3 月 29 日前道路建设全面开<br>工；<br>6<br>月底前完成工程量的 30%；<br>9 月底前完成工程量的 70%；<br>12 月 31 日前完成年底建设任<br>务。 | 完成路网建设总投资的 14%。<br>长庆路南延、古城路西延、石<br>化中路、石化东路 4 条道路已<br>开工建设，胜利东路、帝丘路、<br>惠民路、玉门路 4 条道路尚未<br>开工。长庆路南延工程：完成<br>拆迁补偿 1708.8 万元，完成<br>工程投资 370 万元，第一标段<br>污、雨水管线铺设基本完成。<br>古城路西延工程：完成拆迁补<br>偿 154.45 万元，完成工程投<br>资 365 万元，污、雨水管线铺<br>设基本完成。至 7 月 28 日，<br>最后一户拆迁工作已协调完<br>成。石化中路工程：完成拆迁<br>补偿 81.02 万元，完成工程投<br>资 112 万元，雨水管道、污水<br>管道分别安装 440 米、220 米，<br>沟槽均回填完毕。因 99 户威<br>城村民房未拆迁，影响了工程<br>建设进度。石化东路工程：完<br>成拆迁补偿 2163 万元，完成<br>工程投资 348 万元，已开挖污、<br>雨水沟槽 600 米，雨水管道安<br>装已完成。 | 进展<br>缓慢 | 未完成 |
|---|------------------------------|-------|-------|------|-----|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|

|    |                  |        |       |      |     |        |                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |      |     |
|----|------------------|--------|-------|------|-----|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 10 | 清渠线(濮阳县城至庆祖)提升改造 | 14250  | 14250 | 3800 | 张悦华 | 市公路局   | 全长 20 公里建成通车。                    | 4 月 15 日前完成征地拆迁；<br>5 月底完成村庄整体搬迁；<br>7 月底前建成通车。                                                                                                   | 八里庄拆迁影响进度，现已拆迁完毕，剩余建筑垃圾正在清运。除八里庄外，已完成路基范围内的土方和涵洞工程，并且完成了加宽部分的石灰水泥稳定土底基层。老路冷再生预计完成 7 公里（约 73%），水泥稳定碎石基层预计完成半幅 5 公里（约 13%）。 | 进展缓慢 | 未完成 |
| 11 | 山东名嘉开发区购物广场      | 332500 | 50000 | 2400 | 王际元 | 开发区管委会 | 3 月 18 日举行开工奠基仪式，4 月开工建设，完成年度投资。 | 3 月份清点第一批用地 106 亩，完成补偿，举行开工奠基仪式；<br>4 月 28 日完成概念性规划；<br>5 月 20 日前完成修建性详细规划设计；<br>5 月 28 日主体工程开工建设；<br>12 月份两个购物广场主体工程完成 2 层以上及其他基础设施建设，完成投资 5 亿元。 | 项目方资金链断裂，已退出。                                                                                                             | 未完成  | 未完成 |

## 市直重点项目

|    |         |       |       |        |     |       |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |     |
|----|---------|-------|-------|--------|-----|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 12 | 断头路改造项目 | 10375 | 10375 | 760.12 | 高树森 | 市住建局  | 5条断头路改造，全长5.5公里。  | 3月29日前全面开工；<br>6月底前完成工程量30%；<br>9月底前完成工程量的70%；<br>12月31日建成投用。 | 1. 古城路西延：完成雨水沟槽回填1300米；污水管道铺设400米；路床碾压500米；垃圾外运5.5万方。2. 石化中路：雨水管道安装440米，沟槽回填完毕；污水管道安装220米，沟槽回填完毕。3. 惠民路、帝丘路、玉门路拟交油田建设，目前仍在协商中。<br>存在问题：1. 拆迁问题，建议加大协调居民拆迁力度。2. 拟交中原油田建设的路段尚未达成一致意见。 | 正在推进 | 未完成 |
| 13 | 市体育馆    | 10000 | 7000  |        | 徐兰峰 | 市职业学院 | 建筑面积1.8万平方米，建成投用。 | 6月底主体完工；<br>12月建成投用。                                          | 西区已封顶；东区已具备封顶条件，正联系泵车（濮阳市仅有一台52米泵车）；南区因图纸变更，正进行顶部模板、钢筋调整；北区正进行顶部模板支设、梁钢筋绑扎；一层二次结构（砌体）完成1/2。幕墙、网架施工合同已签订。<br>麦收期间用工紧张，影响进度。                                                          | 进展缓慢 | 未完成 |

|    |               |        |       |       |     |      |                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |      |     |
|----|---------------|--------|-------|-------|-----|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 14 | 濮范高速公路        | 213795 | 42428 | 31283 | 高树森 | 市交通局 | 全长 55.56 公里。   | <p>4 月底完成路面底基层；</p> <p>6 月底完成土建工程；</p> <p>7 月底完成机电工程；</p> <p>8 月底完成沥青路面；</p> <p>9 月底竣工，建成通车。</p>                                                                                                     | <p>截至 7 月 22 日累计完成投资 24.13 亿元，占计划总投资的 91.34%，其中今年完成投资 3.13 亿元，占年计划的 57.75%。路基土石方、桥梁桩基、立柱和梁板预制已全部完成，路面底基层、路面基层、涵洞、通道基本完成，路面面层已完成工程总量的 73.8%。</p> <p>存在问题：项目公司资金到位不及时，不能满足工程需要。</p>                      | 正在推进 | 未完成 |
| 15 | 濮范高速至台前县城快速通道 | 54000  |       |       |     | 市公路局 | 全长 35 公里，开工建设。 | <p>3 月完成工可报送；4 月完成地质灾害评估、环境影响评价、水土保持报告、文物、规划相关工作、自筹部分资金承诺书；5 月争取完成土地预审报告、压覆矿产评估、京九铁路两侧各增加 1-6 米箱涵济南铁路局回复文件、跨越山西中南部铁路回复文件，完成工程勘察设计招标工作；6 月争取完成工程初步设计报送及施工图设计报送工作；7 月争取完成施工图设计审批；8 月争取完成施工招标，开工建设。</p> | <p>环评、地质灾害评估、水土保持报告已批复；文物、规划、山西中南铁路交叉相关文件已完成；地方配套资金市财政局已出具承诺；项目工可报告已通过省发改委专家评审，待批复；压覆矿产评估报省国土厅矿产处，已评审，待批复；项目勘察设计已在规定媒体刊登了资格预审公告；地震安全评估已通过评审，待批复；京九铁路下穿方案及图纸已报济南铁路局。</p> <p>土地预审预审报批工作尚未完成，需市国土局协助。</p> | 正在推进 | 未完成 |

## 濮阳县重点项目

|    |                                            |       |       |      |            |          |                        |                                                            |                                         |          |     |
|----|--------------------------------------------|-------|-------|------|------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----|
| 16 | 台一照明<br>濮阳有限<br>公司特种<br>灯加工项<br>目          | 26000 | 26000 |      | 姜爱国<br>郭俊彪 | 庆祖镇      | 年产 20 亿只特种灯<br>建成投用。   | 正在进行产品研发，没有确定<br>开工时间。                                     | 正在进行产品研发。因产品研<br>发和验证周期较长及融资困<br>难，拟调整。 | 正在<br>推进 | 未完成 |
| 17 | 河南绿能<br>融创燃气<br>有限公司<br>天然气处<br>理项目        | 78000 | 20000 | 1000 | 郭庆元        | 柳屯镇      | 日处理 50 万方天然<br>气，一期建成。 | 因资金问题，投资方延迟开工<br>时间。                                       | 正在融资。该项目因投资方撤<br>资，需要寻找新的合作伙伴，<br>拟调整。  | 正在<br>推进 | 未完成 |
| 18 | 濮阳豫龙<br>花生制品<br>有限公司<br>花生加工<br>项目         | 25000 | 15000 |      | 张永伟        | 八公桥<br>镇 | 年加工花生制品 5 万<br>吨，一期建成。 | 土地征用材料已于 2010 年 11<br>月上报省国土厅，待批复。因<br>用地指标少，无法确定供地时<br>间。 | 土地未批。                                   | 进展<br>缓慢 | 未完成 |
| 19 | 武汉易胜<br>医疗器械<br>科技有限<br>公司医疗<br>设备生产<br>项目 | 10000 | 10000 | 1000 | 杨理跃<br>李留宽 | 柳屯镇      | 生产心电图机、超声<br>波诊断仪建成投用。 | 土地征用材料已于 2010 年 11<br>月上报省国土厅，待批复。因<br>用地指标少，无法确定供地时<br>间。 | 土地未批。                                   | 项目<br>调整 | 未完成 |
| 20 | 天津元泰<br>精细化工<br>有限公司<br>人造麝香<br>生产项目       | 10000 | 10000 |      | 杨理跃<br>李留宽 | 柳屯镇      | 建成投用。                  | 土地征用材料已于 2010 年 11<br>月上报省国土厅，待批复。因<br>用地指标少，无法确定供地时<br>间。 | 土地未批。                                   | 进展<br>缓慢 | 未完成 |

|    |                    |       |      |      |     |     |                         |                                                 |                                     |      |     |
|----|--------------------|-------|------|------|-----|-----|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|
| 21 | 北京清华药业有限公司中药饮片加工项目 | 10000 | 6000 | 1000 | 张玉民 | 梨园乡 | 部分建成。                   | 土地征用材料已于 2010 年 11 月上报省国土厅,待批复。因用地指标少,无法确定供地时间。 | 土地未批。                               | 项目调整 | 未完成 |
| 22 | 中部磁业材料有限公司磁材加工项目   | 5000  | 5000 |      | 郭庆元 | 工信局 | 生产磁片、节能灯磁环 5000 吨,建成投用。 | 土地征用材料已于 2010 年 11 月上报省国土厅,待批复。因用地指标少,无法确定供地时间。 | 因项目方改变投资建设内容,拟调整为太阳能热水器项目。目前该项目已建成。 | 项目调整 | 未完成 |

### 清丰县重点项目

|    |                  |       |       |       |     |     |                                       |                                                                                  |                                            |     |     |
|----|------------------|-------|-------|-------|-----|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|
| 23 | 清丰金丰食品饮料加工项目     | 20000 | 20000 | 17270 | 冯海民 | 商务局 | 年产 2300 万吨苹果醋、草莓汁等果汁饮料,建成投用。          | 1 月进行前准备;<br>4 月进行基础设施建设;<br>6 月开始订制、安装设备;<br>9 月调试;<br>10 月招工培训;<br>12 月完成项目建设。 | 立 1、2 号厂房钢构,完成办公楼基础工程,宿舍楼一层主体完工。订购设备。建设缓慢。 | 未完成 | 未完成 |
| 24 | 北京汇源清丰饮品有限公司功能饮料 | 20000 | 20000 | 16970 | 祁炳杰 | 大屯乡 | 建设厂房 2.3 万平方米,年产饮用水功能饮料 2000 万桶,建成投用。 | 1 月进行前期准备;<br>4 月进行基础设施建设;<br>5 月开始订制、安装设备;<br>9 月试生产;<br>12 月完成项目建设。            | 完成一号厂房墙板安装,订购设备。建设缓慢。                      | 未完成 | 未完成 |

|    |                    |       |      |  |     |     |                               |                    |                   |     |     |
|----|--------------------|-------|------|--|-----|-----|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|-----|
| 25 | 北京泽龙兄弟服装有限公司服装加工项目 | 10000 | 7100 |  |     |     | 建筑面积 2 万平方米，年加工 30 万件服装，部分投用。 | 由于投资方货物积压，暂时不考虑投资。 | 库存较多，资金周转困难，无法投资。 | 未完成 | 未完成 |
| 26 | 县医院搬迁              | 16000 | 5000 |  | 聂培彦 | 卫生局 | 建筑门诊病房综合楼 5.7 万平方米，完成土建主体工程。  | 6 月开工建设。           | 初步设计待批。           | 未完成 | 未完成 |

### 南乐县重点项目

|    |                         |       |       |      |     |     |                   |                                                              |                                       |       |     |
|----|-------------------------|-------|-------|------|-----|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----|
| 27 | 南乐县恒鑫服饰有限公司服装加工项目       | 12000 | 12000 | 6800 | 王志明 | 元村镇 | 日加工服装 100 件，建成投用。 | 5 月主体车间封顶，建设原料库、成品库；<br>10 月订购安装设备；<br>11 月试生产。              | 因与城镇规划冲突，已停工，正在协调解决土地问题。              | 已上报调整 | 未完成 |
| 28 | 濮阳市亚利机械制造有限公司大型疏通设备生产项目 | 7000  | 7000  | 6100 | 关学章 | 元村镇 | 5000 平方米车间，建成投用。  | 4 月建设办公室、车间、职工宿舍；<br>7 月安装调试设备；<br>9 月试生产。                   | 建设办公楼二层及第二栋办公楼地基。<br>施工进度慢，未按照时间节点推进。 | 正常推进  | 未完成 |
| 29 | 南乐县天宇彩印包装有限公司彩印包装项目     | 5000  | 1500  | 700  | 田小飞 | 发改委 | 主车间完成。            | 3 月建设围墙、门岗；<br>4-10 月建设办公楼、车间；<br>11 月订购、安装调试设备；<br>12 月试生产。 | 正在建设铁艺墙。<br>资金问题，无明显进展。               | 正常推进  | 未完成 |

|    |                         |       |       |      |     |      |                  |                                                                                                                                             |                                                |          |     |
|----|-------------------------|-------|-------|------|-----|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----|
| 30 | 南乐县汇丰化工有限公司年产甲醛甲缩醛项目    | 24000 | 6000  | 5100 | 田晓炜 | 千口乡  | 车间、仓库、办公楼部分投用。   | 4 月建车间、办公楼；<br>6 月安装调试设备；<br>7 月试生产。                                                                                                        | 订购安装部分设备，厂区路面硬化。<br>环评问题，暂停开工建设。               | 未按时间节点推进 | 未完成 |
| 31 | 福建富利达电子有限公司太阳能广告箱及节能灯项目 | 17000 | 4000  |      | 谷胡玺 | 韩张镇  | 办公楼、车间等配套设施部分完成。 | 招商引资项目未选址、未落地项目。                                                                                                                            | 拟调整。                                           | 已上报调整    | 未完成 |
| 32 | 南乐县凯发工艺品项目，玩具、服装加工项目    | 15000 | 15000 | 8700 | 申进章 | 县粮食局 | 建成投用。            | 5 月建设第一栋标准化厂房、办公楼，购置设备及原料；<br>6 月第一车间试生产；<br>8 月 10 日前建设第二标准化厂房、货仓库；<br>9 月 10 日前第二车间试生产；<br>11 月 10 日前建设第三栋标准化厂房、研发楼、购置设备；<br>12 月第三车间试生产。 | 建设第一、第二栋厂房，购置部分设备及原料。建设进度慢。                    | 未按时间节点推进 | 未完成 |
| 33 | 南乐县傅潭酒业有限公司酒加工项目        | 15000 | 4000  |      | 杨朝民 | 城关镇  | 部分建成投用。          | 争取土地，待土地审批后，建设工期六个月，试生产。                                                                                                                    | 安阳中环百货已到位资金 1000 万元，没有土地指标，无法开工建设。正在与省、市土地局协调。 | 正在推进     | 未完成 |

|    |                       |       |       |      |     |     |                    |                                                                       |                                    |            |     |
|----|-----------------------|-------|-------|------|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----|
| 34 | 河南省木伦河食品有限公司冰淇淋加工     | 12000 | 7000  |      | 蒋景波 | 寺庄乡 | 年加工冰淇淋 2 吨，部分建成投用。 | 5 月签订合同、完善土地手续；<br>6 月 20 日前招投标；<br>12 月完成办公楼、车间、宿舍，设备安装并试生产。         | 该项目属招商引资项目，未落地，负责该项目的招商组正在加紧洽谈。    | 未落地        | 未完成 |
| 35 | 濮阳市红星重型机械有限公司塔吊外挂电梯   | 12000 | 12000 |      | 张鸿艺 | 千口乡 | 年产 300 套塔吊，建成投用。   | 招商项目，未落地。                                                             | 该项目属招商项目，未落地，进展缓慢，负责该项目的招商组正在加紧洽谈。 | 未落地        | 未完成 |
| 36 | 濮阳市博大机械有限公司 U 型钢项目    | 9000  | 5000  | 1100 | 刘勇军 | 韩张镇 | 部分建成投用。            | 3 月 21 日-10 月 20 日建设办公楼、车间；<br>12 月 20 日前购置安装机械设备；<br>12 月 30 日前试车生产。 | 已选址，进展缓慢，拟调整。                      | 进展缓慢，已上报调整 | 未完成 |
| 37 | 南乐福海绿色果蔬有限公司蔬菜批发保鲜库项目 | 5000  | 3000  | 750  | 王志明 | 福堪乡 | 年疏通 100 万吨蔬菜，部分投用。 | 4 月完成办公楼物资等购置；<br>9 月前完成办公楼建设、交易棚建设；<br>11 月完成投资，部分投用。                | 围墙已经建成，土地平整完毕，硬化路面。<br>资金不足，进展缓慢。  | 正在推进       | 未完成 |
| 38 | 南乐县食品厂商贸开发项目          | 20000 | 9800  |      | 刘玉林 | 商务局 | 部分主体完成             | 5 月成立股份合作制公司；<br>11 月开工建设；<br>12 月完成部分工程。                             | 正在进行企业改制，土地转让手续办理中。                | 正在推进       | 未完成 |

## 范县重点项目

|    |                        |       |      |      |     |     |               |                                                                                                        |                                                                          |      |     |
|----|------------------------|-------|------|------|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 39 | 濮阳市天海胶粘制品有限公司胶粘制品项目    | 12000 | 6000 | 3500 | 张耀华 | 濮城镇 | 电气绝缘胶带一期投用。   | 2月订购设备；<br>3月协调用地问题；<br>4月解决占地指标问题；<br>5月建设围墙；<br>6-7月建设车间厂房；<br>8-9月安装生产线；<br>10-11月试生产；<br>12月正式投产。  | 围墙已建成，彩钢房已订购于8月1日到货，部分设备已订购。<br>前期环评未批，不能进地施工，影响进度。环评8月1日已批复，正在加快速度进行建设。 | 正在推进 | 未完成 |
| 40 | 南京中材科技股份有限公司蓄电池隔板纸生产项目 | 12000 | 5000 |      | 何文俊 | 濮城镇 | 建成4条生产线，一期投用。 | 2月洽谈合作；<br>3月规划设计；<br>4-5月筹措资金、办理手续；<br>6-7月开始厂房建设；<br>8-9月订购及安装设备；<br>10月调试设备；<br>11月试生产；<br>12月正式投产。 | 初步协议未达成，拟调整项目。                                                           | 拟调整  | 未完成 |
| 41 | 濮阳市鹏龙选矿药剂有限公司黄原酸盐生产项目  | 13000 | 7600 | 2600 | 张怀庆 | 王楼乡 | 3万吨黄原酸盐，一期投用。 | 2月完成2个球罐安装；<br>3月完成1台压缩机安装及配套建设；<br>4月完成工程管道及配套建设；<br>5月完成电气仪表等各项工程建设；<br>6月试车；<br>7月投产。               | 院墙已建成，车间地基已开挖，部分设备已订购。<br>环评未批，不能进地施工。                                   | 未完成  | 未完成 |

|    |                                  |        |       |      |     |                       |                       |                                                                              |                                                                  |          |     |
|----|----------------------------------|--------|-------|------|-----|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 42 | 范县瑞祥<br>纺纱厂棉<br>纱生产项<br>目        | 8000   | 8000  | 7000 | 王守谦 | 陈庄乡<br>陆集乡            | 年纺棉纱 3 万锭，建<br>成投用。   | 2 月完成土建工程；<br>3 月安装钢架结构厂房；<br>4 月建设厂房；<br>5 月安装设备；<br>6 月试生产；<br>7 月正式投产。    | 正在安装设备，8 月中旬试生<br>产。<br>前期麦收影响建设进度。正在<br>赶进度。                    | 正在<br>推进 | 未完成 |
| 43 | 昊星养殖<br>厂奶牛养<br>殖项目              | 2600   | 2600  | 3000 | 梁树昌 | 县畜牧<br>局              | 建设奶牛舍、产房等<br>设施，建成投用。 | 3 月底完成扩建土地审批；<br>4 月底完成土地整理并建设；<br>5 月完成扩建部分牛舍建设；<br>6 月采购安装设备；<br>7 月底完成任务。 | 一期已建成投用，扩建部分 12<br>间办公室已建成，正在建设牛<br>舍。<br>前期因麦收耽误扩建，时间节<br>点未完成。 | 未完<br>成  | 未完成 |
| 44 | 濮阳联合<br>高科技投<br>资有限公司上海科<br>技城项目 | 500000 | 30000 | 3500 | 程正义 | 产业集<br>聚区<br>龙王庄<br>乡 | 完成配套设施及部分<br>标准化厂房建设。 | 3 月启动标准化厂房一期工<br>程；4-6 月完成招<br>商中心建设；<br>7 月完成一期标准化厂房建<br>设，之后边建设边招商。        | 资金不到位，无明显进展。                                                     | 未完<br>成  | 未完成 |

#### 台前县重点项目

|    |                                |       |       |      |     |     |       |                                                                            |                                                          |         |     |
|----|--------------------------------|-------|-------|------|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----|
| 45 | 河南天邦<br>石油化工有限公司<br>液化重组<br>装置 | 21000 | 11000 | 5100 | 雷灯照 | 城关镇 | 一期投产。 | 1-3 月基础设施和地面三通一平；<br>4-6 月<br>金属结构；<br>7-9 月采购设备和安装；<br>10-12 月培训人员，试产，投产。 | 建设场地已处理完毕，主体设备、球罐等正在紧张制作，环评已通过专家论证，正待批复。<br>环评未批，不能进地施工。 | 未完<br>成 | 未完成 |
|----|--------------------------------|-------|-------|------|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----|

### 华龙区重点项目

|    |                                   |       |       |      |     |           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |          |     |
|----|-----------------------------------|-------|-------|------|-----|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 46 | 濮阳市汉<br>华机械有<br>限公司钻<br>井配件项<br>目 | 15000 | 11000 | 7700 | 潘俊卿 | 中原办       | 完成基础设施。 | 3 月平整土地、勘探、围墙；<br>4-6 月建设厂房、基础设施；<br>7-9 月建设办公楼、住宿楼，<br>安装设备及配套设施；<br>10-12 月完成整体厂容厂貌建<br>设，进原料、调试设备，完成<br>年度投资。                                                                                                                            | 完成 6000 平方米厂地硬化，<br>完成办公楼二层建设，车间厂<br>房正在建设。施工计划调整，<br>先进行办公楼建设。<br>前期受厂区内农用高压线影<br>响，施工缓慢。 | 正常<br>推进 | 未完成 |
| 47 | 濮阳中原<br>三力创高<br>机械设备<br>制造项目      | 11000 | 9000  | 6800 | 艾延嘉 | 产业集<br>聚区 | 完成基础设施。 | 3-4 月完成修建性详规，建设<br>地面排水系统，投资 100 万元；<br>5 月建设厂区道路，投资 150<br>万元；6 月建设厂房，投资 400<br>万元；7 月建设厂房，投资 500<br>万元；8 月建设厂房及办公楼，<br>投资 1000 万元；9 月建设办公<br>区，投资 400 万元；10 月建设<br>办公区，投资 300 万元；11<br>月建设办公区，投资 300 万元；<br>12 月部分设备到位，投资 500<br>万元，月底竣工。 | 该项目建设资金不能及时到<br>位，无法开工，濮东产业集聚<br>区将该项目拟调整为濮阳市<br>中拓管道清洗工程项目。                               | 拟调<br>整  | 未完成 |

|    |                  |       |      |      |     |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |      |     |
|----|------------------|-------|------|------|-----|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 48 | 濮阳市中泰机械有限公司抽油泵项目 | 11500 | 8000 | 6600 | 王贯修 | 商务局 | 年产 300 台抽油机，完成基础设施。 | 3 月建设围墙，迁坟、地质勘探，资金到位 600 万元；<br>4 月建设彩钢厂房、办公楼、宿舍楼，资金到位 1000 万元；<br>5 月建设彩钢厂房、办公楼、宿舍楼、厂区道路，资金到位 1000 万元；<br>6 月完成厂房建设和办公楼主体工程，资金到位 1400 万元；<br>7 月建设办公楼、宿舍楼、厂区道路，厂区绿化，资金到位 1000 万元；<br>8 月建设办公楼、宿舍楼、厂区道路，厂区绿化，资金到位 1000 万元；<br>9 月完成办公楼建设，基本具备开工条件，开始试生产，资金到位 1000 万元；<br>10 月建设厂区道路，厂区绿化，资金到位 500 万元；<br>11 月厂区绿化，资金到位 300 万元；<br>12 月投入正式生产，资金到位 200 万元。 | 正在进行办公楼、宿舍楼和厂房施工。6 个厂房基柱全部完成，其中东侧 2 个厂房钢构基本完成，第三个厂房钢构开始安装。<br>前期施工进度缓慢。 | 正常推进 | 未完成 |
|----|------------------|-------|------|------|-----|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|

|    |           |        |       |       |     |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |      |     |
|----|-----------|--------|-------|-------|-----|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-----|
| 49 | 滨河商务区     | 300000 | 60000 | 15000 | 崔凤坤 | 建设办 | 建成3栋26层商住楼，完成12万平方米。 | 3月完成村内现有房屋的测量，上报方案，做好前期准备工作；<br>4月村房改小组和市房屋评估部门对现有房屋的评估补偿，投资2000万元；<br>5月村两委班子拆迁率100%，投资4000万元；<br>6月动迁户补偿到位率达100%，投资4000万元；<br>7月完成150户居民的拆迁，投资5000万元；<br>8-9月三栋安置楼开工，投资6000万元；<br>10月开工系列工作，投资5000元；<br>11-12月基本完成拆迁任务，商业楼开工，投资4000万元。 | 正在开展拆迁补偿工作；土地手续已上报省国土资源厅。拆迁难度较大，影响进度。 | 正常推进 | 未完成 |
| 50 | 城中村—马拐村改造 | 180000 | 5000  | 7800  | 崔凤坤 | 黄河办 | 完成8000平方米。           | 开始规划。                                                                                                                                                                                                                                    | 政策调整，未能报批。项目拟调整为赵村改造。                 | 拟调整  | 未完成 |

|    |         |       |       |      |            |       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |      |     |
|----|---------|-------|-------|------|------------|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|
| 51 | 信息科技大楼  | 10000 | 10000 | 3200 | 王贯修<br>孙海潮 | 产业集聚区 | 建成投用。              | 4 月完成桩基施工, 投资 1500 万元; 5 月完成地基开挖, 投资 1200 万元; 6 月完成地基基础施工, 投资 1100 万元; 7 月完成地下 1 层施工, 地上 1 至 6 层主体开始施工, 投资 1100 万元; 8 月完成地上 1 层至 6 层主体施工, 投资 1500 万元; 9 月 7 至 12 层开始施工, 投资 500 万元; 10 月完成地上 7 至 12 层主体, 13 至 18 层主体开始施工, 投资 500 万元; 11 月完成地上 13 至 18 层主体, 19 至 24 层主体开始施工, 投资 500 万元; 12 月完成地上 19 至 24 层主体, 投资 500 万元, 月底竣工。 | 正在打桩。土地、规划部门尚未出具项目预审意见。施工图纸设计未按预计时间完成, 影响进度。 | 正常推进 | 未完成 |
| 52 | 中小企业服务楼 | 10000 | 10000 | 5500 | 王贯修<br>孙海潮 | 产业集聚区 | 建筑面积 5 万平方米, 建成投用。 | 4 月完成桩基施工, 投资 1500 万元; 5 月地基开挖并完成, 投资 1100 万元; 6 月地基施工并完成, 投资 1200 万元; 7 月地下 1 层, 地上 1 至 6 层主体开始施工, 投资 1200 万元; 8 月完成 1 至 6 层主体, 投资 1500 万元; 9 月 7 至 12 层主体施工, 投资 500 万元; 10 月 7 至 12 层主体完工, 13 至 18 层开始施工, 投资 500 万元; 11 月 13 至 18 层主体完工, 19 至 24 层开始施工, 投资 500 万元。                                                         | 项目拟调整为正大家居二期项目。                              | 拟调整  | 未完成 |

|    |              |        |       |      |            |     |            |                                                                                                                                                                |                                   |      |     |
|----|--------------|--------|-------|------|------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----|
| 53 | 中心商务区五星级酒店项目 | 150000 | 45000 | 1600 | 王洪涛<br>乔永成 | 长庆办 | 完成 6 万平方米。 | 3 月完成土地招拍挂前期基础工作；<br>4-5 月进行土地招拍挂；<br>6 月完成进行土地招拍挂；<br>7-9 月土地整理，完成固定资产投资 500 万元；<br>10 月开工建设，完成固定资产投资 400 万元；<br>11 月完成固定资产投资 300 万元；<br>12 月完成固定资产投资 300 万元。 | 正在进行土地招拍挂的准备工作。<br>前期准备进度较慢，影响进度。 | 正常推进 | 未完成 |
|----|--------------|--------|-------|------|------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----|

#### 开发区重点项目

|    |                            |       |      |  |     |       |              |                                                                               |                                                               |     |     |
|----|----------------------------|-------|------|--|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 54 | 濮阳隆润纺织有限公司年产 5 万锭高档精梳紧密纺项目 | 13000 | 5000 |  | 王伯华 | 经济发展局 | 重新确定。        | 该项目原址及新征用地已由市领导拍板作为泓天威生物科技园项目建设用地，该公司需搬迁，目前开发区管委会正积极协调选址，5 万锭扩建项目因此搁浅，今年暂不实施。 | 由于项目牵扯泓天威选址问题，根据市委市政府周调度会（2010）3 号会议纪要决定该项目搬迁，因重新选址问题，今年不再考虑。 | 未完成 | 未完成 |
| 55 | 濮阳市华龙香料有限公司二期年产 5000 吨食品香精 | 12000 | 6000 |  | 胡 方 | 经济发展局 | 完成主体厂房及基础设施。 | 该项目因母公司上海爱普香料（集团）有限公司正在筹备上市，不能发生新的投资，项目搁浅，今年无法实施。                             | 因母公司筹备上市，不能投资。无进展。                                            | 未完成 | 未完成 |

|    |                                                      |       |       |       |     |                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |          |     |
|----|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 56 | 濮阳盛旺<br>工程机械<br>有限公司<br>年产 5000<br>台公路养<br>护设备项<br>目 | 10000 | 5000  | 500   | 边延松 | 经济发<br>展局<br>规划局<br>国土分<br>局        | 完成厂房和部分基础<br>设施。 | 1-4 月份完成土地报件，报市<br>国土局；<br>5 月份完成平面设计报送市规<br>划部门；<br>6 月份进行单体设计，完成环<br>评、土地省政府批复；<br>7 月份制定征地补偿方案，补<br>偿款到位；<br>8 月份完成土地挂牌前期准备<br>工作；<br>9 月份开工建设，基础设施施<br>工；<br>10 月份厂房主体基础浇筑完<br>成；<br>11-12 月份进行主体框架施<br>工。                                     | 1、围墙已拉起，土地正在平<br>整；2、土地报件已于 6 月 17<br>日由市国土局报送至省国土<br>厅，未获批复。                                                                                                                         | 正在<br>推进 | 未完成 |
| 57 | 城中村改<br>造项目                                          | 50000 | 50000 | 28300 | 胡长玉 | 经济发<br>展局<br>规划局<br>各乡办<br>各街道<br>办 | 5 个城中村改造，建<br>成。 | 娄店：6 月 30 日开工建设，12<br>月 30 日建成村民安置房 4 栋，<br>完成投资 6500 万；<br>马辛庄：6 月 30 日上半年村民<br>安置房主体完成 5 栋，12 月<br>30 日下半年村民安置房主体<br>完成 15 栋，共完成投资 5000<br>万；庞王合：7 月 30 日开工建<br>设，12 月 30 日村民安置房主<br>体建成 4 栋，完成投资 4000<br>万；油辛庄：8 月 30 日开工建<br>设，12 月 30 日村民安置房主 | 娄店村民安置房建设用地上<br>地使用证正在办理中，目前无<br>法开工建设。马辛庄安置房已<br>开工建设 15 栋，5 栋主体完<br>工。庞王合未开工。湖村集 13<br>栋商住楼基础已完工，地下室<br>施工基本完成，即将起建一<br>层。<br>问题：娄店安置用地土地使用<br>证正在办理，目前无法开工建<br>设；庞王合由于群众上访未开<br>工。 | 正在<br>推进 | 未完成 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 体建成 4 栋一层，完成投资 7500 万；胡村集：4 月 30 日开工建设，12 月 30 日村民安置房主体建成 14 栋 6 层，完成投资 2 亿。 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 工业园区重点项目

|    |           |       |       |  |     |      |              |                                                                                                                                                                                   |                         |            |     |
|----|-----------|-------|-------|--|-----|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----|
| 58 | 油田石油助剂产业园 | 27600 | 10000 |  | 赵钦升 | 招商二办 | 完成征地及部分基础设施。 | 2 月签订入园合同；3 月制作项目科研；4 月完成备案程序，形成选址初步意见；5 月制作土地报件上报省国土厅，进入项目环评程序；6 月施工设计，进入项目安评程序；7 月土地招牌挂，完成土地手续；8 月取得开工许可证；9 月开工建设，土地平整，圈地围墙；10 月全面进行基础建设；11 月水、电、道路等配套基础设施完工；12 月主体工程完工，购置主要设备。 | 已做好前期工作，土地报件已上报省国土厅，待批。 | 无土地指标，进展受阻 | 未完成 |
|----|-----------|-------|-------|--|-----|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----|

|    |                      |       |       |     |     |      |              |                                                                                                                                                                                                          |                                      |      |     |
|----|----------------------|-------|-------|-----|-----|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----|
| 59 | 濮阳市银河塑料工程有限公司聚乙烯生产   | 7000  | 7000  | 500 | 杨印海 | 招商二办 | 建成投用。        | 2月签订投资合同，编制可研，完成备案等手续，制作土地报件；3月土地报件上报省国土厅，规划选址；4月进入环评，施工设计；5月完成环评批复、施工设计，做好开工准备；6月完成土地招拍挂并开工建设；7月清理附属物，圈地围墙；8月基础设施建设全面展开；9月完成供排水、电力、道路等配套设施建设；10月按照规划设计方案，园内项目基础建设完成；11月完善基础设施，采购原材料及相关设备；12月主体标准厂房动工建设。 | 正在办理土地招牌挂。因环评标准提高，项目选址需更改，正在与市环保局协调。 | 正在推进 | 未完成 |
| 60 | 惠商产业园                | 14000 | 10000 |     | 赵宪鹏 | 招商一办 | 基础设施建设。      | 5月底前完成环评批复、施工设计，做好开工准备；6月份完成土地招拍挂，开工建设，投资3000万元；7-8月份清理附属物，围墙等基础设施全面展开，完成投资2000万元；9-11月完成供排水、电力、道路等配套设施和基础设施，完成投资3000万元；12月份标准厂房主体动工建设，完成投资2000万元。                                                       | 无进展，拟调整为晟原石化。                        | 未完成  | 未完成 |
| 61 | 濮阳市元泰精细化工有限公司日化添加剂项目 | 11600 | 5000  |     | 王少洲 |      | 完成征地及部分基础设施。 | 环评难度大，企业有迁址意向。                                                                                                                                                                                           | 无进展，企业已迁走。拟调整为集聚区首期道路建设项目。           | 未完成  | 未完成 |

附件二

市重点项目周调度会决定增加的市级领导分包项目  
未按时间节点推进项目一览表

| 序号 | 项目名称          | 概算投资<br>(万元) | 年度投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 分包领导 | 责任单位      | 工作任务                | 时间节点                                                                                                  | 进展情况                                                                        | 结果认定 |       |
|----|---------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    |               |              |              |              |      |           |                     |                                                                                                       |                                                                             | 自认   | 督查局认定 |
| 1  | 中原特车与中航集团合作项目 |              |              |              | 申延平  | 市发改委      | 争取签订合同。             | 6 月签订合同。                                                                                              | 与中航工业机电集团进一步沟通，中航公司即将召开总经理办公会研究。                                            | 未完成  | 未完成   |
| 2  | 蓝宝石温泉生态休闲度假园  | 35000        | 10000        | 260          | 李朝聘  | 濮上生态园区管理局 | 年内完成投资 1 亿元（协议未签订）。 | 4 月建围墙、大门改造，前期工作；5 月酒店、温泉健康中心基础施工；6 月完成地质勘探、总体、详规设计；7 月地下停车场、室外景观开工；9 月酒店、温泉健康中心主体开工；12 月酒店、温泉健康中心装修。 | 项目协议尚未签订，未按时间节点完成投资计划，主要原因是关于协议中的部分问题，尤其是土地问题未能和投资方未达成一致意见。                 | 进展缓慢 | 未完成   |
| 3  | 福建圣农濮阳县养殖加工项目 | 230000       |              |              |      | 濮阳县政府     | 正在洽谈，年内争取开工建设。      | 6 月 30 日前与圣农对接，做好投资前的准备工作；9 月 30 日前完善各种手续，土建开工；12 月 31 日前设备进场，试运转。                                    | 西辛庄至 106 国道的道路建设完成规划设计，已进入招投标程序。双方就合作条件、优惠政策、合作方式等方面已达成一致。该公司近期将到濮阳县进行全面考察。 | 进展缓慢 | 未完成   |

---

**本期报：**市四大班子领导

**送：**市委副秘书长，市政府正、副秘书长

**发：**各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，工业园区党工委、管委会，市直各单位

---

市委市政府督查局

2011 年 8 月 5 日印发

（共印 100 份）