

督查工作通报

濮督通〔2011〕148号

市级领导分包重点项目 1 至 9 月份 进展情况通报

为全面了解市级领导分包重点项目建设情况，加快项目建设进度，9月25日至30日，我局采取座谈了解、实地察看等方式，对市级领导分包的34个重点项目进行了全面督导检查。现将有关情况通报如下：

一、进展情况

截至9月30日，34个市级领导分包重点项目已完成投资30.15亿元，占年计划投资（56.6亿元）的53.26%。其中，15个项目开工建设（2个进展缓慢），12个项目正在开展前期工作，7个项目处于洽谈阶段（2个进展缓慢）。

（一）已开工项目（15个）：永乐生物制品公司L-乳酸、

校舍安全工程、S212 濮阳县城南关至庆祖段改造工程、恒润石化碳四综合利用、新南方家居有限公司清丰家具、金苑面业面粉加工、上海伽思空气净化节能设备、G106 濮阳县段一级公路改建工程、双发实业年产 500 万台倍力变径塔式抽油机和年产 20 万吨油套管建设、金堤河干流二期综合治理工程、市第二污水处理厂、林氏化学新材料、卷烟物流配送中心等 13 个项目按时间节点推进。**濮阳新区和东南片区路网建设项目进展缓慢。**

（二）开展前期工作项目（12 个）：丰利能源化工改扩建、中原油田石化总厂改扩建、中原大化年产 10 万吨 DMC 和年产 5 万吨 MMA、同力水泥二期年产 120 万吨水泥粉磨站扩建、天能集团（濮阳）循环经济产业园、龙丰热电 2×600MW 机组、中油科技工业园、濮阳新区引黄调节水库、中国濮阳国际杂技文化产业园、现代商贸广场、惠商工业园装备制造产业集群、泓天威药业生物科技园项目。

（三）正在洽谈项目（7 个）：晟原石化年加工 20 万吨干气综合利用、德商高速范县段、大用集团清丰肉鸡加工、中原特车与中航集团合作、福建圣农濮阳县养殖加工等 5 个项目虽未到时间节点，但没有实质性进展。**绿能高科天然气液化储备调峰、蓝宝石温泉生态休闲度假园 2 个项目进展缓慢。**

二、存在问题及建议

一是征地拆迁等因素严重制约项目建设。如，濮阳新区路网建设涉及的娄店村民祠堂拆除、中原油田所属企业搬迁、宅

基地拆迁等工作进展缓慢，导致绿城路、开德路、五一路迟迟未能贯通。东南片区路网建设涉及戚城村和尧当村部分村民住宅拆迁缓慢，致使石化中路、石化东路进展迟缓，如期完工难度较大。

二是部分处于洽谈或前期工作阶段的项目停滞不前，进展不明显。如，蓝宝石温泉生态休闲度假园项目就土地等问题仍未达成一致意见，项目协议尚未签订。中航特车与中航集团合作项目，中航公司仍未就合作事宜做出明确答复。中国濮阳国际杂技文化产业园、惠商工业园装备制造产业集群、大用集团清丰肉鸡加工、中原特车与中航集团合作项目等 12 个项目均没有实质性进展。

针对上述问题，我们建议：一是分包项目的市级领导要加强督促协调，主动与投资方进行对接和沟通，及时帮助解决项目前期工作或建设进程中存在的突出问题，全力推进项目建设。二是各责任单位对已开工项目，要在保证质量和安全的前提下，千方百计加快项目建设进度，尽快形成建设新高潮，尽可能多地完成投资 and 实物工作量。对处于前期或洽谈阶段且长期进展缓慢的项目要认真查找原因，采取有效措施努力加以推进。三是对制约项目建设的突出问题，各有关职能部门要开辟绿色通道，明确专人，盯紧跟牢，争取尽快解决。各县（区）党委、政府要积极帮助项目单位协调解决项目建设中遇到的土地征

用、拆迁补偿、恶意阻工等问题，为项目建设营造宽松外部环境。

附件：2011 年市级领导分包重点项目 1 至 9 月份进度表

二〇一一年十月十三日

附件

2011 年市级领导分包重点项目 1 至 9 月份进度表

序号	项目名称	概算投资 (万元)	年度投资 (万元)	实际投资 (万元)	分包领导	责任单位	工作任务	时间节点	进展情况及存在问题	结果认定	
										自认	督查局认定
1	丰利能源化工改扩建项目	227200	30000	22744	盛国民	范县政府	完成基础设施及主要设备购置。	5 月底前完成可研报告编制，长周期设备订货，平面布置图；8 月底前完成隐蔽工程、土建和构筑物施工；10 月底前完成项目施工的招投标工作；11 月底前完成环评审批工作；12 月底前完成消防水罐制作安装。	可研、总平面图、安评、取水手续、地质勘探已完成；设备已订购。环境评价报告已完成，环境影响评价报告送审稿的编制；土地手续已报省国土资源厅，近期有望审批。目前正在制定供电方案，部分施工道路正在建设。其他设备订货正在进行。	正在推进	正在推进
2	龙丰热电 2×600MW 热电工程	580000			王海鹰	市发改委	争取取得国家能源局同意开展前期工作的“路条”。	12 月底前争取国家能源局同意开展前期工作的“路条”。	可行性研究报告（初稿）已经完成，按照申报要求已与相关单位签订了各项专项报告编制合同，其中热电联产规划（已评审）、地震灾害评价（已评审）、安全性评价、大件运输、职业病危害评价（已评审）等已经编制完成。	正在推进	正在推进
3	中原油田石化总厂改扩建项目	1000000			申延平	市发改委	推进前期工作。	12 月底前完成项目建议书编制。	已将基础资料提交给项目建议书编制单位。	正在推进	正在推进
4	中原大化年产 10 万吨 DMC 和年产 5 万吨 MMA 项目	330000			何广博	市发改委	完成前期工作。	12 月底前完成前期工作。	10 万吨 DMC：中原大化公司与日本宇部兴产公司进行了多次商谈，签订了合作意向协议。目前，双方正在进行合作细节的谈判。5 万吨 MMA：日本三菱瓦斯来濮进行了考察商谈，双方初步达成了合资合作协议。目前，双方正在对合作事宜进一步协商。	正在推进	正在推进
5	中原特车与中航集团合作项目				郭岩松	市发改委	积极推动特种车辆项目洽谈。	12 月底前完成年度目标任务。	市领导多次与中航领导层接触，仍未得到回复。	正在推进	正在推进

6	中油科技工业园	21600	2000		赵洪勋	市工信局	完成征地。	12 月底前完成征地。	项目投资合同已签订，并通过备案程序，已进入项目环评程序。存在问题：项目产业与土地类型不符，不符合环评要求。园区选出两块符合环评要求的地块，多次与企业商议对接更换土地，企业均不同意。	正在推进	正在推进
7	林氏化学新材料项目	60000	20000	20100	施留峰	濮阳县政府	建设医用手套生产线。	3 月底前开工；5 月底前完成医用手术手套厂房建设并安装设备；12 月底前建成 4 条生产线。	3 栋库房、3 栋厂房已建成，1 栋厂房主体已完工，墙面板已经安装 90%；6 条生产线基础，已完成 2 条基础；两条生产线已安装 90%。	正在推进	正在推进
8	大用集团清丰肉鸡加工项目	100000			刘国相	清丰县政府	开工建设。	10 月底前签订投资合同；12 月底前开工建设。	正在对主要合作条款进行谈判。	正在推进	正在推进
9	新南方家居公司家具加工项目	50000	50000	45000	成定伟	清丰县政府	建成投产。	1 月底前动工；5 月底前完成基础设施建设；6 月底前开始订制、安装设备；11 月底前建成投产。	一号、三号试车生产，二号、四号厂房正在安装设备。	正在推进	正在推进
10	永乐生物制品公司 L-乳酸项目	130000	33000	28700	何建中	南乐县政府	一期年产 12 万吨淀粉加工项目建成投产。	6 月底前开工；8 月底前调试设备，投料试车。10 月底建成投产。	已试车生产。存在问题：迎接上级环评复查，暂停试车生产。	正在推进	正在推进
11	金苑面业面粉加工项目	60000	27000	21250	路留瑞	南乐县政府	建成日处理 600 吨小麦加工面粉生产线。	4 月底前完成基础工程；9 月底前建成面粉车间、成品库；10 月底前建成办公楼、公寓楼；11 月底前建成投产。	正在建设面粉车间第七层；成品库立立柱 34 个；公寓楼地槽垫层已完工。	正在推进	正在推进
12	恒润石化碳四综合利用项目	150000	50000	35300	雷凌霄	台前县政府	年产 20 万吨碳四芳构化项目（一期）建成投产。	2 月底前完成基础设计审查，地基、土建施工；4 月底前完成详细工程设计、设备采购、关键安装材料采购、土建施工、地下管网；6 月底前完成设备采购、土建施工、地下管网，制作、安装施工；10 月底前建成投产。	施工设计方案已完成，路基工程完成总量的 50%，轨道衡设备已进入制作阶段。新员工招聘、培训、实习、住宿、生活保障等工作正在有序开展。预计 10 月底前球罐全部完成焊接并开始进行部分除锈刷漆。	正在推进	正在推进
13	上海伽思空气净化节能设备项目	24000	15000	9800	邵景良	华龙区政府	完成部分厂房、硬化绿化、设备安装达到生产条件。	3 月底前开工；10 月底前建设办公楼及厂房，厂区硬化、绿化，安装设备；11 月底前厂区硬化、绿化，安装设备；12 月底前达到试生产条件。	1 号厂房钢构安装完成，正在建设墙体；2 和 3 号厂房正在安装钢结构。	正在推进	正在推进

14	同力水泥年产120万吨水泥粉磨站扩建项目	11380	10000	6000	王载文	开发区管委会	建成部分厂房，部分设备到位。	9月主机和部分辅机设备订购，土建、监理招标； 10月土建、监理进厂准备工作，基础开挖； 11月订购其他辅机设备； 12月底前建成部分厂房、部分设备到厂。	地质勘探报告和环评已做好，正在进行土建和辅机设备招标。	正在推进	正在推进
15	惠商工业园装备制造产业集群项目	53000			王建双	开发区管委会	完成征地及其他前期手续。	12月底前完成征地及其他前期手续。	土地报件仍未获省国土厅批复；概念性规划设计方案已经市城建联席会通过。	正在推进	正在推进
16	泓天威药业生物科技园项目	50000			王保华	开发区管委会	完成征地。	12月底前完成征地。	土地报件已报至市国土局，正在完善手续后报省国土资源厅。	正在推进	正在推进
17	双发实业年产500万台倍力变径塔式抽油机和年产20万吨油套管建设项目	60000	20000	15000	沈运田	开发区管委会	完成部分厂房及基础设施，部分设备到位。	12月底前完成年产500万台抽油机项目厂房及部分设备安装工程，年产20万吨油套管项目开工建设。	年产500台倍力变径塔式抽油机项目厂房已建成；厂房内部喷砂房正在建设，目前部分设备已安装完成，其余设备部分已订购。	正在推进	正在推进
18	天能集团(濮阳)循环经济产业园项目	300000			李刚	工业园区管委会	签订投资合同、完成项目前期工作，开工建设。	11月底前开工建设。	涉及到的濮阳县柳屯镇和华龙区岳村乡8个行政村1020亩项目用地的土地测量、群众听证工作已经全部完成。天能集团公司注册、可研、环评等工作正在推进。	正在推进	正在推进
19	绿能高科天然气液化储备调峰项目	523000			张怀玺	工业园区管委会	年内列入省能源发展规划，完成可研。	6月底前向市发改委报送项目建议书，同时上报省发改委，争取项目批文和列入省重点项目； 9月底前与中石油、中石化结合，落实气源指标，根据气源落实情况，编制可行性报告； 12月底前完成立项审批，落实建设用地，完成环评规划、土地、安评、消防等审批手续。	市发改委专题向省能源局进行了汇报，市政府已向中原油田发函，申请项目所需气源指标。存在问题：天然气指标由中石化、中石油统一调配，争取难度很大。	进展缓慢	进展缓慢
20	晟原石化年加工20万吨干气综合利用项目	109000	22000		贾祖贫	工业园区管委会	办理前期手续和完成产区基础设施建设。	12月底前完成前期手续及厂区基础设施建设。	项目完成备案程序，工业园区正在为企业规划选址。	正在推进	正在推进

21	濮阳新区引黄调节水项目	123000	40000	18700	郑实军	市水利局	完成征地和 30% 土方工程。	10 月底前开工； 12 月底前完成年度目标任务。	前期工作已完成，9 月 28 日省发改委批复了该项目初步设计；水投公司已开始融资；信访评估、水库建管局组建、开工筹备均已完成。	正在推进	正在推进
22	金堤河干流二期综合治理工程	11767	5000	1000	阮金泉	市水利局	重建 12 座生产桥。	4 月底前编制初设； 5 月底前通过审批； 6 月底前施工图设计； 7 月底前完成招标； 8 月底前开工； 12 月底前完成 12 座桥梁建设。	C2 标、C3 标已开工，现已完成投资 1000 万元；C4、C5、C6 标在评标结果公示后有人投诉，建管局已处理，近日即可向中标单位发中标通知书并签订施工合同；建设单位正在进行土方施工招标，建管局 9 月 21 日发布了招标公告，10 月 18 日开标。	正在推进	正在推进
23	中国濮阳国际杂技文化产业园	110000	20000	2000	徐兰峰	市文广新局	完成征地和园区规划设计。	12 月底前完成新征地手续和园区规划设计。	项目立项和工程可行性研究报告已报发改委审批；园区专业雕塑、水秀新剧场等前期工作已完成。待项目选址、规模及有关政策后确定后即可实施。	正在推进	正在推进
24	现代商贸广场项目	120000			郭岩松	市商务局	完成征地拆迁，奠基开工。	12 月底前开工建设。	地上附着物清点完毕，市国土资源局已发布了征地公告。	正在推进	正在推进
25	濮阳新区路网建设项目	149100	99053	46000	陈凤喜	市政园林局	除卫都路外的 8 条道路建成通车。	3 月底前开工； 10 月底前建成通车。	开州路、历山路、卫河路、昆吾路、濮上路、绿城路（濮上路以西）、开德路（濮上路至开州路段）7 条道路已进入路基工程施工阶段，濮水路开挖污水雨水沟槽，累计开挖污水雨水沟槽 40820 米，管道铺设 38466 米，路基开挖 7500 米，水泥石灰土 74620 平方米。卫都路已完成设计、监理招标和马颊河以西排水工程招标，目前清表及附属物拆迁工作还未开展。	进展缓慢	进展缓慢

26	东南片区路网建设项目	33858	33858	4884	吴新普	市住建局	路网建成通车。	3月底前开工； 10月底前建成通车。	长庆路南延：建设路至石化路段污水雨水工程已全部完成，完成灰土回填宽度为21米，长为704米的路床。石化路至电厂路段已开标，施工单位已进场。石化东路：马颊河至长庆路段已完成雨水管道630米，雨水沟槽开挖230米，垫层浇筑66米。长庆路至大庆路段招投标已完成。跨马颊河桥图纸设计、工程量清单编制已完成，待发招标公告。胜利东路尚未开工。	进展缓慢	进展缓慢
27	市第二污水处理厂项目	15000	4000	500	孙永振	市住建局	完成征地及部分基础设施建设。	9月底前开工； 12月底前完成征地及部分基础设施建设。	环评、可研已批复，项目已立项。9月25日与中国国电--北京朗新明环保科技有限公司签订BOT项目合同，26日举行了开工典礼奠基仪式。目前，正在进行初步设计。	正在推进	正在推进
28	德商高速范县段项目	82900	10000		谷红	市交通运输局	完成征地及部分路基工程。	12月底前开工建设。	省交通运输厅已同意承建该项目，并明确由收费还贷中心开展前期工作。9月29日，市交通局与省交通厅承建单位召开专题会议研究项目推进问题，并形成一致意见，各项工作正有序推进。	正在推进	正在推进
29	G106濮阳县段一级公路改建工程	42833	11000	1500	郑大文	市公路管理局	完成工程量的25%。	6月底前金堤河桃源桥加宽改造动工； 10月底前道路开工建设； 12月底前完成工程量的25%。	金堤河大桥正在进行旧桥拆除工作。其余路段征地红线已全部放完，红线内附着物清点完毕，拆迁工作正在进行。	正在推进	正在推进
30	S212濮阳县城南关至庆祖段改造工程	9031	9031	7500	张悦华	市公路管理局	建成通车。	11月底前建成通车。	除八里庄段外，路基土方、桥涵工程、石灰水泥稳定土底基层和老路冷再生底基层已全部完成，水泥稳定碎石基层完成92.4%，沥青混凝土面层完成56.8%。八里庄段长800米，石灰水泥稳定土底基层已完成88%。	正在推进	正在推进

31	蓝宝石温泉生态休闲度假园项目	35000			李朝聘	市濮上生态园区管理局	签订正式合同。	10月15日前签订正式合同。	项目协议尚未签订。	进展缓慢	进展缓慢
32	校舍安全工程	5100	5100	4547	邹东波	市住建局 市教育局 油田教育中心	4月底开工，11月底竣工。	3月底前市二高、油田十中、油田五小完成招标； 4月10日前子路小学、市实验中学、油田五中、油田四中完成招标，建设全部展开； 11月底完成任务，建成投用。	市特校教学楼已完工。市子路小学教学楼正在进行水电暖分项工程安装，内粉已完成。市第二高级中学女生公寓楼外墙瓷砖完成，内墙涂料及内墙砖均完成90%，水、电、暖安装施工已完成85%。市实验中学北教学楼内墙抹灰已完成，正在铺设内墙砖和地板砖。市油田第十中学教学楼室内墙面抹灰完成90%，走廊墙砖粘贴完成50%。市油田第四小学教学楼开始内粉。市油田第五中学教学楼西段内粉已完成85%，保温材料已进场。市油田第五小学教学楼顶正在做泡沫混凝土，内墙开始抹灰。	正在推进	正在推进
33	福建圣农濮阳县养殖加工项目	230000			高树森	濮阳县政府	签订合同。	12月底前签订合同。	濮阳县赴圣农集团就工商部门办理工商执照收费减免、海关部门帮助办理进口设备手续、农业部门、建委等部门办理涉及的手续等问题正在洽谈。	正在推进	正在推进
34	卷烟物流配送中心项目	50000	50000	11000	王际元	开发区管委会	联合工房综合站房、综合服务楼及三栋仓库竣工。	3月底前开工； 12月底前竣工。	综合辅助楼8层浇筑完毕，仓库正在打地基。	正在推进	正在推进

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直各单位

市委市政府督查局

2011 年 10 月 13 日印发

（共印 100 份）