

督查工作通报

濮督通〔2011〕164号

市级领导分包重点项目 1 至 10 月份 进展情况通报

为全面了解市级领导分包重点项目建设情况，加快项目建设进度，10月27日至31日，我局采取座谈了解、实地察看等方式，对市级领导分包的34个重点项目进行了全面督导检查。现将有关情况通报如下：

一、进展情况

截至10月31日，34个市级领导分包重点项目已完成投资35.6亿元，占年计划投资（56.6亿元）的62.9%。其中，已完成2个，正常推进26个，进展缓慢3个，未完成3个。

16个已开工项目中，永乐生物制品公司L—乳酸（年产12万吨淀粉加工）、新南方家居有限公司清丰家具2个项目已建

成，校舍安全工程等 10 个项目进展顺利，上海伽思空气净化节能设备、林氏化学新材料 2 个项目进展缓慢，濮阳新区和东南片区路网建设 2 个项目未如期完工。

12 个正在开展前期工作和 6 个处于洽谈阶段项目多数按时间节点推进，但绿能高科天然气液化储备调峰项目进展缓慢，蓝宝石温泉生态休闲度假园项目未按要求时限完成。

二、存在问题及建议

一是拆迁力度仍需加大。濮阳新区和东南片区路网建设涉及的尧当村、戚城村、油辛庄、马呼屯村等拆迁工作均未完成，且石化中路等路段时有阻工现象，严重影响了路网建设进度，是致使路网建设未如期（10 月底）完工的重要原因之一。

二是个别已开工项目进展缓慢。如，上海伽思空气净化节能设备项目要求年底前达到试生产条件，但 4、5 号厂房才开挖地基。林氏化学新材料项目要求年底前建成 4 条生产线，但仅有 2 条生产线具备试车条件，且 10 月份没有明显进展。

三是个别洽谈、前期项目停滞不前。如，蓝宝石温泉生态休闲度假园项目已过要求时限（10 月 15 日），项目协议尚未签订。中航特车与中航集团合作项目，中航公司仍未就合作事宜做出明确答复。中国濮阳国际杂技文化产业园、惠商工业园装备制造产业集群、大用集团清丰肉鸡加工、中原特车与中航集团合作项目等 12 个项目虽按照时间节点推进，但没有实质进展。

针对上述问题，我们建议：

一是分包市领导要进一步加大督促协调力度，及时研究解决项目推进中遇到的突出问题，全力推进项目建设。

二是各县（区）、市直各有关单位要高度重视，将重点项目建设作为第四季度工作的重中之重，主要领导要亲历亲为，靠前指挥，对已开工项目，要千方百计加快项目建设进度，尽快形成建设新高潮。对处于前期或洽谈阶段项目要采取措施加以推进，力求取得实质进展。

三是对制约项目建设的突出问题，各有关职能部门要开辟绿色通道，明确专人，盯紧跟牢，争取尽快解决。尤其是对恶意阻工问题，各县（区）党委、政府要及时解决，为项目建设营造宽松外部环境。

附件：2011年市级领导分包重点项目1至10月份进度表

二〇一一年十一月四日

2011 年市级领导分包重点项目 1 至 10 月份进度表

序号	项目名称	概算投资 (万元)	年度投资 (万元)	实际投资 (万元)	分包领导	责任单位	工作任务	时间节点	进展情况及存在问题	结果认定	
										自认	督查局认定
1	丰利能源化工改扩建项目	227200	30000	29000	盛国民	范县政府	完成基础设施及主要设备购置。	5 月底前完成可研报告编制，长周期设备订货，平面布置图； 8 月底前完成隐蔽工程、土建和构筑物施工； 10 月底前完成项目施工的招标投标工作； 11 月底前完成环评审批工作； 12 月底前完成消防水罐制作安装。	可研、总平面图、水资源评价、地质勘探已完成；大机组及部分长周期制作的设备已由厂家开始制作，其他设备订货正在进行，环境评价的编制已完成，招标工作正在进行，部分道路正在建设。	正在推进	正在推进
2	龙丰热电 2×600MW 热电工程	580000			王海鹰	市发改委	争取取得国家能源局同意开展前期工作的“路条”。	12 月底前争取国家能源局同意开展前期工作的“路条”。	项目可行性研究报告（初稿）已经完成，按照申报要求已与相关单位签订了各项专项报告编制合同，其中热电联产规划（已评审）、地震灾害评价（已评审）、安全性评价、大件运输、职业病危害评价（已评审）等已经编制完成。问题：替代容量无法落实。需争取省领导支持，帮助协调替代容量。	正在推进	正在推进

3	中原油田石化总厂改扩建项目	1000000			申延平	市发改委	推进前期工作。	12月底前完成项目建议书编制。	中原油田石化总厂聘请中石化 SEI 编制 500 万吨炼化质量升级改造项目建议书。目前，中原油田石化总厂已将有关基础资料提交给了中石化 SEI，SEI 专家组来濮阳进行了调研，项目建议书正在编制过程中。10 月 18 日，副市长郭岩松市带领市发改委、市国土局、市规划局、市环保局和濮阳工业园区有关同志陪专题到中原油田石化总厂进行调研，详细了解了 SEI 专家组调研和项目建议书编制进展情况，明确表示全力以赴支持项目建设。	正在推进	正在推进
4	中原大化年产 10 万吨 DMC 和年产 5 万吨 MMA 项目	330000			何广博	市发改委	完成前期工作。	12月底前完成前期工作。	中原大化 10 万吨项目：中原大化公司与日本宇部兴产公司多次商谈，签订了合作意向协议。目前，双方正在进行合作细节的谈判。中原大化 5 万吨 MMA 项目：日本三菱瓦斯来濮进行了考察商谈，双方初步达成了合资合作协议。目前，双方正在对合作事宜进一步协商。	正在推进	正在推进
5	中原特车与中航集团合作项目				郭岩松	市发改委	积极推动开发特种车辆项目洽谈。	12月底前完成年度目标任务。	市领导多次与中航领导层接触，仍未得到回复。	正在推进	正在推进

6	中油科技工业园	21600	2000		赵洪勋	市工信局	完成征地。	12 月底前完成征地。	项目投资合同已签订,并通过备案程序,已进入项目环评程序。存在问题:项目产业与土地类型不符,不符合环评要求。园区选出两块符合环评要求的地块,多次与企业商议对接更换土地,企业均不同意。	正在推进	正在推进
7	林氏化学新材料项目	60000	20000	20100	施留峰	濮阳县政府	建设医用手套生产线。	3 月底前开工; 5 月底前完成医用手术手套厂房建设并安装设备; 12 月底前建成 4 条生产线。	3 栋库房、3 栋厂房已建成,1 栋生产厂房已完成 90%,墙面板已经安装完毕;三层办公室主体完工,地面已浇筑完成;2 条生产线已具备试车条件。	进展缓慢	进展缓慢
8	大用集团清丰肉鸡加工项目	100000			刘国相	清丰县政府	开工建设。	10 月底前签订投资合同; 12 月底前开工建设。	正在对主要合作条款进行谈判。	正在推进	正在推进
9	新南方家居公司家具加工项目	50000	50000	50000	成定伟	清丰县政府	建成投产。	1 月底前动工; 5 月底前完成基础设施建设; 6 月底前开始订制、安装设备; 11 月底前建成投产。	已建成投产。	已完成	已完成
10	永乐生物制品公司 L-乳酸项目	130000	33000	33000	何建中	南乐县政府	一期年产 12 万吨淀粉加工项目建成投产。	6 月底前开工; 8 月底前调试设备,投料试车。 10 月底前建成投产。	已试车生产。	已完成	已完成
11	金苑面业面粉加工项目	60000	27000	23750	路留瑞	南乐县政府	建成日处理 600 吨小麦加工面粉生产线。	4 月底前完成基础工程; 9 月底前建成面粉车间、成品库; 10 月底前建成办公楼、公寓楼; 11 月底前建成投产。	正在建设面粉车间第七层;成品库正在封顶;公寓楼正在建设。	正在推进	正在推进

12	恒润石化碳四综合利用项目	150000	50000	35300	雷凌霄	台前县政府	年产 20 万吨碳四芳构化项目（一期）建成投产。	2 月底前完成基础设计审查，地基、土建施工； 4 月底前完成详细工程设计、设备采购、关键安装材料采购、土建施工、地下管网； 6 月底前完成设备采购、土建施工、地下管网，制作、安装施工； 10 月底前建成投产。	专供电架设目前正在放线施工，道路拓宽正在施工。	正在推进	正在推进
13	上海伽思空气净化节能设备项目	24000	15000	10900	邵景良	华龙区政府	完成部分厂房、硬化绿化、设备安装达到生产条件。	3 月底前开工； 10 月底前建设办公楼及厂房，厂区硬化、绿化，安装设备； 11 月底前厂区硬化、绿化，安装设备； 12 月底前达到试生产条件。	1 号厂房正在进行墙体粉刷，2、3 号厂房钢梁吊装完成，4、5 号厂房地基开挖。	正在推进	进展缓慢
14	同力水泥年产 120 万吨水泥粉磨站扩建项目	11380	10000	6000	王载文	开发区管委会	建成部分厂房，部分设备到位。	9 月主机和部分辅机设备订购，土建、监理招标； 10 月土建、监理进厂准备工作，基础开挖； 11 月订购其他辅机设备； 12 月底前建成部分厂房、部分设备到厂。	新征项目用地围墙圈建完毕、场地平整业已结束，施工队伍已进场施工。	正在推进	正在推进
15	惠商工业园装备制造产业集群项目	53000			王建双	开发区管委会	完成征地及其他前期手续。	12 月底前完成征地及其他前期手续。	土地报件仍未获省国土厅批复；概念性规划设计方案已经市城建联席会通过。土地清障已完成，正在制定补偿方案。	正在推进	正在推进
16	泓天威药业生物科技园项目	50000		3000	王保华	开发区管委会	完成征地。	12 月底前完成征地。	土地报件已报至市国土局，待完善手续后报省国土资源厅。	正在推进	正在推进
17	双发实业年产 500 万台倍力变径塔式抽油机和	60000	20000	15000	沈运田	开发区管委会	完成部分厂房及基础设施，部分设备到位。	12 月底前完成年产 500 万台抽油机项目厂房及部分设备安装工程，年产 20 万吨油套管项目开工建设。	500 台/年倍力变径塔式抽油机项目厂房已建成；厂房内部喷砂房已基本建成，抽油机生产设备已订购。	正在推进	正在推进

	年产 20 万吨 油套管建设 项目										
18	天能集团 (濮阳) 循 环经济产业 园项目	300000			李 刚	工业园 区 管委 会	签订投资合 同、完成项目 前期工作, 开 工建设。	11 月底前开工建设。	公司名称已分别经省、市工 商局核准同意。环评、安评、 卫评及可研报告事宜, 单位 均已落实, 协议均已签订。 土地征用补偿方案已经制 作完毕。沿工业大道 10KV 供电线路延伸工程正在施 工。	正在 推进	正在 推进
19	绿能高科天 然气液化储 备调峰项目	523000			张怀玺	工业园 区 管委 会	年内列入省能 源发展规划, 完成可研。	6 月底前向市发改委报送项 目建议书, 同时上报省发改 委, 争取项目批文和列入省 重点项目; 9 月底前与中石油、中石化 结合, 落实气源指标, 根据 气源落实情况, 编制可行性 报告; 12 月底前完成立项审批, 落 实建设用地, 完成环评规划、 土地、安评、消防等审批手 续。	市政府已向中原油田发函, 申请项目所需气源指标; 绿 能控股向市发改委上报项 目建议书, 并上报省发改 委, 争取年底列入省天然气 规划重点项目。	进展 缓慢	进展 缓慢
20	晟原石化年 加工 20 万吨 干气综合利 用项目	109000	22000		贾祖贫	工业园 区 管委 会	办理前期手续 和完成产区基 础设施建设。	12 月底前完成前期手续及 厂区基础设施建设。	项目完成备案程序, 工业园 区正在为企业规划选址。	正在 推进	正在 推进
21	濮阳新区引 黄调节水库 项目	123000	40000	20000	郑实军	市水利 局	完成征地和 30%土方工 程。	10 月底前开工; 12 月底前完成年度目标任 务。	前期工作已完成, 土地报征 组卷已上报省国土厅审查, 水投公司已筹资 1.4 亿元, 水库建管局组建已完成, 施 工招投标报名已完成, 部分 设备已进场施工。	正在 推进	正在 推进

22	金堤河干流二期综合治理工程	11767	5000	2000	阮金泉	市水利局	重建 12 座生产桥。	4 月底前编制初设； 5 月底前通过审批； 6 月底前施工图设计； 7 月底前完成招标； 8 月底前开工； 12 月底前完成 12 座桥梁建设。	建筑物标段的施工队伍已经进场开始施工，13 座桥梁的施工便道已经有 10 座基本搭建完毕，建筑材料已进场，钢筋制造已开始，部分桥梁正在进行井柱钻孔，预制桥梁预应力空心板梁进展正常；闸站工程正在进行基础放线和开挖。河道清淤工已开标，正在公示；清淤所需的出土区已经划定，迁赔经费正在下拨，占地赔付正在进行，清障工作完成过半；清淤工程施工临时供电线路正在架设。	正在推进	正在推进
23	中国濮阳国际杂技文化产业园	110000	20000	2000	徐兰峰	市文广新局	完成征地和园区规划设计。	12 月底前完成新征地手续和园区规划设计。	项目总体规划基本成型，立项和项目可研性报告已报发改委并备案。市文广新局已出台该项目方案，正就相关情况逐级向有关领导汇报，并和市规划等有关部门进行了多次沟通，有待对项目选址规模、投资主体等问题确定后具体实施。	正在推进	正在推进
24	现代商贸广场项目	120000			郭岩松	市商务局	完成征地拆迁，奠基开工。	12 月底前开工建设。	项目用地已进入招标、拍卖程序，正在研究地价问题。	正在推进	正在推进

25	濮阳新区路网建设项目	149100	99053	67000	陈凤喜	市政园林局	除卫都路外的8条道路建成通车。	3月底前开工；10月底前建成通车。	开州路北延(绿城路至卫都路)道路主体工程已完工。昆吾路北延中原路至五一路段排水工程完成200米；五一路至开德路段排水工程、沥青面层铺设已完成；开德路至卫都路段排水工程已完成，灰土已铺设一层。卫河路北延中原路至五一路段排水工程、水稳铺设完成380米；五一路至开德路段排水工程、水稳铺设已完成；开德路至卫都路段排水工程已完成。濮上路北延排水工程及绿城路至卫都路段水稳铺设已完成，中原路至绿城路段水稳铺设已完成50%。历山路北延排水工程和快车道水稳铺设已完成，沥青路面已铺设1334米。五一路西延开挖沟槽1873米，污雨水管道铺设1305米。开德路开挖沟槽6250米，污雨水管道铺设9400米，路基工程开挖2130米，灰土铺设1300米(开州路至濮上路)。绿城路开挖沟槽15767米，污雨水管道铺设15888米，路基开挖6149米，路床碾压4749米，水泥灰土铺设3800米(单幅)。濮水路北延开挖污雨水沟槽2100米，铺设污雨水管道330米。	未完成	未完成
----	------------	--------	-------	-------	-----	-------	-----------------	-------------------	---	-----	-----

26	东南片区路网建设项目	33858	33858	6577.9	吴新普	市住建局	路网建成通车。	3月底前开工；除胜利东路年底前建成通车外，其他10月底前建成通车。	长庆路南延建设路至石化路段污雨水工程、路床开挖已完成，灰土回填14000平方米，完成任务量的50%。石化路至电厂路段沟槽开挖930米，铺设雨水管道200米（新增）。石化东路马颊河至长庆路段开挖沟槽1820米，铺设雨水管道1600米。长庆路至大庆路段开挖沟槽1000米，铺设污雨水管道800米。跨马颊河桥梁正在进行招投标公示。胜利东路（大庆路至106国道）尚未开工建设。	未完成	未完成
27	市第二污水处理厂项目	15000	4000	500	孙永振	市住建局	完成征地及部分基础设施建设。	9月底前开工；12月底前完成征地及部分基础设施建设。	开工典礼奠基仪式已举行，正在进行项目公司注册及土地报件组织等相关工作。	正在推进	正在推进
28	德商高速范县段项目	82900	10000		谷红	市交通运输局	完成征地及部分路基工程。	12月底前开工建设。	省高速公路收费还贷中心正式承接该项目，项目部已于10月上旬成立。目前前期资料移交等工作已完成；工可修订及审批评审、土地预审、水土保持、文物勘探、初步设计和施工图设计等各项工作正同步进行。	正在推进	正在推进
29	G106濮阳县段一级公路改建工程	42833	11000	5600	郑大文	市公路管理局	完成工程量的25%。	6月底前金堤河桃源桥加宽改造动工；10月底前道路开工建设；12月底前完成工程量的25%。	已全线开工建设，目前正在进行路基土方和桥涵施工。	正在推进	正在推进
30	S212濮阳县城南关至庆祖段改造工程	9031	9031	8700	张悦华	市公路管理局	建成通车。	11月底前建成通车。	八里庄段目前水泥稳定碎石基层已完成，其他路段路面主体工程已完工，正在进行附属设施的施工。	正在推进	正在推进

31	蓝宝石温泉生态休闲度假园项目	35000			李朝聘	市濮上生态园区管理局	签订正式合同。	10月15日前签订正式合同。	项目协议尚未签订。	未完成	未完成
32	校舍安全工程	5100	5100	5016	邹东波	市住建局 市教育局 油田教育中心	4月底开工，11月底竣工。	3月底前市二高、油田十中、油田五小完成招标；4月10日前子路小学、市实验中学、油田五中、油田四中完成招标，建设全部展开；11月底完成任务，建成投用。	市特校教学楼已完工。市子路小学教学楼正在铺地板砖，贴内、外墙砖，做屋顶防水；市第二高中女生宿舍楼已初验完毕；市实验中学北教学楼外墙保温已完成，正在安装门窗、管线，铺走廊地板砖；油田十中教学楼屋面防水保护层已完成，内墙裙砖贴完，正在做外墙保温，铺地板砖；油田四小教学楼外墙砖完成20%，室内地板砖、内墙砖已铺完；油田五中教学楼正在做外墙保温、铺设地板砖，四层地暖管已铺完；油田五小教学楼正在贴外墙瓷砖，铺地暖。	正在推进	正在推进
33	福建圣农濮阳县养殖加工项目	230000			高树森	濮阳县政府	签订合同。	12月底前签订合同。	双方就合作条件、优惠政策、合作方式等基本达成一致意见，待圣农公司召开股东会 and 董事会对5个被考察地进行详细研究后确定。	正在推进	正在推进
34	卷烟物流配送中心项目	50000	50000	13000	王际元	开发区管委会	联合工房综合站房、综合服务楼及三栋仓库竣工。	3月底前开工；12月底前竣工。	综合辅助楼8层正在进行墙体封堵，仓库地基已完成，立柱正在施工。	正在推进	正在推进

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直各单位

市委市政府督查局

2011 年 11 月 4 日印发

（共印 100 份）