

督查工作通报

濮督通〔2011〕197号

市级领导分包道路综合提升工程进展情况 通 报

近日，市委市政府督查局组织人员对市级领导分包的20条城区道路提升工程进展情况进行了实地督查。有关情况如下：

一、进展情况

10月17日，中心城市综合提升暨加快新区建设会议召开后，各分包市级领导高度重视，相继召开会议，对各项工作再动员、再部署，进一步细化任务，明确责任，一级抓一级，层层抓落实。市级领导和部门一把手经常亲临一线，强化督导检查，现场协调解决道路提升改造中的实际问题。各责任单位迅速行动，广泛动员，深入宣传，耐心细致做好沿街商户及群众工作，全力组织整改。截至目前，20条市级领导分包道路涉及

的 184 项提升任务中，已完成 95 项（略），其中振兴路（分包市领导：王载文，吴长庆）台账任务全部完成，正在推进 63 项（略），调整台账 6 项（略），**进展缓慢 20 项（见附表）。**

二、存在问题

一是工作进展不平衡。标准化围墙建设、门头牌匾更新、绿化提升等工作进展顺利，门前地面硬化、墙体立面改造工作因商户不配合等原因进度相对滞后。

二是个别单位重视不够，进度较慢。如中原路（京开大道以西至一机场家属院）只有部分门店对门前地面进行了硬化或修补，且施工标准不统一，整体不协调（责任单位：华龙区政府）；中原路东段（东濮路至 106 国道）雨水管道及人行步道改造工作仍未进行，每逢下雨积水严重，影响市民出行及城市形象（责任单位：中原油田）。

三是个别项目责任划分不准确。如安康路东段路南修建达标围墙，台账上责任单位为市公安局，实际情况是东西两部分分属市规划局、市公安局。

四是部分已完成的提升项目，工作标准、提升层次不高，整体视觉效果不够理想。

三、建议

一是市提升办要及时修正台账，按实际情况进一步明确责任单位，确保提升任务界定明晰、责任单位对应准确。

二是各责任单位要进一步提高工作标准，强化节点意识，

加大工作力度，尤其是进度缓慢的单位要自我加压，迎头赶上，确保按时完成工作任务。

三是分包市领导、市提升办要进一步加大督查工作力度，形成督查合力，对提升工作进行全面细致检查，及时发现、认真解决改造提升中的具体问题，强力推进各项工作。

附：市级领导分包道路综合提升工程进展缓慢事项一览表

二〇一一年十二月十二日

附件

市级领导分包道路综合提升工程进展缓慢事项一览表

提升路段	分 包 市领导	任务 序号	改造项目	改造任务及标准	责任单位	完成时限	进展情况
开州路	申延平 成定伟	1	司法局北侧二楼	其它：违章建筑拆除	市司法局 市住建局	2011. 12. 30	正在协调，拟于下周施工。
		2	开州路两侧门头牌匾	界面：缺失或需更新的门头牌匾按技术规范要求设置	华龙区政府 高新区管委会	2011. 12. 30	正在协调，拟于下周施工。
古城路	郭岩松 赵红光	3	市化工研究所沿古城路楼体	界面：建筑立面刷外墙漆，加彩钢空调罩	市化工研究所	2011. 12. 30	市化工研究所已经联系工程队，尚未开工。
江汉路	郭岩松 赵红光	4	江汉路一层门面	其它：台阶更换贴面材料	华龙区政府	2011. 12. 30	未开工，华龙区正在协调。
		5	大庆路至扶余路	其它：人行步道砖改造，路灯更换	中原油田	2011. 12. 30	油田公共事业管理处已将整改方案报中原油田勘探局审议。
江汉路	郭岩松 赵红光	6	兴隆小区北墙外	其它：道路红线外地面硬化	中原油田	2011. 12. 30	油田公共事业管理处已将整改方案报中原油田勘探局审议。

		7	区教委家属楼前	其它：道路红线外地面整治	华龙区政府	2011. 12. 30	未开工，华龙区正在协调。
		8	江汉路与茂名路交叉口东南角	其它：建设达标施工围墙	华龙区政府	2011. 12. 30	未开工，该区域正在申报市场。
黄河路	沈运田 赵洪勋	9	黄河路东段路南（东濮路—106）	界面：立面改造 其它：建设达标围墙	华龙区政府	2011. 12. 30	提升工作仍未进行。
		10	正大灯饰广场	界面：外墙立面改造， 喷绘广告拆除	华龙区政府	2011. 12. 30	已下达整改通知，华龙区正在协调推进。
		11	支油办南区大门东侧—大庆路	其它：商业门店门前地硬化	华龙区政府	2011. 12. 30	已下达整改通知，仍未进行整改。
		12	玉苑金鼎小区大门西侧	其它：门前地硬化	华龙区政府	2011. 12. 30	已下达整改通知。
		13	国土资源局	界面：楼体建筑立面改造 其它：门前地硬化	华龙区政府	2011. 12. 30	已下达整改通知。
中原路	吴新普 刘国相	14	中原路东段（东濮路至 106 国道）	其它：建污雨水管道， 铺设人行步道砖	中原油田	2011. 12. 30	该区域提升工作仍未进行。

		15	中原路路北沿街 门店（京开道至马 颊河）	界面：台阶、外墙立面 改造提升，部分门店更 换门窗	华龙区政府	2011. 12. 30	个别门店进行了提升改造。
		16	京开大道以西至 一机厂家属院	其它：硬化或修补门前 地面	华龙区政府	2011. 12. 30	部分门店对门前地面进行硬化或 修补，但施工标准不统一，整体 不够协调。
颐和路	贾祖贫 施留峰	17	颐和路市粮食局 下属公司	其它：建设达标围墙， 硬化红线外门前地面	市粮食局	2011. 12. 30	达标围墙已建成，红线外门前地 面尚未硬化。
安泰路	贾祖贫 施留峰	18	市远大监理公司 生活区	其它：建设达标围墙， 红线外地面硬化	市住建局	2011. 12. 30	围墙改造基本完工。红线外地面 尚未硬化。
卫河路	贾祖贫 施留峰	19	国税局（含管委会 老办公楼）	界面：外墙瓷砖修补	市国税局	2011. 12. 30	外墙瓷砖尚未修补。
南海路	闫西良 郭建新	20	市扶贫公司家属 楼	其它：门前地面硬化	市扶贫公司	2011. 12. 30	尚未行动。

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2011 年 12 月 16 日印发

（共印 100 份）