

督查工作通报

濮督通〔2011〕193号

市政府综合台账 1 至 11 月份完成情况通报

市政府综合台账任务共计 223 项，其中经济指标 17 项，重点项目 81 项，重点工作 125 项。截至 11 月底，已累计完成 66 项（其中 11 月份完成 23 项），进展较快 2 项，正常推进 127 项，进展缓慢 19 项，未完成 8 项，方案调整 1 项。具体情况如下：

一、完成事项（66 项，见附表）

二、进展较快事项（2 项）

1、全社会固定资产投资增长 25%。（责任领导：常务副市长申延平，责任单位：市发改委、市统计局）台账要求三季度增长不低于 25%。1-10 月份固定资产投资累计完成 476.86 亿元，

同比增长 32.5%。预计 1-11 月份固定资产投资累计完成 531.77 亿元，同比增长 30%。

2、抓好 246 个重点项目，概算投资 733.6 亿元，年度计划投资 335.8 亿元。（责任领导：常务副市长申延平，责任单位：市发改委）台账要求 11 月底完成投资 298 亿元，占计划 89%。1 至 11 月份全市 246 个重点项目预计完成投资 372.2 亿元，占年度计划的 105.1%。

三、按计划正常推进 127 项（略），占工作任务的 56.7%。其中经济指标 14 项，重点项目 35 项，重点工作 78 项。

四、进展缓慢事项（19 项）

1、力争年内实现蔚林化工成功上市,做好泓天威药业、中拓管道、宏业化工、绿能高科等企业的上市准备。（责任领导：常务副市长申延平，责任单位：市金融办）台账要求 6 月底实现蔚林化工上市；5 月 1 日前完成泓天威药业、中拓管道、宏业化工等企业改制；9 月底中拓管道上市申报材料上报证监会。截至 11 月底，蔚林化工在 11 月 2 日中国证监会发审会上首发上市未获通过，正在筹备再次申报工作；惠成化工、中拓管道已完成股份公司设立工作；泓天威药业、宏业化工等企业正在进行资产清查、财务审计等上市准备工作。

2、支持各县（区）引进符合条件的银行机构组建村镇银行，加快推进农村信用社改制为商业银行。（责任领导：常务副市长申延平，责任单位：市银监局、市金融办、市农信办）台账要

求村镇银行 10 月份挂牌开业，台前县农商行 6 月份挂牌开业。截至 11 月底，濮阳县成立鹤银村镇银行已获省银监局批复，将于 12 月份挂牌营业；台前县农信社改制商业银行已获中国银监会和省银监局批复，基本完成了开业前的各项准备工作，计划于 12 月初挂牌运行。

3、建成市体育馆，年底前投入使用。（责任领导：副市长邹东波，责任单位：濮阳职业技术学院）台账要求 11 月份室外配套工程完工，水电暖、强弱电消防智能设备安装完工。工程建设前期进展缓慢，责任单位已通过积极筹措资金，增加人力物力，倒排工期，交叉施工等多项措施，加快工程进度。截至 11 月底，主体工程已完工，广场土方平整基本完成，网架杆件组装接近尾声，玻璃幕墙东西立面完成龙骨安装，南北立面完成顶层以下主龙骨安装，石材幕墙东西立面基本完成石材挂设，南北立面石材正在挂设。

4、新建、改扩建一批城区中小学。（责任领导：副市长邹东波，责任单位：市教育局、油田教育中心）台账要求 8 月市十中初中部教学楼扩建项目开工，9 月市第二实验幼儿园教学综合楼竣工，10 月市特殊教育学校培智楼完成主体框架。截至 11 月底，市十中初中部教学楼项目因土地争议尚未办理规划手续；市第二实验幼儿园项目外墙涂料已完成，正在安装门窗；市特殊教育学校培智楼项目主体框架正在建设。

5、加快市产品质量综合检测实验楼建设，推进国家电光源质量监督检验中心项目建设。（责任领导：副市长王保华，责任单位：市质监局）台账要求10月1日前开工建设市产品质量综合检测实验楼。目前，建筑方案已通过审查，正在进行围墙建设，12月20日前完成设计和有关报建手续办理工作。

6、整合利用市文化艺术中心。（责任领导：副市长郭岩松，责任单位：市文广新局）台账要求7月底完成整合任务。因工程资料不齐全，施工手续不完备等因素影响了工程验收。目前文化中心涉及的27家建设单位已全部完成决算。

7、开工建设市杂技学校迁建项目。（责任领导：副市长郭岩松，责任单位：市文广新局）杂技学校迁址建设前期工作已准备就绪，待市委、市政府研究确定项目选址后，即可办理征地手续。

8、打通断头路工程。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市住建局）截至11月底，正就打通玉门路、帝丘路与油田协调，尚未开工；惠民路涉及的中原油田盟东小区部分围墙未拆除、换热站附属物未拆迁，跨马颊河桥南侧两道油田热力管线未移除。

9、市第二污水处理厂项目。（分包领导：市政协副主席孙永振，责任单位：市住建局）台账要求年底前完成征地及部分基础设施建设。截至11月底，已完成临时进厂道路路基800米。

10、完成工矿棚户区改造5200户、40万平方米。（责任领

导：副市长吴新普，责任单位：市住建局）根据省住建厅保障房建设考核任务，11月底前油田工矿棚户区改造项目应完成70栋楼基础施工。截至目前，仅完成30栋楼的基础施工。

11、全市在建房屋面积突破1000万平方米。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市住建局）台账要求12月底前完成工作任务。截至11月底，城区在建房屋面积为434.05万平方米，县区在建房屋面积为323.38万平方米，全市共计757.43万平方米，占工程任务的75.74%。

12、城市污雨水泵站建设。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市市政园林局）台账要求5月30日前全部开工建设，11月30日前完成设备安装，12月20日前竣工验收。目前，建设路雨水泵站水池基础混凝土、墙体钢筋绑扎已完成；黄河路雨水泵站水池浇筑、水池回填土已完成，配电室主体完成60%；任丘路雨水泵站基础混凝土、墙体钢筋绑扎已完成。

13、加快建设市污水处理厂脱氮改造二期工程。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市市政园林局）台账要求12月底前全部完成设备安装工作、土建工作及自控调试、设备联动、系统并网运行调试工作。因建设资金落实不到位以及前期设备招标两次流标，未能如期完成任务。目前，2号管线厂内部分已下入沟槽，3号、4号管线厂内部分正在施工。土建工程、工艺管线安装基本完成，正在制作设备。

14、濮范高速公路建成通车。（责任领导：副市长吴新普，

责任单位：市交通运输局）截至目前，路面底基层、基层基本完成，下面层完成 93.1%；中面层完成 93.1%；上面层完成 79.7%；交通工程完成 33.5%；防护工程完成 54.4%；房建工程完成 79.2%；绿化工程完成 70.8%。

15、加快濮阳县老城区改造,实现与中心城市在道路等市政设施方面的先期融合。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：濮阳县政府）台账要求年底前铁丘路东延、西延、中段改造及长庆路南延工程全部竣工。因前期拆迁难度较大、资金短缺、入秋以来雨水较多等天气因素，加之长庆路南延至目前尚无用地指标、土地报批难度较大，导致项目建设受阻，年内难以竣工。

16、推进市天然气公司等公益性事业单位改革。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市公用事业局）台账要求 12 月底前完成改制任务。但因改制工作需多个部门联动，且涉及多方利益，人员安置情况复杂，年内完成改制任务难度较大。

17、开工建设濮阳电信通信枢纽楼。（责任领导：副市长贾祖贫，责任单位：电信公司）台账要求 6 月底争取土地批复，12 月底完成规划许可和开工建设的相关手续，争取开工。截至 11 月底，相关材料已报省国土厅待批，但受土地指标限制，获批难度较大。

18、积极推进“三网”融合,加快 3G 网络建设。（责任领导：副市长贾祖贫，责任单位：电信公司、联通公司）台账要求电

信公司 10 月底完成 14 个移动基站的建设及开通；联通公司 6 月底完成 3G 基站 79 个，9 月完成 2G 网站 107 个，新建室内覆盖 41 个。由于省电信、联通公司调整计划，电信公司 14 个移动基站未建设；联通公司实际建成 78 个 3G 基站，开通 100 个 2G 基站，室内覆盖基站完成 33 处。

19、支持工业园区加快发展步伐，使其尽快成为对外开放的窗口和动力基地。（责任领导：副市长贾祖贫，责任单位：工业园区管委会）台账要求 9 月底完成工业园区污水处理厂 BOT 招标工作。截至 11 月底，确定 12 家投资商进入 BOT 备选，并对重点投资商进行了考察，合同仍未签订。

五、未完成事项（8 项）

1、蓝宝石温泉生态休闲度假园。（分包领导：市人大主任李朝聘，责任单位：濮上生态园区管理局）10 月 15 日为签订合同的最后期限，截至目前，尚未与投资方签订合同。

2、完成中小学校舍安全工程。（责任领导：副市长邹东波，责任单位：市教育局、油田教育中心）台账要求 11 月底竣工。目前，市特殊学校教学综合楼、市第二高中女生宿舍楼已竣工，市实验中学北教学楼、市子路小学教学楼基本完工，油田四小教学楼、油田五中教学楼、油田五小教学楼、油田十中教学楼正在安装门窗。

3、濮阳新区路网建设项目。（分包领导：正市长级干部陈凤喜，责任单位：市市政园林局）台账要求 10 月底除卫都路外

的 8 条道路建成通车。截至 11 月底，开州路北延、历山路北延和濮上路北延道路主体工程已完工；卫都路因补偿款未到位，尚未清表；卫河路（中原路至卫都路）、昆吾路（中原路至卫都路）等道路仍在施工。

4、东南片区路网建设项目。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市住建局）台账要求 10 月底建成通车。目前，长庆路南延工程涉及的马呼屯村 117 户民房未拆迁；石化东路工程涉及的高压线杆未移除；胜利路东延工程拟与油田共建，市住建局正与中原油田协调制定建设方案。

5、启动油区土地污染治理工作。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市国土局）截至 11 月底，保证金的标准核定、缴存办法基本确定，治理恢复示范区建设的施工工艺及资金申请等准备工作基本完成。已指定缴存账户，待中石化集团批复后中原油田即可缴纳保证金。

6、实施马颊河、濮水河、第三濮清南干渠综合整治。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市住建局、市水利局、市市政局、市环保局）台账要求 10 月底完成马颊河、濮水河、第三濮清南干渠的综合整治。由于沿线居民生活污水和部分企业污水直接排入，导致治理难度加大，前期工程主要以保洁为主，没有从根本上解决河道污染问题，综合整治效果不佳。

7、加快农村电网改造升级。（责任领导：副市长贾祖贫，责任单位：市供电公司）台账要求 11 月 15 日完工。截至 11 月

底，35 千伏、10 千伏及以下工程全部竣工；110 千伏圣源二期工程竣工；110 千伏李信工程由于征地、阻工等原因进展缓慢，目前土建电气设备基础已完成，即将开始安装。

8、开工建设濮阳移动通信分公司生产楼、综合办公楼。（责任领导：副市长贾祖贫，责任单位：移动公司）台账要求 11 月底开工建设。目前，已缴纳土地出让金，并与市国土资源局签订《国有土地出让合同》，正准备围墙施工。

六、方案调整事项（1 项）

商检办事处年内建成投用。（责任领导：副市长郭岩松，责任单位：市商务局）因出入境检验检测专业技术设备对环境、空间等要素要求较高，省出入境检验检疫局不同意我市提出的“边租房办公、边施工建设”的方案，目前项目仍处于停滞状态。

二〇一一年十二月十二日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直各单位

市委市政府督查局

2011 年 12 月 13 日印发

（共印 100 份）