

督查工作通报

濮督通〔2012〕2号

市政府综合台账 1 至 12 月份完成情况通报

2011 年度，纳入市政府综合台账的工作任务共计 223 项，其中，经济指标 17 项，重点项目 81 项，重点工作 125 项。一年来，各级各部门围绕“二三五”奋斗目标，以持续开展“一创双优”活动为动力，自我加压，赶超发展，各项任务扎实推进。截至 12 月底，累计完成 179 项，基本完成 31 项，未完成 13 项，具体情况如下：

一、已完成 179 项，占工作任务的 80.2%（见附表）

二、基本完成 31 项，占工作任务的 14%

1、力争年内实现蔚林化工成功上市,做好泓天威药业、中拓管道、宏业化工、绿能高科等企业的上市准备。（责任领导：常务副市长申延平，责任单位：市金融办）目前，蔚林化工正

在筹备再次申报工作；惠成化工、中拓管道已完成股份公司设立工作；泓天威药业、宏业化工等企业正在进行资产清查、财务审计等上市准备工作。

2、年内引进股份制银行 1 家以上。（责任领导：常务副市长申延平，责任单位：市银监局）台账要求年底完成引进股份制银行任务。目前，已出台了《濮阳市银行业金融机构考核奖励办法》和“促进金融业发展的政策和措施”，但由于股份制银行设立分支机构要求全市存款余额超千亿,GDP 超千亿，我市两项指标均达不到，现正与有关银行进行洽谈。

3、推进濮阳新区水库(引黄调节水库)建设。（责任领导：副市长郑实军，责任单位：市水利局）台账要求 10 月开工，完成征地及 30%土方工程，完成投资 4 亿元。目前，前期工作已全部完成，土地报征组件已通过省国土厅审查，正在落实用地指标，部分地块正在进行附着物清点。根据重点项目周例会精神，该项目纳入濮阳新区统一规划、建设和管理，市水利局现正整理资料，与新区进行交接。

4、实施金堤河干流二期综合治理。（分包领导：市纪委书记阮金泉，责任单位：市水利局）台账要求 12 月底完成 12 座生产桥重建，完成投资 5000 万元。目前，5 座桥的主体工程已竣工，6 座桥建设正在收尾，共完成土方 170 多万方，砼 1.87 万方，钢筋 3100 吨，完成投资 1.16 亿元。

5、实施“5+3”林业工程,完成植树 2024 万株,工程造林 16

万亩。（责任领导：副市长郑实军，责任单位：市林业局）今年冬季累计植树 295.97 万株，全年共植树 2028.97 万株。现正组织开展幼树越冬管护工作。

6、继续在适宜地区推进农村沼气建设，全年新增户用沼气 6000 户以上，新建 16 处大中型沼气工程、16 个乡村沼气服务网点。（责任领导：副市长郑实军，责任单位：市农业局）目前，新增沼气用户 6000 户，但因天气因素，仍有部分工程尚未连接入户，目前正在进行扫尾；建成沼气工程 16 处，建设村级沼气服务站 16 处，组织开展沼气技术培训 16 期，基本完成目标任务。

7、建成市体育馆，年底前投入使用。（责任领导：副市长邹东波，责任单位：濮阳职业技术学院）台账要求 12 月底体育工艺配套完工，调试收尾，竣工验收。目前，主体工程基本完成，正在进行附属工程。

8、新建、改扩建一批城区中小学。（责任领导：副市长邹东波，责任单位：市教育局、油田教育中心）目前，市实验中学综合楼项目已经竣工；市第二实验幼儿园项目正在做收尾工作；市特殊教育学校培智楼项目外墙保温已完成，窗户已安装，正在做内粉。

9、做好中心城市提升工程市级领导分包路段（大庆路）有关工作。（责任领导：副市长邹东波，责任单位：宣教文卫系统）目前，大庆路门店前自修、自建斜坡已全部拆除，

柏维宾馆亮化已完成，加彩钢空调罩工作正在进行，确定的各项提升任务基本完成。

10、做好中心城市提升工程市级领导分包路段（文化路）有关工作。（责任领导：副市长王保华，责任单位：华龙区政府）果皮箱由中原油田相关部门统一定制，元月上旬安放；供热管道需供暖期过后改造，其它部分基本改造完毕。

11、开工建设市杂技学校迁建项目。（责任领导：副市长郭岩松，责任单位：市文广新局）台账要求年底前开工建设。目前学校迁建前期工作已就绪，市委、市政府将学校新址定在濮阳职业教育园区，待确定项目选址后，即可办理新校址征地手续，开工建设。

12、中国濮阳国际杂技文化产业园。（责任领导：副市长郭岩松，责任单位：市文广新局）台账要求12月底完成新征地手续和园区规划设计。目前，项目立项和可研报告已报市发改委备案，项目选址和建设要求已明确。

13、改扩建市殡仪馆。（责任领导：副市长郭岩松，责任单位：市民政局）目前，项目招标控制价已通过市财政局审批，市发改委对项目初步设计正在审批，正在垒砌馆区围墙。

14、做好中心城市提升工程市级领导分包路段（江汉路、古城路）有关工作。（责任领导：副市长郭岩松，责任单位：市规划局、华龙区政府、中原油田等）江汉路提升工程门头牌匾安装、清除台阶斜坡等已完成，尚有一层门面台阶更换贴面

材料、兴隆小区北墙外地面硬化等 3 项未完成；古城路提升工程已全部完成。

15、全面改造颐和路、桃园路等支背小巷。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市市政园林局）台账要求 12 月 20 日前完成全部支背小路建设任务。目前，卫波路、桃源路、安康路、支重路、安泰路、九中西南侧小路已经完工；戚城公园西侧小路、德馨园规划小路、颐和路主路面已完工。

16、城市污雨水泵站建设。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市市政园林局）台账要求 12 月 20 日前竣工验收。目前，黄河路雨水泵站基本完工；建设路、任丘路雨水泵站水池浇筑基本完成。

17、濮范高速公路建成通车。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市交通运输局）截至目前，路基石方、涵洞、通道、桥梁基桩、立柱和梁板预制等主体工程已完工，油面铺设基本完成。

18、加快中原油田文 96 地下储气库建设。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市发改委）台账要求 12 月底完成注采工程。目前，注采站已经完成；钻井完工 14 口，占总量 100%，清丰注采站至文 96 注采站输气线路及配套设施施工正在进行。

19、加快建设市污水处理厂脱氮改造二期工程。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市市政园林局）台账要求 12

月底前完成土建工作和设备安装及调试工作。目前，主体工程已完工，工艺管线基本安装完毕，设备已采购，待运抵后即可安装调试。

20、改造危桥 14 座。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市交通运输局）台账要求 11 月底前项目完工。目前，除濮阳县 2 座尚未吊装桥板外，其余 12 座桥均已完成主体施工。

21、经济适用住房竣工 20 万平方米。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市房地产管理中心）台账要求 10 月底项目竣工验收。目前，建设新村 10 万 m²、盟城新区 4.5 万 m²、阳光丁香园 8.3 万 m²均已完成主体施工。

22、积极推进濮阳新区规划编制工作。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市发改委、市规划局）台账要求争取 11 月底前新区获省批复。12 月 1 日，市发改委就新区重新划定的范围向市主要领导进行了汇报，并将修改后的新区建设方案上报省发改委。下一步需要市主要领导与省领导、省发改委沟通衔接，以促使濮阳新区尽快列入省政府常务会议事日程。

23、加快濮阳县老城区改造,实现与中心城市在道路等市政设施方面的先期融合。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市发改委、市规划局）台账要求年底前全部竣工。目前，铁丘路东延工程完成投资 7000 多万元，水泥土基层、稳定层基本完工；沥青路面铺设完成 1100 米；铁丘路西延工程完成投资

3000 多万元，雨水工程、路床开挖已完成；长庆路南延工程完成投资 2000 多万元，铺设雨水管道 1650 米，开挖路床 600 米，灰土基层完成 500 多米，水泥稳定层完成 300 米。

24、推进市天然气公司等公益性事业单位改革。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市公用事业局）台账要求 12 月底前完成改制任务。目前，《改制实施方案》、《职工安置方案》已经职工代表大会通过；正与华润集团就出资比例、股权比例进一步洽谈。

25、启动油区土地污染治理工作。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市国土局）截至 12 月底，保证金的标准核定、缴存办法基本确定，治理恢复示范区建设的技术工艺及资金申请等准备工作基本完成。缴存账户已指定，但中原油田认为需向中石化总公司请示，在得到书面回复前暂缓缴纳保证金，故保证金尚未缴存指定账户。

26、开工建设濮阳移动通信分公司生产楼、综合办公楼。（责任领导：副市长贾祖贫，责任单位：移动公司）台账要求 11 月底开工建设。目前，已签订土地出让合同，正在准备建设围墙。

27、建成永金化工 20 万吨乙二醇项目。（责任领导：副市长贾祖贫，责任单位：市发改委）目前已达到机械竣工条件。

28、加快农村电网改造升级。（责任领导：副市长贾祖贫，责任单位：市供电公司）目前已完成投资 1.68 亿元，35 千伏、

10 千伏及以下工程全部竣工。110 千伏圣源二期工程竣工；110 千伏李信工程进行设备安装。

29、积极推进“三网”融合,加快 3G 网络建设。（责任领导：副市长贾祖贫，责任单位：电信公司、联通公司）由于省移动、电信、联通公司调整计划，移动公司完成了 TD 全网优化，TD 五期工程全部完工；电信公司 14 个移动基站未建设；联通公司实际建成 78 个 3G 基站，开通 100 个 2G 基站，室内覆盖基站完成 33 处。

30、支持工业园区加快发展步伐，使其尽快成为对外开放的窗口和动力基地。（责任领导：副市长贾祖贫，责任单位：工业园区管委会）目前，首期路网工程已全面通车；工业大道项目基本完工；污水处理厂项目已经移交市政府重新选择责任单位，市政府提出扩大污水处理厂收水范围，园区已经收集相关资料，正在与省规划院对接，修改项目可研报告；港台产业园正与台北内湖科技园理事会、菲律宾华商总会和深圳侨商协会商洽合作事宜。

31、做好中心城市提升工程市级领导分包路段（安泰路、卫河路、颐和路、惠民路）有关工作。（责任领导：副市长贾祖贫，责任单位：经贸系统）目前，已完成怡馨家园、安泰路两侧门头牌匾更新等 17 项提升工作，其它正在按台账推进。

三、未完成 13 项，占工作任务的 5.8%

1、蓝宝石温泉生态休闲度假园。（分包领导：副市长吴

新普，责任单位：濮上生态园区管理局）由于开发商要求苛刻，项目已调整。

2、泓天威药业生物科技园。（责任领导：副市长王保华，责任单位：开发区管委会）台账要求 12 月底前完成征地。目前省国土厅正在对该批次用地报件进行审核。

3、中原特车与中航集团合作。（责任领导：副市长郭岩松，责任单位：市发改委）台账要求积极推动双方洽谈开发特种车辆项目。市领导已多次与中航集团对接，目前尚未得到回复。

4、商检办事处年内建成投用。（责任领导：副市长郭岩松，责任单位：市商务局）该项目仍处于停滞状态，等待出台新的建设规划。

5、现代商贸广场项目。（责任领导：副市长郭岩松，责任单位：市商务局）台账要求争取 12 月底开工。因市国土部门核定地价为每亩 252 万元，项目单位嫌地价太高，市商务局已就此问题向市政府请示，尚未批复。

6、打通断头路工程。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市住建局）台账要求年底前完成建设任务。目前，古城路西延工程已建成通车；石化中路工程已完成拆迁补偿 400 万元，沟槽开挖 88.6%，完成污雨水管道敷设 88.6%，路床开挖 70%；

惠民路已完成拆迁补偿 365 万元，涉及地方的拆迁工作已完成，

涉及油田的拆迁工作正在协调，施工单位已全面进场，正进行测量放线、垃圾清运等前期准备工作；玉门路、帝丘路目前尚未开工，有关事宜正与油田协调，已形成初步意见。

7、东南片区路网建设项目。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市住建局）台账要求 10 月底建成通车。目前，长庆路的建设路至石化路段铺设水稳 61.8%，石化路至电厂路段排水工程完成 16.1%；石化东路排水工程完成 88.8%；胜利东路具体建设事宜仍在与油田协商。

8、濮阳新区路网建设项目。（分包领导：正市长级干部陈凤喜，责任单位：市市政园林局）台账要求 10 月底除卫都路外的 8 条道路建成通车。截至目前，开州路北延、历山路北延和濮上路北延主体已完工。卫河路北延排水工程完成 80%，沥青面层完成铺设 82.4%；昆吾路北延排水工程完成 90%，沥青面层铺设完成 49.7%；开德路排水工程完成 90%，铺设沥青面层完成 11.7%；五一路西延排水工程完成 35%；绿城路改造排水工程完成 90%，铺设水稳、沥青面层 1823 米（单幅）；濮水路排水工程完成 55%；卫都路华龙区段拆迁补偿工作正在进行。

9、市第二污水处理厂项目。（分包领导：市政协副主席孙永振，责任单位：市住建局）台账要求年底前完成征地及部分基础设施建设。项目资金已于 12 月 13 日到账，目前，临时进厂道路水稳层已做完。

10、实施马颊河、濮水河、第三濮清南干渠综合整治。（责任领导：副市长吴新普，责任单位：市住建局、市水利局、市市政园林局、市环保局）台账要求 10 月底完成马颊河、濮水河、第三濮清南干渠的综合整治。由于沿线居民生活污水和部分企业污水直接排入，导致治理难度加大，前期工程主要以保洁为主，没有从根本上解决河道污染问题，综合整治效果不佳。

11、晟原石化年加工 20 万吨干气综合利用项目。（责任领导：副市长贾祖贫，责任单位：工业园区管委会）台账要求 12 月底前完成前期手续以及厂区基础设施建设。目前，项目完成备案程序，工业园区正在规划选址。

12、开工建设濮阳电信通信枢纽楼。（责任领导：副市长贾祖贫，责任单位：电信公司）台账要求 12 月底前完成规划许可和开工建设相关手续，争取开工。目前，土地相关审批材料报省待批。

13、中油科技工业园。（责任领导：副市长贾祖贫，责任单位：市工信局）台账要求争取 12 月份完成征地。目前项目已进入环评程序，因项目产业与土地类型不符，不符合环评要求，园区正在与企业商议更换土地。

二〇一二年一月八日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 1 月 9 日印发

（共印 100 份）