

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕40号

市政府综合台账 1 至 4 月份进展情况通报

2012 年，纳入市政府综合台账的工作任务共 187 项，其中经济指标 13 项，重点工作 99 项，重点项目 75 项。进入第二季度以来，各责任单位抓住当前有利时机，立足早干、快干、多干，注重项目运作，强化督导检查，狠抓措施落实，各项工作呈现出持续向好的发展态势。截至 4 月 30 日，**已完成工作任务 5 项**（其中 4 月份新增 1 项），占任务总数的 2.7%；正在推进 176 项，占任务总数的 94.1%；因手续办理、土地征迁等前期工作未完成节点任务、**进展缓慢 5 项**，占任务总数的 2.7%；方案调整 1 项，占任务总数的 0.5%。1 至 3 月份进展缓慢的 4 项任务中，3 项赶上了时间节点，1 项进展依旧缓慢。具体情况如下：

市政府综合台账 1 至 4 月份进展情况统计表

责任领导	工作任务				已完成	正在推进	进展缓慢	方案调整
	总数	经济指标	重点工作	重点项目				
合 计	187	13	99	75	5	176	5	1
申延平	28	5	18	5	1	27	0	0
郑实军	30	1	18	11	0	29	1	0
邹东波	12	0	8	4	0	12	0	0
王保华	17	1	12	4	1	21	0	0
郭岩松	22	3	12	7	1	21	0	0
沈运田	16	1	6	9	0	15	▲1	0
吴新普	47	0	16	31	2	42	2	1
贾祖贫	15	2	9	4	0	14	1	0

注：标▲为 1 至 3 月份进展缓慢事项

一、已完成工作任务 5 项

1. 创新产业集聚区观摩考评机制，完善基础设施、入驻项目、项目质量、投产达效等考评办法。（责任领导：申延平，责任单位：市发改委，完成时限：4 月 20 日）已于 3 月底提前完成。

2. 年内实现被征地农民社会保障全覆盖。（责任领导：王保华，责任单位：市人社局，完成时限：3 月 31 日）已于 3 月底提前完成。

3. 年内争取把黄河旅游观光带纳入河南省大黄河之旅规划。（责任领导：郭岩松，责任单位：市旅游局，完成时限：6 月 30 日）已于 3 月底提前完成。

4. 现有绿地（综合办公区、颐和广场）、道路（胜利路、人民路、建设路、石化路、濮上路）绿化提升。（责任领导：吴新普，责任单位：市市政园林局，完成时限：5月31日）已于3月底提前完成。

5. 高速引路西段（收费站广场—濮水路）两侧风景林带改造及收费站广场—三千渠段北侧风景林加宽70米建设。（责任领导：吴新普，责任单位：市市政园林局、开发区，完成时限：6月30日）台账要求6月30日完成全部苗木栽植及养护工作。截至4月30日，该工程已全部完工，共栽植乔木1.7万余株，灌木4.3万余株，地被模纹3万余平方米，属提前完成事项。

二、正在推进 176 项（略）

三、进展缓慢任务 5 项

1. 开工建设投资 5.2 亿元的豫粮集团濮阳粮食产业园区。（责任领导：郑实军，责任单位：市粮食局）台账要求 4 月 30 日前完成皇甫国家粮食储备库资产评估、企业改制，注册“豫粮集团濮阳粮食产业园有限公司”。截至 4 月 30 日，项目用地尚未完成评估；皇甫国家粮食储备库的资产评估未得到豫粮集团认可，正待重新评估；豫粮集团首批 2000 万元的注册资金未获省国资委批复，待资金到位后方可注册公司。

2. 天方药业公司濮阳医药物流配送中心项目。（责任领导：沈运田，责任单位：市国资委）台账要求 5 月 31 日开工建设。1 至 3 月份，该项工作进展缓慢。截至 4 月 30 日，项目已完成

备案手续，用地选址已初步确定，等待开发区用地联审联批会议研究，整体进展仍然缓慢。

3. 完成站前路西延、文化路北延任务。（责任领导：吴新普，责任单位：市住建局、市政府投资办）台账要求 3 月 31 日开工建设。截至 4 月 30 日，文化路北延环评、立项、造价咨询、监理、施工招标已完成。拆迁工作进展缓慢，仅完成清点核算。站前路西延工程西段正在施工，污水管沟已开挖 90 米；中段正在编制补偿安置方案；东段正在进行清点，整体进展缓慢。

4. 建设站前广场。（责任领导：吴新普，责任单位：市人防办、华龙区）台账要求 4 月 20 日做好项目开工前的准备工作；完成场地清表、规划、设计工作。截至 4 月 30 日，已完成站前广场景观设计方案修改，地下人防工程施工图，工程清单，并发布了招标公告。但目前广场范围内尚有 9 户民宅及部分树木未清除，场地清表工作进展缓慢。

5. 全市规模以上工业增加值增长 19%。（责任领导：贾祖贫，责任单位：市工信局、市发改委、市统计局）据统计，1 至 4 月份全市规模以上工业增加值约增长 18%，低于任务要求 1 个百分点，属进展缓慢事项。

四、方案调整 1 项

1. 加快推进数字城管工作。（责任领导：吴新普，责任单位：市城管局、移动公司）台账要求 4 月 30 日完成硬件、软

件及系统集成招标工作。截至 4 月 30 日，数据普查、数据监理和系统监理三个项目已完成招标工作。但 4 月 7 日市土地规划建设项目审批联席会未批准该项目用地，需重新选址。

第二季度是各项工作推进的关键阶段，能否实现时间过半、任务过半，事关全年目标任务的顺利完成。尤其是重点项目建设，第二季度进展情况直接决定着年内能否投产达效，进而影响全市经济社会发展的速度和质量。各责任单位要从濮阳赶超发展的大局出发，围绕台账确定的目标任务和工作标准，紧扣节点要求，自觉增强责任意识和时间观念，千方百计抓落实，凝心聚力促发展，确保第二季度各项工作取得明显成效。

市委市政府督查局

2012 年 5 月 7 日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012年5月8日印发

（共印100份）