

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕49号

市重点项目建设第2次周调度会议决定事项 落实情况通报

市重点项目建设第2次周调度会议召开后，市委市政府督查局及时分解立项，建立台账，并进行了跟踪督查。具体落实情况如下：

一、提出我市落实省政府《关于促进中心商务功能区和特色商业区发展的指导意见》的发展规划

2月8日，市发改委已将省政府《关于促进中心商务功能区和特色商业区发展的指导意见》（豫政〔2012〕17号）文件转发各县（区），并召开会议安排部署中心商务区和特色商业区发展规划编制等重点工作。根据省发改委要求，市发改委先期着手开展了市中心商务区和华龙区特色商业区的发展规划

编制工作，3月上旬完成规划初稿。市发改委多次与市规划、国土、商务、环保等部门沟通衔接，先后3次赴省汇报，并于5月12日邀请省、市有关专家召开规划初审会，进一步修改完善规划内容。6月2日，《华龙区特色商业区发展规划》获省规划专家评审会通过。目前，《市中心商务区发展规划》正在积极协调解决与城市总规、土地规划的“三规合一”问题。

二、争取年底前开工建设龙丰热电 2×600MW 机组项目

省发改委《关于开展河南濮阳龙丰热电 2×60 万千瓦机组上大压小工程前期工作的请示》（豫发改能源〔2011〕2390 号）已上报国家能源局待批复。项目单位已委托国电环境保护研究院编制环境影响评价报告，市环境监测站已对项目环评所需的环境现状进行了监测，地震安全性评估报告尚未编制。

三、德商高速公路（范县段）项目 6 月底前、南林高速东延至豫鲁省界段项目 10 月底前、范台梁高速公路项目 12 月底前开工建设

一是德商高速公路项目。项目工程可行性研究报告、环境影响评价、地震安全性评估、初步设计、施工图设计等均获省批复；项目勘测定界和附着物清点工作已全部完成；招标人报价已报省交通运输厅，预计本周可批复；土地组件工作正在有序推进，预计本周可上报市国土资源局。

二是南林高速东延至豫鲁省界段项目。截至 6 月 3 日，土地预审、文物保护、地震安全性评价已分别获省批复。项目可研报告及环境评价、地质灾害评估、水土保持评估、规划

选址意见等已通过专家组评审，目前正根据专家组意见进行修改完善，预计 6 月中旬可完成各项前置审批事项，7 月中旬可完成可研报告批复。

三是范台梁高速公路项目。该项目已正式列入《河南省公路水路交通运输“十二五”发展规划》。为加快推进项目各项工作，市政府成立了建设指挥部，市交通运输局成立了专门的工作机构，并委托中国公路工程咨询公司进行工程可行性研究。5 月 29 日，吴新普副市长带领有关人员与山东省进行了协商，山东省交通运输厅明确表示要加快推进该项目建设，并商定与济宁市政府共同向山东省政府请示，以进一步加快项目前期工作。

四、尽快获省批复《濮阳新区建设总体规划》

5 月 21 日下午，省政府第 103 次常务会议原则通过《濮阳新区建设总体方案》。根据会议要求，省发改委会同我市对《濮阳新区建设总体方案》进行了修改完善，待省政府批复。

五、尽快获省批复《濮阳市建设中原经济区濮范台扶贫开发综合试验区建设总体方案》

6 月 1 日，省发改委已将《濮阳市建设中原经济区濮范台扶贫开发综合试验区总体方案》发至省直各有关厅局征求意见，我市于 6 月 1 日下午召开专题会议，安排市直 28 个部门到省有关部门进行对接，确保方案所提的各项政策获得通过。

六、确定 2012 年濮阳市第一批重点项目名单

市发改委、市政府重点办在征求各县（区）、市直有关部

门意见的基础上，对 2012 年全市第一批重点项目涉及的开竣工时间、建设内容和规模、概算投资、年度投资计划及形象进度等内容进行了修改完善，于 2 月 9 日下发了《关于印发 2012 年濮阳市第一批重点项目建设名单的通知》，共确定项目 252 个，概算投资 1491.74 亿元，年度计划投资 515.16 亿元。其中，工业项目 105 个，农业项目 15 个，城建项目 67 个，社会事业项目 24 个，交通能源项目 18 个，商贸项目 23 个。

七、提出校安工程实施学校个数、投资规模等事项具体意见

市教育局、市油田教育中心已提出了校安工程具体意见，确定了市一中、市七中、市一实小、市二实小、市油田二小、市油田十三中、市油田十七中和市油田十八中等 8 所学校为今年校安工程实施学校，总投资 1.38 亿元。其中，校舍建设资金 1.29 亿元，附属设施工程资金 866 万元，预计 6 月 15 日至 30 日全部开工建设。目前，各学校开工准备工作基本就绪。

八、G106 北段（豫冀交界至范辉高速公路）改建项目涉及的迁移房建设、征地拆迁等工作务必于 3 月份开始，确保今年全线开工建设

该项目全长 51.6 公里，已完成单幅表土、垃圾清除 28.3 公里；路基挖方、填方均已完成单幅 19.4 公里；软基处理已完成 6.2 公里。桥涵工程正在进行基坑开挖、基底处理及基础浇筑作业。因麦收、拆迁等因素影响，尚有 23.3 公里路段未开工建设。

九、范辉高速公路东端至台前县城连接线项目建设

目前，路基土方已全部完成，正在进行水泥石灰土底基层、冷再生旧路面和桥涵工程施工。其中，水泥石灰土已完成 37.5 万平方米，占工程量的 59.5%；冷再生旧路面已完成 2.61 万平方米，占工程量的 40%；桥涵已完成工程量的 60%。

十、S101 郑吴线市城区段公路改建项目

该工程自 2011 年 11 月 6 日开工建设以来，累计完成路基土方 22.3 万立方米，占开工路段工程量的 51%；路基工程完成 5.3 公里，占开工路段里程的 39%；桥梁桩基础完成 5 座，占总合同工程量的 83%；完成桥梁下部 4 座，占总合同工程量的 66.7%。中原路至濮范高速段（6.3 公里）已完成灰线定界、村土地勘界、勘测设计和沿线坟墓迁移等工作。根据 4 月 17 日市长办公会议精神，该段麦收后方可施工。濮范高速至清丰县界段（6 公里）除王什大街 400 米没有开挖外，其余 5.6 公里路基已全部完成。清丰县段（7.7 公里）已完成清表 6.7 公里，开挖路槽 6 公里，路床底处理 4 公里。因柳格乡店上村、赵家村村民阻工以及军事光缆迁改影响，仍有 3.5 公里路段不能进地施工。

十一、农村公路建设项目

一是省下达改造道路 150 公里、改造危桥 500 延米计划项目。累计完成投资 3148.5 万元，共计 38 个项目已进地开工，开工里程 105.69 公里。其中，县乡道项目开工 22 个，里程 88.89 公里，完成投资 2482 万元；村道项目开工 10 个，里程 16.8 公

里，完成投资 381 万元；危桥改造开工 6 座，完成投资 285.5 万元。

二是市下达农村公路改造提升 300 公里计划项目。3 月 16 日，市委市政府领导清丰县调研办公会议决定，300 公里农村公路项目全部落实在清丰县、南乐县。目前，市交通运输局正在制定详细的投资建设方案，预计 6 月底前全面开工建设。

十二、出台市委市政府主要领导深入县区现场办公机制

2 月 11 日，市委办公室、市政府办公室联合印发了《关于市委市政府主要领导深入县区现场办公有关事宜的通知》（濮办〔2012〕8 号），对市领导现场办公会议内容、议题提交与审定、时间地点和参加人员等事项进行了明确。

市委市政府督查局

2012 年 6 月 11 日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 6 月 11 日印发

（共印 100 份）