

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕57号

2012年市政府综合台账上半年进展情况 通报

2012年,纳入市政府综合台账的工作任务共187项,其中经济指标13项,重点工作99项,重点项目75项。围绕台账确定的工作任务,各级、各部门坚持“持续求进、奋力赶超”的总基调,以持续开展“一创双优”活动为动力,立足早干、快干、多干,抢抓发展机遇,注重科学运作,强化督查落实,各项工作呈现持续向好的发展态势。特别是三项重点工作百日攻坚行动开展以来,各责任单位进一步提振精神、加压奋进,有效推进了经济社会各项事业科学发展、务实发展、赶超发展。截至6月30日,市政府综合台账已完成工作任务15项(其中6月份完成6项),占任务总数的8.02%;完成时间过半、任务过

半 152 项，占任务总数的 81.28%；进展缓慢 11 项，占任务总数的 5.88%；时间节点下半年开始 7 项，占任务总数的 3.74%；方案调整 2 项，占任务总数的 1.07%。具体情况如下：

2012 年市政府综合台账上半年进展情况统计表

责任领导	工作任务				已完成	正在推进	进展缓慢	方案调整	下半年任务
	总数	经济指标	重点工作	重点项目					
合 计	187	13	99	75	15	152	11	2	7
申延平	28	5	18	5	3	24	0	0	1
郑实军	30	1	18	11	1	25	2	0	2
邹东波	12	0	8	4	0	11	0	0	1
王保华	17	1	12	4	2	13	1	0	1
郭岩松	22	3	12	7	1	19	1	0	1
沈运田	16	1	6	9	1	14	1	0	0
吴新普	47	0	16	31	6	34	4	2	1
贾祖贫	15	2	9	4	1	12	2	0	0

一、已完成工作任务 15 项

1. 创新产业集聚区观摩考评机制，完善基础设施、入驻项目、项目质量、投产达效等考评办法。（责任领导：申延平，责任单位：市发改委，完成时限：4 月 20 日）已于 3 月底提前完成。

2. 完成《中原经济区濮阳规划建设方案》，争取尽早获批。（责任领导：申延平，责任单位：市发改委，完成时限：11 月 30 日）6 月 19 日，市委办公室、市政府办公室正式印发实施，该项任务提前完成。

3. 建成投产永金化工 20 万吨乙二醇项目。（责任领导：申延平，责任单位：市发改委，完成时限：6 月 30 日）1 至 6 月份完成投资 14277 万元，累计完成 117047 万，项目已建成投产。

4. 完成绿色庄园杂技表演馆升级改造。（责任领导：郑实军，责任单位：市濮上园管理局，完成时限：6 月 30 日）截至 6 月 30 日，门窗安装、化妆间装修完工，项目如期完成建设任务。

5. 年内实现被征地农民社会保障全覆盖。（责任领导：王保华，责任单位：市人社局，完成时限：3 月 31 日）已于 3 月底完成。

6. 加大事业单位人事制度改革力度。（责任领导：王保华，责任单位：市人社局，完成时限：6 月 30 日）事业单位岗位设置管理数据库已建立，信息化覆盖率达到 80%以上，完成既定目标。

7. 年内争取把黄河旅游观光带纳入河南省大黄河之旅规划。（责任领导：郭岩松，责任单位：市旅游局，完成时限：6 月 30 日）已于 3 月底提前完成。

8. 加快大庆市场建设进度。（责任领导：沈运田，责任单位：市市场发展服务中心、华龙区，完成时限：12 月 31 日）截至 6 月 30 日，两栋楼七层已浇筑完毕，八层钢筋绑扎完毕，提前完成年度目标任务。

9. 现有绿地（综合办公区、颐和广场）、道路（胜利路、

人民路、建设路、石化路、濮上路)绿化提升。(责任领导:吴新普,责任单位:市市政园林局,完成时限:5月31日)已于3月底提前完成。

10. 高速引路西段(收费站广场—濮水路)两侧风景林带改造及收费站广场—三千渠段北侧风景林加宽70米建设。(责任领导:吴新普,责任单位:市市政园林局、开发区,完成时限:6月30日)已于4月底提前完成。

11. 完成中原路与京开大道转盘改造工程。(责任领导:吴新普,责任单位:市市政园林局,完成时限:5月30日)已于5月底完成。

12. 濮阳新区路网绿化建设(濮上路、开州路绿化建设,历山路、卫河路行道树栽植)。(责任领导:吴新普,责任单位:市市政园林局,完成时限:5月31日)已于5月底完成。

13. 年内完成建成区主干道两侧主要建筑、大型公共建筑、高层建筑、标志性建筑、公园、广场亮化工程。(责任领导:吴新普,责任单位:市住建局、市设计院、市市政园林局、华龙区、开发区,完成时限:10月31日)已于5月底提前完成。

14. 完成开州路、濮上路、昆吾路、卫河路、历山路、濮水路北延续建及开德路续建、绿城路改造任务。(责任领导:吴新普,责任单位:市市政园林局、华龙区、开发区,完成时限:6月30日)截至6月30日,除濮水路北延因130余米军用光缆未迁移报请市政府延缓施工外,开州路、濮上路、昆吾

路、卫河路、历山路和开德路、绿城路 7 条道路全部建成通车。累计开挖污雨水沟槽 72097 米，铺设管道 72385 米，路床开挖 39722 米，水泥石灰土 42375 米，水稳 37024 米，沥青面层 37302 米。

15. 启动机动车尾气治理工作。（责任领导：贾祖贫，责任单位：市环保局，完成时限：5 月 5 日）已于 5 月底完成。

二、正在推进 152 项（略，见附表）

三、进展缓慢任务 11 项

1. 开工建设引黄入冀补淀工程。（责任领导：郑实军，责任单位：市水利局、黄河河务局）台账要求 6 月 30 日前完成可研报告审批等工作。截至 6 月 30 日，可研报告已编制完成，正由水利部水工总院审查。河北省与黄委会正在就供水量和供水时间的一些细节进行磋商。整体进展缓慢。

2. 开工建设南水北调支线工程及配套水厂管网。（责任领导：郑实军，责任单位：市水利局、市公用事业局）台账要求 5 月 31 日前开工建设。截至 6 月 30 日，我市负责的配套工程前期工作已全部完成，初步设计已上报省发改委，尚未获批。因该工程是省管项目，濮阳市南水北调办作为代建机构无权决定开工事宜，整体进展缓慢。

3. 建成市产品质量综合检测实验楼暨国家电光源质检中心。（责任领导：王保华，责任单位：市质监局）台账要求 5 月 20 日前开工建设。该项目 6 月 25 日工程开标，确定施工单位；6 月 29 日举行奠基仪式后无实质性进展。

4. 年内开工建设现代商贸广场。（责任领导：郭岩松，责任单位：市商务局）台账要求 6 月 10 日前完成征地手续，6 月 30 日前动工建设。截至 6 月 30 日，项目用地已挂牌出让。为确保投资方成功摘牌，市商务局向市政府请示采取针对性措施，尚未获市政府批复。

5. 天方药业公司濮阳医药物流配送中心项目。（责任领导：沈运田，责任单位：市国资委）台账要求 5 月 31 日开工建设。1 至 5 月份，该项工作进展缓慢。6 月 26 日，市国资委与通用天方药业集团河南省医药有限公司签订了《资产收购合同书》，但仍未开工建设。

6. 全面开展农村集体土地确权登记发证工作，推动集体建设用地使用权有序流转。（责任领导：吴新普，责任单位：市国土资源局、各县区）台账要求 6 月 30 日省级试点县南乐县完成农村集体土地所有权登记发证工作，其他县（区）完成登记发证试点工作。截至 6 月 30 日，农村集体土地所有权确权登记发证工作因工作经费没有到位，无法进行项目招投标，整体进展缓慢。

7. 完成站前路西延、文化路北延任务。（责任领导：吴新普，责任单位：市住建局、市政府投资办）台账要求 6 月 30 日挖污雨水管沟完成 95%，砌检查井、安装管道完成 60%。截至 6 月 30 日，文化路北延拆迁工作已完成 95%，正在清障及外运垃圾。站前路西延戚城村至庞王合村违章建筑及树木基本

拆迁完毕，涉及庞王合村宅基地 84 户正在做安置方案，尚未拆迁。因拆迁缓慢，污雨水管道工程只能部分施工。

8. 加快德商高速范县段项目建设。（分包领导：谷红，责任单位：市交通运输局）台账要求 6 月 30 日前施工单位进场并实质性开工。截至 6 月 30 日，土地组件已报市国土资源局审查，正在进行招投标。因北金堤滞洪区施工许可问题需要与黄委会协调，以及铁路部门未提供详细技术标准，与铁路交叉口施工方案尚无法制定，整体进展缓慢。

9. 完成 S101 郑吴线市城区段改建工程。（分包领导：张悦华，责任单位：市公路局）台账要求 5 月 31 日前完成 50% 路基土方工程。截至 6 月 30 日，全线共完成路基土方 30.4 万立方（折算），约占总合同工程量的 52%，占开工路段工程量的 69%。路基工程完成共 9.1 公里，占开工路段的 66%。由于清丰县柳格镇寇家村段 3 户群众阻工，项目进展缓慢。

10. 全市规模以上工业增加值增长 19%。（责任领导：贾祖贫，责任单位：市工信局、市发改委、市统计局）台账要求 6 月 30 日前全市规模以上工业增加值增长 20%。预计 1 至 6 月份规模以上工业增加值增长 19%，地方规模以上工业实现利润增长 16%，低于节点目标。

11. 开工建设濮东 500 千伏输变电工程。（责任领导：贾祖贫，责任单位：濮阳供电公司）台账要求 6 月 30 日前开工。截至 6 月 30 日，仍在开展前期工作，待省供电公司组织报件

报国家发改委审批。

四、下半年工作任务 7 项

1. 第三季度集中开展税收大检查，进一步规范市场经济秩序。（责任领导：申延平，责任单位市国税局、市地税局）截至 6 月 30 日，正在做准备工作，等省局统一安排。

2. 加快实施小型农田水利重点县建设。（责任领导：郑实军，责任单位：市水利局、清丰县、南乐县）台账节点为 7 月 31 日前完成工程现场勘测、规划设计等前期工作。截至 6 月 30 日，标准文本已获省水利厅批复，7 月份实施。

3. 对徒骇河、回木沟进行治理。（责任领导：郑实军，责任单位：市水利局）台账节点为 8 月 31 日前开工。截至 6 月 30 日，投资计划已下达，施工图设计已完成，正在做招投标等准备工作。

4. 开工建设濮阳教育园区。（责任领导：邹东波，责任单位：市教育局）台账节点为 8 月 31 日前开工建设。截至 6 月 30 日，市政府成立了教育园区建设推进工作领导小组，组建了园区筹建工作办公室，规划部门已出具了《建设项目选址意见书》，建设单位与规划设计部门进行了深入对接，土地报批、资金筹措和开工前期准备等正在进行。

5. 加快市技工学校迁建。（责任领导：王保华，责任单位：市人社局）台账要求，市职教园区建设规划出台后，制定详细方案。截至 6 月 30 日，职业教育园区整体未开工建设，技工学

校建设正进行前期工作。

6. 推进商检海关商务综合办公楼建设。（责任领导：郭岩松，责任单位：市商务局）台账节点为7月31日前完成征地工作。按照市委“先集中精力争取海关机构设立批复，再做商检、海关商务楼建设”的意见，与郑州海关保持联系，积极推进在我市设立分支机构有关工作。

7. 年内开工建设玉门路北延、苏北路西延，实施中原路东段改造。（责任领导：吴新普，责任单位：市住建局）台账节点为7月31日前与中原油田协商具体建设事宜。截至6月30日，相关工作正在进行中。

五、方案调整2项

1. 加快推进数字城管工作。（责任领导：吴新普，责任单位：市城管局、移动公司）台账要求4月30日完成硬件、软件及系统集成招标工作，6月30日完成场地装修和系统集成初调。截至4月30日，数据普查、数据监理和系统监理三个项目已完成招标工作。但4月7日市土地规划建设项目审批联席会未批准该项目用地，需重新选址。5月25日下午，申延平常务副市长主持召开市民广场建设专题会议，要求将市公安局指挥中心、数字化城管、满天星工程建设合并进行。截至6月30日，已划定一2平方公里的试点区域开展普查工作，数据监理已进场对数据普查工作进行全程旁站监理，信息采集服务外包经费正在积极协调中。

2. 开工建设公交绿城综合保养场。（责任领导：吴新普，责任单位：市交通运输局）台账要求6月30日开工建设。根据市第5次重点项目周调度会精神，绿城路公交综合保养场现有土地进行重新规划，公交场站与市长途车站规划选址一并进行，目前正在规划选址。

第三季度是项目建设、经济发展的关键时期，也是三项重点工作的核心攻坚期，事关全年目标任务的实现。各责任单位要结合百日攻坚行动，进一步振奋精神，凝心聚力，强力推进各项工作。尤其是持续缓慢事项，责任单位要深刻剖析原因，千方百计破解难题，力争早日赶上节点目标。发改、国土、规划、环保等职能部门，以及财政、金融等要素保障部门，要站位濮阳赶超发展全局，进一步强化服务意识、效率意识，主动作为，合力推进各项工作在第三季度取得新的明显进展。

市委市政府督查局

2012年7月9日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012年7月10日印发

（共印130份）