

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕69号

市政府综合台账 1 至 7 月份进展情况通报

2012 年，纳入市政府综合台账的工作任务共 187 项，其中经济指标 13 项，重点工作 99 项，重点项目 75 项。7 月份以来，各责任单位以贯彻落实全市领导干部大会精神为契机，同心同德求发展，坚定信心促赶超，全市经济社会持续了科学发展、务实发展、赶超发展的**好趋势、好态势、好气势**。截至 7 月 31 日，**已完成工作任务 21 项**（7 月份新增完成 6 项），占任务总数的 11.2%；正在推进 155 项，占任务总数的 82.9%；受手续办理、施工环境等因素影响，未完成节点任务、**进展缓慢 9 项**，占任务总数的 4.8%；**方案调整 2 项**，占任务总数的 1.1%。具体情况如下：

市政府综合台账 1 至 7 月份进展情况统计表

责任领导	工作任务				已完成	正在推进	进展缓慢	方案调整
	总数	经济指标	重点工作	重点项目				
合 计	187	13	99	75	21	155	9	2
申延平	28	5	18	5	4	23	1	0
郑实军	30	1	18	11	1	27	2	0
邹东波	12	0	8	4	1	11	0	0
王保华	17	1	12	4	2	15	0	0
郭岩松	22	3	12	7	2	19	1	0
沈运田	16	1	6	9	2	13	1	0
吴新普	47	0	16	31	8	35	2	2
贾祖贫	15	2	9	4	1	12	2	0

一、已完成工作任务 21 项

1. 创新产业集聚区观摩考评机制，完善基础设施、入驻项目、项目质量、投产达效等考评办法。（责任领导：申延平，责任单位：市发改委，完成时限：4 月 20 日）已于 3 月份提前完成。

2. 完成《中原经济区濮阳规划建设方案》，争取尽早获批。（责任领导：申延平，责任单位：市发改委，完成时限：11 月 30 日）已于 6 月份提前完成。

3. 完成《中原经济区濮范台扶贫开发综合实验区建设方案》。（责任领导：申延平，责任单位：市发改委、市扶贫办、

完成时限：10月31日）7月31日，省政府以豫政〔2012〕69号文批复该方案，任务提前完成。

4. 建成投产永金化工20万吨乙二醇项目。（责任领导：申延平，责任单位：市发改委，完成时限：6月30日）已于6月份建成投产。

5. 完成绿色庄园杂技表演馆升级改造。（责任领导：郑实军，责任单位：市濮上生态管理局，完成时限：6月30日）已于6月份完成升级改造。

6. 新签订全面合作协议高校院所2家。（责任领导：邹东波，责任单位：市科技局，完成时限：12月31日）5月16日，在全市化工产业科技成果转化暨产学研合作洽谈会上，副市长邹东波代表市政府分别与中科院过程所、中科院大连化物所、河南大学和上海化工研究院4家高校院所签订全面合作协议，提前并超额完成任务。

7. 年内实现被征地农民社会保障全覆盖。（责任领导：王保华，责任单位：市人社局，完成时限：3月31日）已于3月份完成。

8. 事业单位人事制度改革。（责任领导：王保华，责任单位：市人社局，完成时限：6月30日）已于6月份完成。

9. 年内争取把黄河旅游观光带纳入河南省大黄河之旅规划。（责任领导：郭岩松，责任单位：市旅游局，完成时限：6月30日）已于3月份提前完成。

10. 建成流浪未成年人救助保护中心。(责任领导: 郭岩松, 责任单位: 市民政局, 完成时限: 12 月 31 日主体完工) 项目 5 层主体工程已于 6 月 27 日提前完工。

11. 加快推进市级区域卫生信息平台项目建设。(责任领导: 沈运田, 责任单位: 市卫生局, 完成时限: 7 月 31 日) 该平台于 7 月 31 日正式投用。

12. 加快大庆市场建设进度。(责任领导: 沈运田, 责任单位: 市市场发展服务中心, 完成时限: 12 月 31 日)。已于 6 月份提前完成。

13. 现有绿地 (综合办公区、颐和广场)、道路 (胜利路、人民路、建设路、石化路、濮上路) 绿化提升。(责任领导: 吴新普, 责任单位: 市市政园林局, 完成时限: 5 月 31 日) 已于 3 月份提前完成。

14. 高速引路西段 (收费站广场—濮水路) 两侧风景林带改造及收费站广场—三千渠段北侧风景林加宽 70 米建设。(责任领导: 吴新普, 责任单位: 市市政园林局、开发区, 完成时限: 6 月 30 日) 已于 4 月份提前完成。

15. 完成中原路与京开大道转盘改造工程。(责任领导: 吴新普, 责任单位: 市市政园林局, 完成时限: 5 月 30 日) 已于 5 月份完成。

16. 濮阳新区路网绿化建设 (濮上路、开州路绿化建设, 历山路、卫河路行道树栽植)。(责任领导: 吴新普, 责任单位:

市市政园林局，完成时限：5月31日）已于5月份完成。

17. 年内完成建成区主干道两侧主要建筑、大型公共建筑、高层建筑、标志性建筑、公园、广场亮化工程。（责任领导：吴新普，责任单位：市住建局、市设计院、市市政园林局、华龙区、开发区，完成时限：10月31日）已于5月份提前完成。

18. 完成开州路、濮上路、昆吾路、卫河路、历山路、濮水路北延续建及开德路续建、绿城路改造任务。（责任领导：吴新普，责任单位：市市政园林局、华龙区、开发区，完成时限：6月30日）已于6月份基本完成。

19. 完成昆吾路、金堤路、人民路、京开大道大部分路段改造。（责任领导：吴新普，责任单位：市市政园林局，完成时限：10月31日）除金堤路因近期京开道人防工程施工暂缓改造外，人民路、昆吾路、京开道部分路段改造已完成。

20. 完成开州路、中原路、濮上路样板路改造。（责任领导：吴新普，责任单位：市市政园林局，完成时限：7月31日）已于7月份全部完工。

21. 启动机动车尾气治理工作。（责任领导：贾祖贫，责任单位：市环保局，完成时限：5月5日）已于5月份完成。

二、正在推进 155 项（略）

三、进展缓慢任务 9 项

1. 开工建设中原大化碳酸二甲酯（DMC）项目。（责任领导：申延平，责任单位：市发改委）台账要求6月30日开工

建设。截至7月底，中原大化与日本合资方已注册新公司，完成了项目可研报告编制工作，并开展其他前期工作，但尚未开工建设。

2. 开工建设南水北调支线工程。（责任领导：郑实军，责任单位：市水利局）台账要求5月31日前开工建设。截至7月31日，支线工程的初步设计尚未获省发改委批复。省南水北调办定于10月份开工建设。

3. 开工建设引黄入冀补淀工程。（责任领导：郑实军，责任单位：市水利局、黄河河务局）台账要求6月30日完成可研报告审批等工作。7月17日，河北省水利厅、水务集团有关领导同志来濮就引黄入冀补淀工程有关问题进行协调并达成初步意见，待可行性研究报告进一步修改完善后上报水利部，整体进展缓慢。

4. 年内开工建设现代商贸广场。（责任领导：郭岩松，责任单位：市商务局）台账要求6月10日前完成征地手续，6月30日前动工建设。为确保投资方成功摘牌，市商务局报请市政府同意后采取针对性措施，按程序重新组织了土地挂牌，至今尚未摘牌。

5. 天方药业公司濮阳医药物流配送中心项目。（责任领导：沈运田，责任单位：市国资委）台账要求5月31日开工建设。目前，市国资委已与通用天方药业集团河南省医药有限公司签订了《资产收购合同书》，天方药业濮阳有限公

司已于7月1日正式启动运营。因项目方中国通用集团领导分工变动和新企业股权分配变更，未按节点开工建设。

6. 全面开展农村集体土地确权登记发证工作，推动集体建设用地使用权有序流转。（责任领导：吴新普，责任单位：市国土资源局、各县区）台账要求6月30日省级试点县南乐县完成农村集体土地所有权登记发证工作，其他县（区）完成登记发证试点工作。目前此项工作因经费不到位，无法进行项目招投标，整体进展缓慢。

7. 完成 S101 郑吴线市城区段改建工程。（分包领导：张悦华，责任单位：市公路局）截至7月31日，全线共完成路基土方 37.7 万立方（折算），约占总合同工程量的 65%。路基工程完成共 10.7 公里，占开工路段的 78%。石灰水泥稳定土底基层完成 8.5 公里，占开工路段里程的 62%，占总工程量 42%。完成水泥稳定碎石基层单层 1.8 公里，占总工程量的 4.5%。完成桥梁桩基础 5 座，占总合同工程量的 83%；完成桥梁下部 4 座，占总合同工程量的 66.7%。由于清丰县柳格镇寇家村段 3 户群众阻工，项目进展缓慢。

8. 开工建设濮东 500 千伏输变电工程。（责任领导：贾祖贫，责任单位：市供电公司）台账要求6月底前开工建设，12月底前完成工程量的 60%。由于该项目尚未获国家发改委审批，开工时间无法确定。

9. 推进濮阳移动公司通信生产楼项目。（责任领导：贾祖

贫，责任单位：濮阳移动公司）台账要求7月底完成规划审批及招投标工作。由于前期数字城管指挥中心选址无法落实，项目工期受到较大影响，截至目前土地证仍未办理完毕，规划、招投标工作无法进行。

四、方案调整2项

1. 加快推进数字城管工作。（责任领导：吴新普，责任单位：市城管局、移动公司）台账要求6月30日完成场地装修和系统集成初调。5月25日下午，申延平常务副市长主持召开市民广场建设专题会议，要求将市公安局指挥中心、数字化城管、满天星工程建设合并进行。截至7月底，信息采集服务外包项目已确定中标单位；软件应用开发项目、硬件和系统集成项目的政府采购审批表已通过审批，招标文件已编制完成，并发布了征询公告。

2. 开工建设公交绿城综合保养场。（责任领导：吴新普，责任单位：市交通运输局）台账要求6月30日开工建设。根据市第5次重点项目建设周调度会精神，绿城路公交综合保养场现有土地重新规划，公交场站与市长途车站规划一并进行，目前正在规划选址。

8月份是百日攻坚行动冲刺的关键节点，各责任单位要对照台账任务和时间节点，紧盯死守，加压驱动，用新理念、新作风、新标准、新机制，集中力量推动各项工作落实。对进展缓慢的事项，责任单位要进一步解放思想，真抓实干，以开放、

创新、大气的理念谋划工作，以用心、担当、效率、一流的作风加快赶超发展步伐，力争 8 月份各项工作取得新突破，为夺取百日攻坚行动胜利、圆满完成年度目标任务奠定坚实基础。

市委市政府督查局

2012 年 8 月 8 日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 8 月 8 日印发

（共印 125 份）