

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕71号

百日攻坚行动第一批 23 个挂牌推进项目 进展情况通报

“一创双优”活动领导小组决定对百日攻坚行动第一批 23 个项目实施挂牌推进。2 个月来，经过各督导推进组的强力督导和有关部门的积极努力，目前，23 个项目已完成 5 个，基本完成 5 个，正常推进 8 个，进展缓慢 5 个。

一、已完成 5 项

1.市龙宇化工土地征用问题。7 月 31 日前完成征地工作。
(责任单位：市工信局、开发区管委会，第七督导推进组)。

7 月初已达成土地征用协议。后因河南煤化集团要求龙宇化工严格控制非生产性支出，杜绝征用、租用非计划性项目占地。龙宇化工决定暂时不租用该土地，申请项目销号。

2.颖泰化工有限公司手续办理问题。7月31日前办结房产证、排污许可证，8月31日前完成教堂搬迁。（责任单位：市房地产管理中心、市环保局、市宗教局、开发区管委会，第七督导推进组）

市房地产管理中心已为其办理初始登记，市环保局已将有关手续送省报批。颖泰化工提出教堂目前不会对公司募投项目的环评审批造成影响，暂时不需搬迁，申请项目销号。

3.泓天威那西肽项目手续办理问题。7月31日前办结手续。（责任单位：市城市管理综合执法局、市城乡规划局，第八督导推进组）

该问题已于6月中旬解决。

4.校安工程项目。6月18日前完成招投标及前期手续，6月30日前全部开工建设。（责任单位：市教育局、市油田教育中心、市政府投资办，第十督导推进组）

已于7月中旬完成。

5.濮阳市汇森微电子有限公司单晶铜键合引线、微细电磁线生产项目生产许可证办理问题。7月31日前办结生产许可证。（责任单位：市质监局，第六督导推进组）

因国家政策调整，市发改委无法对该项目立项审批。企业负责人表示不再办理生产许可证，申请销号。

二、基本完成5项

1.文化路北延工程项目。6月15日前全面完成拆迁任务。

(责任单位: 华龙区政府, 第五督导推进组)

拆迁工作于7月下旬基本完成,市投资办已组织进地施工。

2.濮阳国际杂技文化产业园项目。6月20日前完成胡村集大杂院拆迁,7月11日完成两侧高压线迁改,7月15日前完成油辛庄53户拆迁。(责任单位: 开发区管委会、市文广新局、濮阳供电公司, 第三督导推进组)

拆迁工作已于7月12日全部完成。正进行高压线迁改,新建高压塔底座混凝土处于凝固期。

3.濮清快速通道项目。确保6月30日前完成拆迁任务。(责任单位: 华龙区政府、开发区管委会, 第二督导推进组)

开州办管辖段拆迁基本完成。华龙区段市牌照厂内部厨房、储物房已开始拆迁,主楼即将拆除。中原办冷库沿路门面房拆迁基本完成。

4.G106北段(豫冀交界至范辉高速公路)改建项目。6月20日前完成拆迁任务。(责任单位: 清丰县政府、南乐县政府、华龙区政府, 第六督导推进组)

清丰县、南乐县、华龙区拆迁工作已于7月底完成。

5.马颊河综合整治项目。6月30日前完成胜利路至黄河路段升级改造。(责任单位: 市水利局、市环保局、市市政园林局、市城乡规划局、华龙区政府, 第九督导推进组)

基本完成,正在对公厕进行改造提升。

三、正常推进8个

1.胜利东路拓宽改造项目。围绕9月30日前建成通车的目标，重点解决道路北侧高压线路迁改及道路清表工作。（责任单位：市住建局、华龙区政府、濮阳县政府，第一督导推进组）

目前，施工正常推进，已完成工程量的60%。

2.长庆路南延（建设路至电厂路）项目。围绕8月31日前建成通车目标，重点做好马呼屯村段垃圾清运，督促形成施工高潮。（责任单位：华龙区政府、市住建局、濮阳县政府，第一督导推进组）

建设路至石化路段已通车。1标段待上沥青面层；2标段铺设二层水稳；马颊河桥主体完工，河道改道征地补偿款已拨付华龙区；3标段开挖路基300米。

3.石化中路（京开道至开州路）改造项目。围绕6月30日前主体完工，解决阻工问题，督促加快施工进度。（责任单位：市住建局、华龙区政府，第二督导推进组）

经分管市领导同意，完成时限调整至9月30日，目前，群众工作已做通，正在加快施工。

4.贫困乡镇道路、桥梁建设项目。6月30日前所有项目开工；9月30日前完成道路路面基层和桥梁下部结构建设。（责任单位：市交通运输局，第四督导推进组）

所有项目6月底前已开工，道路路面基层和桥梁下部结构建设正按节点正常推进。

5.濮阳供电公司振北高压线迁改项目。6月20日完成项目签约，9月22日前完成迁改任务。（责任单位：濮阳供电公司、开发区管委会，第八督导推进组）

已完成签约，正按节点推进。

6.市产品质量综合检测暨国家电光源质检中心实验楼项目。6月30日前开工建设，8月31日前完成人防地下工程。（责任单位：市质监局，第九督导推进组）

基础防水开始施工，基础钢筋完成制作，基础测量放线已完成。

7.农村饮水安全工程项目。6月30日前完成第一批工程通水到户，9月30日前完成省安排前期工作。（责任单位：市水利局，第九督导推进组）

第一批工程全部完成。省安排前期工作正常推进。濮阳县、清丰县、南乐县已经发布招标公告，其它县（区）正做招标的准备工作。

8.天能项目生活区建设项目。6月30日前完成土地清表和围墙建设；7月31日前完成前期手续及证件办理；8月31日前完成职工公寓基础工程。（责任单位：工业园区管委会、华龙区政府，第十督导推进组）

土地清表和围墙建设已完成。原设计变更，新调整后规划设计已完成，待提交市城建联审联批会议通过后，即可办理各项手续。

四、进展缓慢 5 个

1.S101 郑吴线市城区段公路改建项目。围绕 11 月 30 日前通车，解决群众阻工，完成清表，加快进度。（责任单位：清丰县政府、开发区管委会、市公路管理局，第二督导推进组）

中原路至濮范高速段不属基本农田部分正在处理路基。濮范高速至清丰县界段（6 公里），已完成路基及灰土基层，水稳基层铺设完成 1.2 公里。清丰县柳格镇段 8 月 7 日复工。

2.信宇石化公司有关问题。7 月 31 日前解决电价和土地证问题。（责任单位：濮阳供电公司、市国土资源局、华龙区政府，第六督导推进组）

电价问题已于 6 月中旬解决。企业用地已经省国土厅批复转为建设用地。地上附着物赔付工作基本完成，华龙区拟采取协议出让方式出让该宗土地。

3.站前路西延工程项目。6 月 15 日前全面完成拆迁任务。（责任单位：华龙区政府、开发区管委会，第五督导推进组）

华龙区已完成拆迁工作，市投资办已组织力量施工。开发区因涉及 80 户宅基，群众工作没做通，无法全线施工。

4.河南同力水泥二期扩建项目。6 月 30 日前新征土地挂牌，7 月 31 日前办结土地出让手续。（责任单位：市国土资源局，第四督导推进组）

经多方协调，7 月 31 日，市国土资源局正式将新征土地挂牌出让，8 月 31 日摘牌。

5.人防地下商业街项目。7月31日前完成路面工程。

（责任单位：市人防办，第五督导推进组）

市人防办正督导施工单位在保障质量前提下，昼夜施工，抢赶进度，但完成路面工程尚需一定时间。

对23个项目实行挂牌推进，是百日攻坚行动的一项重要举措，挂牌推进项目进展情况，直接体现攻坚成效。各责任单位和督导推进组要把项目建设作为各项工作的重中之重，全力以赴，及时协调解决项目推进中遇到的实际困难，千方百计抢时间、赶进度、抓落实，确保挂牌推进项目取得实效。

市委市政府督查局

2012年8月9日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 8 月 12 日印发

（共印 100 份）