

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕130号

市委书记段喜中调研城建及其它工作 决定事项进展情况通报

9月6日，市委书记段喜中带领市直有关部门负责人调研城建及其它工作，并对有关问题提出明确要求。随后，我局及时分解立项，建立台账，跟踪督查。截至目前，调研事项8项，已完成3项，正在推进5项。

附件：市委书记段喜中调研城建及其它工作决定事项进展情况一览表

市委市政府督查局

2012年11月29日

附件

市委书记段喜中调研城建及其它工作决定事项进展情况一览表

序号	工作任务	责任单位	进展情况	结果认定
1	由市公路管理局负责，科学调度，抓紧施工，加快范辉高速公路东端至台前县城连接线项目建设进度，确保 10 月 31 日前建成通车。	市公路管理局	截至 9 月 30 日，项目主体工程完工，并具备通车条件，提前 30 天完成建设任务。	已完成
2	由市公安局、市交巡警支队负责，采取增加路面执勤警力、流动执勤等方式，对违章车辆进行教育处罚，加强城区交通秩序管理。	市公安局 市交巡警支队	市公安交警部门通过增加路面执勤警力、流动执勤等方式，全力开展交通秩序整治。9 月 6 日以来，共处罚各类交通违法行为 143436 起，其中无证驾驶 1312 起，酒后驾驶 88 起，醉酒驾驶 37 起，闯红灯 25011 起，机动车乱停乱放 9289 起，行政拘留 256 人。	正在推进
3	由华龙区、开发区负责，尽快对濮清快速通道两侧建筑垃圾进行清运。	华龙区 开发区	9 月 19 日、9 月 28 日，开发区、华龙区分别完成了本辖区濮清快速通道两侧垃圾清运工作。	已完成
4	濮清快速通道两侧建筑垃圾清运后，由市市政园林管理局负责绿化。	市市政园林局	绿化设计方案已完成；苗木采购已招标，11 月 29 日、30 日开标；正在破除硬化面及微地形处理，近日准备铺设水管线。	正在推进

5	由华龙区、开发区负责，按照拆迁范围和标准，进一步加大工作力度，加快推进绿城路两侧拆迁工作。	华龙区 开发区	绿城路两侧拆迁时间已调整为 12 月 15 日。截至 11 月 28 日，华龙区段已形成拆迁高潮，累计拆迁 34.4 万平方米，占拆迁总量的 52.4%；开发区段除赵娄拐、娄店、油辛庄、四行等四个村宅基地拆迁工作正在进行外，其它拆迁任务已完成。	正在推进
6	由濮阳新区负责，组织引黄调节水库项目各标段施工单位加快施工进度，全面掀起施工高潮。	濮阳新区	水库建设已形成施工高潮。挖土方年度目标 772.75 万立方米，扣除专项设施预留土方 77.66 万立方米，可挖土方 695.09 万立方米。截至 11 月 28 日，5 个标段共挖土 306.09 万立方米，其中 1 标 11.61 万立方米，养猪场尚未拆迁，开发区正在协商，果园正在拆除；2 标 114.28 万立方米；3 标 46.11 万立方米；4 标、5 标分别 81.3、22.79 万立方米，两个标段涉及的开发区祁家庄村土地，因该村主张自行开挖，施工单位无法施工，开发区正在协商。	正在推进
7	建立引黄调节水库建设奖惩激励机制，加强各标段之间的交流，做到科学调度，提高施工效率。	濮阳新区	9 月 8 日，市引黄灌溉调节水库建设管理局印发《濮阳市引黄调节水库一期工程建设奖惩办法》（濮水库〔2012〕5 号），激发了各标段施工的积极性。	已完成
8	由市住建局负责，采取有效措施，全力督促宝瑞财富广场项目和铜锣湾广场项目加快建设进度。	市住建局	市住建局采取积极措施，多次深入现场督促宝瑞财富广场项目和铜锣湾广场项目加快建设进度。截至目前，宝瑞财富广场项目五星级酒店的 CFG 桩基已完成、正在验槽做垫层，三栋楼塔吊已安装，酒店、地下车库已通过施工图审查，LOFT 公寓部分图纸设计单位正与审图中心积极沟通；铜锣湾广场项目工地打桩已结束，正在进行挖桩间土、测试桩和挖塔吊基础，预计 12 月 10 日地面以上施工。	正在推进

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 11 月 29 日印发

（共印 100 份）
