

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕131号

市重点项目建设第2次周调度会议决定事项 进展情况通报

全市重点项目建设第2次周调度会议审议了2012年第一批重点项目，并对有关问题进行了研究。随后，我局及时分解立项，建立台账，跟踪督查。截至目前，会议决定事项17项，已完成15项，正在推进2项。

附件：市重点项目建设第2次周调度会议决定事项进展情况一览表

市委市政府督查局

2012年12月1日

附件

市重点项目建设第 2 次周调度会议决定事项进展情况一览表

序号	工作任务	责任单位	进展情况	结果认定	督查科室
1	认真研究省政府《关于促进中心商务功能区和特色商业区发展的指导意见》，从规划入手，尽早提出我市落实意见。	市发改委 市商务局 市住建局	6 月 21 日，市发改委《关于上报濮阳市华龙区特色商业区发展规划(2012—2020 年)的请示》(濮发改〔2012〕318 号)上报省发改委，7 月 4 日，省发改委以豫发改服务业〔2012〕892 号文批复，目前华龙区正在编制控规和详规；市商务中心区发展规划 9 月底顺利通过省专家评审，10 月 30 日，市发改委《关于呈报濮阳市商务中心区发展规划(2012—2020 年)的请示》(濮发改〔2012〕786 号)上报省发改委，预计年底前可获省批复；五县发展规划均已完成初稿，目前正在广泛征求意见。	已完成	二室
2	加大工作力度，积极与省发改委、省政府重点办沟通协商，做好第二批省重点项目申报工作，争取我市有更多的项目纳入省重点项目范围。	市发改委 市政府重点办	4 月份，我市第二批重点项目名单报省政府重点办，共上报项目 21 个，概算投资 330.32 亿元。7 月 31 日，省政府重点办研究确定我市 6 个项目，2012 年全市共 50 个项目列为省重点。	已完成	二室

3	龙丰热电 2×600MW 机组项目争取年底前开工建设。	市发改委	市政府向省政府上报《关于将濮阳龙丰热电 2×60 万千瓦项目列为河南省电源建设首选项目的请示》，目前市发改委正积极争取年底前从国家发改委取得龙丰热电 2×60 万千瓦机组项目“路条”。	正在推进	二室
4	做好范台梁高速公路项目前期工作，争取年底前开工建设。	市交通运输局	该项目已列入河南省高速公路网“十二五”规划。河南省交通运输厅与山东省交通运输厅已正式签署该项目省界接点协议，目前各项前期工作正紧张有序推进。	正在推进	三室
5	做好南林高速东延至豫鲁省界段项目前期工作，争取年底前开工建设。	市交通运输局	6 月 28 日，南林高速公路豫鲁省界至南乐段开工奠基仪式在南林高速公路与大广高速公路互通区举行。	已完成	三室
6	加快德商高速公路（范县段）项目前期准备工作，争取早日开工建设。	市交通运输局	8 月 15 日，德商高速范县段项目在濮阳举行了土建工程合同签字仪式，标志着该项目进入了实质性施工阶段。8 月 30 日，濮阳市德商高速公路范县段开工动员大会在范县召开。	已完成	三室
7	由濮阳新区建设指挥部办公室主任陈凤喜、副市长吴新普、市城乡规划局局长蔡惠军负责与省对接，积极做好濮阳新区规划在上省政府常务会议以前的各项准备工作，争取早日获批。	市城乡规划局	5 月 21 日，省政府常务会议研究通过了濮阳新区建设总体方案；8 月 9 日，省政府以豫政（2012）73 号批复。	已完成	一室
8	由市委副书记王海鹰牵头，市发改委、市扶贫办、市政府发展研究中心具体负责，2 月底前将《濮范台扶贫开发综合试验区建设实施意见》上报省政府，争取早日转发实施。	市发改委 市扶贫办 市政府发展研究中心	7 月 31 日，省政府印发了《濮阳市建设中原经济区濮范台扶贫开发综合试验区总体方案》（豫政（2012）69 号）。	已完成	二室

9	各县（区）、市直有关单位要认真核实《濮阳市2012年第一批重点建设项目计划一览表》(草案)中涉及的项目开竣工时间、建设内容和规模、概算投资、年度投资计划及形象进度等内容，发现问题及时与市发改委、市政府重点办对接，尽快修改完善，争取早日印发实施。	市发改委 市政府重点办	2月29日，市发改委、市政府重点办结合各县（区）意见，修改完善后印发了《濮阳市2012年第一批重点建设项目计划一览表》。	已完成	二室
10	由副市长邹东波牵头，市教育局、市油田教育中心负责对校舍安全工程实施学校个数、投资数额等事项提出具体意见后，再行研究。	市教育局 市油田教育中心	4月18日，副市长邹东波主持召开专题会议，研究确定了市一中、市七中、市一实小、市二实小、油田十三中、油田十七中、油田十八中、油田二小等8所学校为2012年校安工程实施学校，计划投资1.3亿元，新建校舍面积6.6万平方米。目前，8所学校主体已完工。	已完成	目标办
11	G106北段（豫冀交界至范辉高速公路）改建项目涉及的迁移房建设、征地拆迁等工作务必于3月份开始，今年必须全线开工建设。	市公路管理局	除清丰县柳格镇赵家800米路段未施工外，其它路段土方工程已完成，实现了年度目标。	已完成	三室
12	加快S101郑吴线市城区段（中原路至G106）公路改建项目建设速度。	市公路管理局	11月30日，柳格镇最后1公里铺设完毕，标志着S101郑吴线市城区段（中原路至G106）公路改建项目主体完工。	已完成	一室
13	市交通局要把地方道路建设作为年度重点项目，与县（区）搞好对接，进一步加大乡村道路建设力度。	市交通运输局	截至10月24日，共完成投资32058万元，完工项目255个，建设公路458.3公里，完成市定目标的101.84%，完成省定目标的305.53%。	已完成	三室
14	范辉高速公路东端至台前县城连接线项目要切实加快建设速度。	市公路管理局	截至9月30日，项目主体工程完工并具备通车条件，提前30天完成建设任务。	已完成	三室

15	市财政局要尽快分析出增值税、所得税、营业税、非税收入等在 2011 年度财政收入净增 9 亿元中的比例结构。	市财政局	税收收入增收 71336 万元，其中国内增值税增收 10767 万元，营业税增收 32928 万元，企业所得税 8071 万元，个人所得税增收 4386 万元，资源税增收 1389 万元，城市维护建设税增收 7425 万元，房产税增收 1323 万元，印花税增收 1072 万元，土地增值税增收 10079 万元，车船税 1161 万元；非税收入增收 17094 万元，其中专项增收 3305 万元，行政事业性收费增收 5271 万元，罚没增收 3657 万元，国有资源（资产）有偿使用增收 282 万元，其他收入 4593 万元。	已完成	二室
16	由市政府重点办负责，从今年第一批 252 个重点项目中筛选出一批事关濮阳未来发展的基础建设项目、支撑濮阳发展的工业项目、群众关心的民生项目，实行市级领导分包。其他项目由市直单位主要负责人、各县（区）四大班子领导分包。	市政府重点办	2 月 26 日，市委印发了《关于 2012 年度市级领导分包重点项目的通知》（濮文〔2012〕13 号）；2 月 29 日，市委办、市政府办联合印发了《关于 2012 年度市直单位主要负责同志联系重点项目的通知》（濮办〔2012〕9 号）。	已完成	二室
17	市委市政府领导现场办公机制由市政府办公室负责建立。	市政府办	市委办、市政府办联合印发了《关于市委、市政府主要领导深入县区现场办公有关事宜的通知》（濮办〔2012〕8 号），并在各县区召开了第一季度现场办公会。	已完成	二室

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 12 月 1 日印发

（共印 100 份）