

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕134号

市委市政府领导调研重点项目建设决定事项 进展情况通报

9月18日，市委书记段喜中、市长盛国民等市领导带领市直有关部门负责人调研重点项目建设情况，并对有关问题提出了明确要求。随后，我局及时分解立项，建立台账，跟踪督查。截至目前，调研事项7项，已完成4项，正在推进1项，进展缓慢1项，建议调整1项。

附件：市委市政府领导调研重点项目建设决定事项进展情况一览表

市委市政府督查局

2012年12月3日

附件

市委市政府领导调研重点项目建设决定事项进展情况一览表

序号	工作任务	责任单位	进展情况	结果认定
1	由市城市管理综合执法局负责，督促建业集团尽早拉起中原路与东濮路交叉口西南角地块围墙。	市城市管理综合执法局	前期因安置款未到位，华龙区孟轲乡东干城村群众阻止施工。目前，市城管局已协调建业集团、东干城村双方达成协议，近日开始筑建中原路与东濮路交叉口西南角地块围墙。	进展缓慢
2	由工业园区负责，10月1日前开工建设经六路。	工业园区	9月30日，经六路开工建设。	已完成
3	由清丰县政府负责，市公路管理局配合，确保G106清丰县柳格镇段于9月19日开工建设。	清丰县 市公路管理局	9月19日，G106清丰县柳格镇赵家段复工后又出现阻工；9月25日，市思想政治工作流动站进驻柳格镇；12月1日，在市委组织部、市督查局的督导下，清丰县采取强有力的措施，打通了G106清丰县柳格镇赵家路段。	已完成
4	由工业园区负责，濮阳县、华龙区配合，加紧督促中原油田于10月31日前完成龙润碳四深加工、佳华化工等项目厂区内涉及的高压线改迁任务。	工业园区 濮阳县 华龙区	11月5日，龙润能源科技公司碳四深加工项目厂区内两条中原油田11万KVA高压线路全部迁改完毕。	已完成

5	由市住建局负责，督促市第二污水处理厂利用今冬明春植树季节，对中原路至市第二污水处理厂路段进行植树绿化。	市住建局	中原路至市第二污水处理厂路段是租地建设的临时进场道路，卫都路通行后该路段需复耕。鉴于此，市住建局认为不宜对该路段进行绿化，以免造成资金浪费。	建议调整
6	由市发改委牵头，市国土资源局、市住建局等部门配合，研究制定土地集约利用办法。	市发改委 市国土资源局 市住建局	10月22日，市政府办印发了《濮阳市加强产业集聚区建设管理暂行办法》（濮政办〔2012〕84号），明确了单独供地标准、闲置土地处置办法。	已完成
7	工业园区要进一步加大基础设施建设，做到道路通、路灯明。同时，要积极与市市政局对接，做好绿化工作。	工业园区	工业园区已致函市市政园林局，并委托其对园区内已建道路路灯和绿化进行整体规划设计。目前，灯杆基座正在施工；路灯样式已确定，正在进行招标。冬季绿化工作正紧张进行。	正在推进

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 12 月 4 日印发

（共印 100 份）