

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2013〕42号

上半年全市重点项目建设进展情况通报

至6月底，全市286个重点项目，按时间节点完成全部建设任务的21个，正常推进211个，未完成节点目标46个。另有8个项目因前期谋划不到位，没有时间节点，项目尚未落地。

未完成节点目标的46个项目中，按区域划分，市直4个，开发区3个，工业园区11个，濮阳县11个，清丰县2个，南乐县2个，范县10个，台前县1个，华龙区2个；按行业划分，工业项目24个，占总数的52.2%，社会事业项目8个，占17.4%，服务业项目6个，占13%，城建、交通能源、农业项目共8个，占17.4%。

上半年未完成节点项目分类统计表

单位：个

单 位	项目 总量	未完成 节点项 目数	分行业类别项目数						无时间节 点且未落 地项目数
			工业	农业	城建	交通 能源	社会 事业	服务业	
合 计	286	46	24	1	4	3	8	6	8
市 直	62	4				1	3		1
开发区	28	3	2					1	1
工业园区	18	11	8		1			2	
新 区	5								
濮阳县	39	11	5		1	1	3	1	
清丰县	26	2	1					1	
南乐县	24	2			1		1		2
范 县	25	10	7	1		1	1		2
台前县	20	1	1						1
华龙区	39	2			1			1	1

综合分析，影响项目推进的主要因素有土地环评手续办理缓慢、资金缺乏、投资或设计方案变更、群众工作难度大、前期工作慢等。46个未完成节点项目中，因土地手续未办完影响推进的9个，占19.6%；受拆迁补偿分歧大、补偿资金不到位、群众阻工等因素影响的7个，占15.2%；受资金因素影响的5个，占10.9%；受投资变更影响的5个，占10.9%；因前期工作慢影响正常推进的4个，占8.7%；受环评未批问题影响的4个，占8.7%；受设计方案变更影响的3个，占6.4%；受其他原因影响的共9个，占19.6%。

上半年未完成节点项目影响因素统计表

单位：个

单 位	未完成节点项目数	不同因素影响项目数							
		土地 手续	群众 工作	资金 缺乏	投资 变更	前期 缓慢	环评 待批	设计 变更	其他 原因
合 计	46	9	7	5	5	4	4	3	9
市 直	4		2			1			1
开发区	3			1			1		1
工业园区	11		4			2	2	1	2
濮阳县	11	5		2	3	1			
清丰县	2	2							
南乐县	2	1			1				
范 县	10	1		2	1			1	5
台前县	1						1		
华龙区	2		1					1	

未完成节点目标的 46 个项目中，属于市级领导分包的项目 16 个，占 34.8%；属于一季度开工的项目有 7 个，占 15.2%。

附件：上半年未完成节点目标项目一览表

2013 年 7 月 8 日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
市直有关单位

（共印 100 份）