

督查工作通报

濮督通〔2011〕85号

1至12次市重点项目建设周调度会议决定事项进展情况通报

6月28日至30日，我局通过座谈了解、实地查看等方式，对1至12次市重点项目建设周调度会议决定事项落实情况进行了集中督查。现将有关情况通报如下：

一、进展情况

截至6月30日，1至12次市重点项目建设周调度会议研究的48个项目所涉及的110项具体任务中，39项已完成，57项正在推进，14项未按节点完成。

二、存在问题及建议

一是个别项目单位诚信意识欠缺。如，大用集团一拖再拖，致使清丰肉鸡加工项目至今未签订协议。山东名嘉集团屡次更改

时间节点，又多次违约，导致濮阳名嘉购物广场项目建设陷入停滞。福建柴油机濮阳龙腾伟业机电公司风冷发电机项目投资方在开工前，又提出零地价捆绑商业用地、项目占地地价全返还等苛刻附加条件，因无法满足其要求，投资方表示不再上该项目。清丰县、开发区应积极与投资方进一步沟通洽谈，摸清其真实意图，提出具体解决意见。

二是个别责任单位主动性不强。如，中原特车与中航集团合作项目协议至今未能签订，有关责任单位应明确专人，加强沟通协调，予以坐催，争取项目合作事宜尽快落到实处。福建圣农濮阳县养殖加工项目合同未签订，濮阳县应主动与投资方沟通，邀请投资方早日来濮考察，签订合作协议。市重点项目建设周调度会议两次明确由华龙区负责打通濮东产业集聚区道路与濮阳县工业大道不衔接路段，但华龙区至今仍未开工。华龙区应尽快拿出方案，倒排工期，抓紧组织施工，确保会议决定事项落实到位。

三是环评、土地等因素制约项目建设。如，市引黄调节水库、中原油田文 96 储气库项目环评报告已报省环保厅，仍未获批。市环保局应尽快派人赴省坐催，力争早日获省批复。蓝宝石温泉生态休闲度假园项目因投资方提出土地出让金返还等苛刻要求，导致合同无法签订。有关责任单位应抓紧沟通洽谈，尽快达成一致意见，争取项目早日开工建设。

二〇一一年七月三日

1 至 12 次市重点项目建设周调度会议决定事项进度表

序号	项目名称 投资总额	分包领导	责任单位	责任人	工作任务	进展情况	结果认定
1	长庆片区路网建设 (33900 万元)	高树森	市国土资源局	杨 非	市国土局 3 月 15 日前完成用地勘察定界和附着物清查工作。	长庆路、石化东路、石化西路、胜利东路用地勘察定界和附着物清点已完成。	已完成
			市财政局	卢志勇	市财政局 3 月 20 日前安排土地补偿款到位。	长庆片区土地补偿共需 5813 万，已补偿 5083 万元，其中市财政下拨 5000 万元，华龙区政府垫资 83 万元，仍缺口 730 万元。	未完成
			市住建局	芦 平	改造胜利路东段。	市政府正与中原石油勘探局积极协商修路相关事宜。	正在推进
2	恒润石化碳四综合利用项目 (15000 万元)	雷凌霄	市国土资源局	杨 非	项目用地手续 4 月 15 日前办结。	省政府已以豫政土〔2011〕212 号文批复，目前已完成供地、登记发证工作。	已完成
			台前县政府	牛春堡	厂区界外基础设施由台前县政府负责解决专供电、道路拓宽、排水沟渠等，7 月底前完成。	供电专供线路编制规划等施工前的准备工作已完成；道路拓宽部分工程已完工；排水工程正在施工。	正在推进
3	大用集团清丰肉鸡加工项目 (100000 万元)	刘国相	清丰县政府	鲁彦峰	3 月底前签订投资合同，4 月底前完成备案、环评、用地等前期工作，5 月养殖小区开工，6 月底屠宰生产线开工。	因大用集团领导层调整，推迟到 7 月底签订协议。	未完成
4	名嘉购物广场项目	王际元	市国土资源局	杨 非	用地审批由市国土局负责，务于 3 月底获省政府批复。	第 7、12 批批件 4 月中旬已经省政府批准，正在履行征地程序。	已完成

	(332500 万元)		开发区管委会	郭德录	6 月 20 日主体工程开工, 年内完成投资 5 亿元。	投资方因资金断链, 多次违约, 目前其账户仅剩余 80 元, 不足以偿还工程款和奠基费用 10 余万元, 项目建设陷入停滞状态。	未完成
5	市第二污水处理厂项目 (25000 万元)	孙永振	市住建局	芦 平	采取 BOT 模式择优选择实力强、信誉好的合作方进行建设, 要按照“最好的技术、较少的投资”原则, 采取公开招标的方式, 尽快选择、确定水务企业。要把电网、管网、道路等有关配套设施由水务企业负责建设作为招投标的一个条件, 以减少政府投资。	已发出招商文件, 召开了现场勘查及投资预备答疑会, 正采取 BOT 模式与投资商洽谈。对 BOT 招商工作已提出三个方案, 待市政府研究确定。厂区重新选址已拿出初步意见。	正在推进
			市国土资源局	杨 非	市国土资源局要抓紧组织土地报件, 及时上报省国土资源厅待批。	现已完成项目用地预审, 出具了预审意见; 调查清点工作已基本完成。	正在推进
			市住建局	芦 平	确保 9 月开工建设。	正在做前期准备工作。	正在推进
6	泓天威药业生物科技园项目 (50000 万元)	郭岩松	市国土资源局	芦 平	原则同意泓天威科技园新选址方案, 明确该项目为后备上市企业, 各有关部门要全力配合, 开辟绿色通道, 支持项目建设。	土地报件已于 6 月 17 日报省国土资源厅, 因没有用地指标省国土资源厅不接件, 正在协调。	正在推进

			开发区管委会	郭德录	隆润纺织厂搬迁由郭岩松副市长牵头，为该项目重新选址，启动搬迁事宜，开发区配合做好工作，确保9月底前完成。	隆润纺织厂资产评估已完成。	正在推进
			开发区管委会	郭德录	9月底必须开工。	正在做开工前准备工作。	正在推进
7	丰利能源化工公司 技改扩建项目 (150000万元)	盛国民	范县政府 市环保局 市国土资源局	王天阳 王耀卿 杨非	土地、环保等部门要严格按照6月开工目标，倒排节点，上门服务，特事特办，抓紧办理各项审批手续。市环保局负责指导环评报告编制，协调解决二氧化硫指标排放问题。	计划占地623亩，其中规划挂钩省批复400亩用地报件已于4月28日报省国土资源厅待批；其它200余亩规划挂钩用地已批复，县国土资源局正组织土地征收报件。环评报告正编制，待环评报告编制完成后，市环保局将根据预测排污总量，协调解决项目所需总量。	正在推进
			市水文 水资源局	于吉红	市水文水资源局要在6月25日前为项目单位完成水资源论证报告。	水文水资源论证报告完成，地下取水许可手续已办理。	已完成
			范县政府 市供电公司	王天阳 陈献伟	110千伏变电站建立问题要尽快完善报批手续，及时逐级上报，市供电公司要予以配合。	已与供电公司协商，供电公司正在就具体事项进行论证，论证后将报省批复。临时用电线路已接好。	正在推进
			市国土资源局	杨非	项目单位确定铁路专用线和办公所需土地数量后，要及时组织土地报件，由市国土资源局负责办理。	铁路部门对铁路专线走向已进行实地勘测，正编制用地报告。县国土部门正在协商办公所需约44.4亩土地用地指标。	正在推进
8	闽商建材物流基地项目 (200000万元)		华龙区政府	张宏义	华龙区负责提出多种项目选址方案，与企业进行协商对接。	华龙区提出三种选址方案与投资方对接，但投资方未回应。对此，华龙区已终止与其洽谈。	未完成

9	中原特车与中航集团合作项目	申延平	市发改委	张耀民	推进与中航集团合作，确保于6月签订合同。	双方已就加快项目进程达成了一致意见。中航工业机电系统公司原计划6月份召开总经理办公会研究确定合作事宜，但目前会议仍未召开，正在进行协调。	未完成
10	福建柴油机濮阳龙腾伟业机电公司风冷发电机项目（20000万元）	何广博	开发区管委会	郭德录	开发区、项目单位要按照已确定的时间节点加快项目建设，确保7月中旬开工建设。	因该项目在开工前，投资方又提出零地价捆绑商业用地、项目占地地价全返还等条件，我方无法满足其要求，投资方表示不再上该项目。	未完成
11	绿能高科天然气液化储备调峰项目（523000万元）	张怀玺	工业园区管委会	赵钦升	前期谋划、争取指标。	市政府已向中原油田勘探局提出争取天然气指标问题，中原油田勘探局已上报中石化及中石油。项目单位上报的项目建议书已上报省发改委。	正在推进
12	福建圣农濮阳县养殖加工项目（230000万元）		濮阳县政府	董跃进	6月份签合同。	6月28日，濮阳县与福建圣农负责人进行了电话沟通，准备7月初赴闽邀请对方来濮考察。	未完成
13	龙丰热电2×600MW机组项目替代容量问题（58000万元）	王海鹰	市发改委	张耀民	项目单位积极向省投资集团汇报对接，争取替代容量指标，同时，市委、市政府向省投资集团汇报衔接，争取上级支持。	项目可研报告（初稿）已完成，正在进行修改完善。地质灾害评价报告和地震灾害评价报告已编制完成。	正在推进
14	上海伽思空气净化节能设备项目（24000万元）	关少锋	华龙区政府	张宏义	华龙区出资建设集聚区内断头路。	该路段土地归濮阳县所用，华龙区不愿承担建设费用。	未完成
15	金堤河干流二期综合治理工程	阮金泉	市水利局	梁臣朝	确保8月份开工。	初步设计已经完成，已报省发改委、省水利厅待批。	正在推进

	(11300 万元)			梁臣朝	12 月底完成投资 6 亿元的责任目标。	已完成投资 300 万元。	正在推进
16	惠商工业园装备制造业 集群项目 (53500 万元)	王建双	市国土资源局	杨 非	用地争取 5 月底前获得省批复。	用地报件 6 月 17 日报省国土资源厅，但因没有用地指标，省国土资源厅不接件。	未完成
			开发区管委会	郭德录	外观设计要符合城市提升工程要求，按程序经审核后实施。	6 月 21 日市规划局已对规划方案提出初步评审意见，待市城建联席会研究通过。	正在推进
17	市引黄调节水库项目 (156000 万元)	郑实军	市水利局	梁臣朝	4 月 20 日完成所有报告批复工作，6 月底开工建设。	可研报告 5 月 23 日已呈报省发改委，可研立项批复的 9 个前置要件只剩环评和移民大纲没有批复。省移民办组织专家已于 5 月 19 日完成评审；5 月 25 日水库停建令报省政府待批；6 月 21 日环评报告报省环保厅待批。	未完成
				梁臣朝	成立项目指挥部，组建水投公司。	成立项目指挥部的请示已上报市委市政府；组建水投公司方案和投融资方案已于 5 月 13 日报市政府。	正在推进
			市国土资源局	杨 非	平原水库用地问题，市国土资源局要积极与省土地部门沟通，争取尽快得到批复。	用地预审意见、地质灾害、压覆矿藏评估省国土资源厅已批准；用地指标正在与国土部进行协商，目前仍未出具体意见。	正在推进

			市环保局 市文广新局	王耀卿 陈景涛	市环保、文物等部门要全力支持，做好相关工作。	市环保局及时出具了《关于濮阳市引黄灌溉调节水库工程环境影响报告书的初审意见》，并派人专门赴郑州催促环评批复事宜。文物部门已完成库区文物调查工作。由于工程占地范围内土地征用问题没有得到解决，无法进入现场对重点部位开展文物勘探工作。	正在推进
18	G106（濮范高速至黄河段） 升级改造工程 （45000 万元）	郑大文	市公路管理局	郑蒲华	桥梁工程 6 月份开工。	交通运输部投资计划已下达，补助资金 2.6 亿元，G106 金堤河桃园桥加宽改造工程施工图设计已完成，并进入招标阶段。6 月 2 日第一次开标，因竞标单位达不到法定数量流产。第二次招标无企业竞标。对此，市公路局与其下属通达公司议标，双方达成协议并签订了合同，30 日桥梁工程已开工建设。	已完成
19	校舍安全工程 （5100 万元）	徐兰峰	市住建局	芦 平	10 月底全部建成。	市子路小学：正在进行一层主体施工。市实验中学：正在进行三层主体施工。市二高：正在进行四层主体施工。市油田第十中学：三层南北向已浇筑完毕；四层主体南段施工已完成，北段正在进行施工。市油田第五小学：基础已施工完毕，正在进行一层主体施工。市油田第五中学：正在进行一层主体施工。市油田第四小学：正在进行三层主体施工。	正在推进
20	永乐生物制品公司 L-乳酸项目 （130000 万元）	何建中	南乐县政府	王秋芳	一期项目 6 月底投料试车。	已完成投资 2.2 亿元，占年计划的 66.7%，淀粉车间、锅炉系统、污水处理工程已完成单机调试，基本达到联动试车条件。	已完成
					二期项目 12 月达到开工条件。	正在做前期工作。	正在推进

21	蓝宝石温泉生态休闲度假园 (35000 万元)	李朝聘	市濮上生态 园区管理局	李久兰	为进一步加强项目建设，北大门设计未完成前，桥、道路和广场 6 月份先行开工。	北大门区域有关规划设计正在进行，其中广场平面图设计已进行了修改，待领导确定后进行施工图设计；大门设计方案正在进行中。桥梁、道路及湖面工程已开工。	正在推进
				李久兰	5 月 10 日前，签订合同，5 月底前蓝宝石温泉休闲度假园开工。	投资方要求土地履行招拍挂程序所有费用应包含在每亩 80 万元之内；8 月 30 日前完成招拍挂程序；土地出让金超出 80 万元部分在上缴 30 日之内一次性全部返还；年底前完成濮上园区内 175 亩土地征用；不同意濮上生态园区管理局撤出 1000 万元投资股份；年底前项目区内水电气暖等基础设施配套到位，条件过高，导致合同未签订，未能如期开工。	未完成
			市国土资源局	杨 非	园区内 175 亩建设用地及城区内 72 亩房地产开发用地手续报批，抓紧运作，争取早日获批。	取得的 58 亩土地已办理土地登记手续，扩展的 175 亩土地正勘测定界。由于项目单位未提出用地计划申请，无法向省报批用地报件。投资方要求配套供应 72 亩土地用于房地产开发，不符土地供应政策，供地不能指定供应单位，需根据市政府供地计划，用市场竞得方式取得。	正在推进
22	河南颖泰化工有限公司 乙草胺原药项目 (16900 万元)		市国土资源局	杨 非	4 月 18 日前将土地报件报至省厅，争取 5 月底前获得省批复。	土地报件已报省国土资源厅待批。	正在推进
23	中原乙烯 60 万吨 / 年 甲醇制烯烃项目 (147000 万元)		市国土资源局	杨 非	优先保证项目用地需求，报省审批时顺序向前排，尽快获得省批复。	乙烯扩建用地涉及我市 2010 年上报的三个用地批次，其中二个用地批次已获批，另外一个批次已配备用地指标，正在履行审批程序。	正在推进

24	开发区新办公楼西侧 50 亩地开发利用		市城乡规划局	蔡惠军	调整后的规划方案，5 月 6 日前市城乡规划局要拿出来。	市城乡规划局已拿出调整方案。	已完成
			市国土资源局	杨 非	方案确定后市国土局要尽快进入招拍挂程序。	市国土资源局已向社会发布拍卖公告，7 月 4 日将举行公开拍卖。	正在推进
25	500 亩土地开发利用		市国土资源局 开发区管委会	杨 非 郭德录	500 亩土地也要抓紧运作，早日挂牌拍卖。	存在两个问题：一是现宗地内有市万果园食品饮料有限公司和市连丰线缆有限公司两家企业正在生产经营，占地面积 35 亩，地上建筑物未拆除，达不到供地条件。二是该宗地规划用地条件部分经济技术指标需调整，新的规划条件还未提出。目前按原规划条件正在评估。	正在推进
26	濮阳现代商贸广场 (120000 万元)		市国土资源局	杨 非	该项目用地由市国土局负责抓紧报省审批，争取早日批复。	省国土资源厅已同意将我市去年第四批次城市用地排在解决我市批次用地的第一号，将尽快审核报省政府审批。	正在推进
			市商务局	张天和	市商务局要协助项目单位做好开工建设前期工作。	协调项目单位征求规划部门对项目规划的指导性意见，与投资方到省国土资源厅争取土地指标。	正在推进
27	濮范高速公路建设项目		市交通运输局	黄守信	濮范高速公路 8 月底必须无条件全线通车。	已完成投资 23.49 亿元，占总投资的 88.9%，其中本年度完成投资 2.49 亿元，占年计划 45.88%。路面基层、桥梁、涵洞等基本完成，油面铺设下面层、中面层已分别完成工程总量的 38.5%、25.7%。	正在推进

			黄河河务局	边 鹏	金堤河大桥及北金堤补救工程施工许可问题，由副市长郑实军、黄河河务局局长边鹏专程赴水利部黄河水利委员会协调解决。	6月17日、23日市指挥部两次召开协调会，黄河水利委员会水政局孙寿松巡视员等专程来濮协调，问题已基本解决，北金堤辅道已于6月18日施工。	已完成
			市交通运输局	黄守信	民工工资由市交通运输局负责督促企业列出计划，合理解决。	市交通运输局与各县（区）指挥部对各地与项目公司有经济往来的单位和个人进行了详细排查。目前，已将拖欠民工工资数额及名单提供给濮范高速项目公司，项目公司正在制定还款计划。	正在推进
28	华龙广场项目		华龙区政府 市城乡规划局	张宏义 蔡惠军	华龙区委、区政府要组织专家拿出评审意见，抓紧把规划建设方案报市城乡规划局，按程序提交市城建联席办公会研究。	该项目已改名为龙湖广场，5月18日举行了奠基开工仪式，现在龙湖已开挖，公园环路正在建设，并在搭建临时办公用房。	已完成
29	河南中拓管道工程有限公司 管道工程研发基地项目		华龙区政府 市国土资源局	张宏义 杨 非	用地审批由华龙区负责抓紧按程序报批，市国土局负责协调解决占补平衡指标问题。	计划用地200亩，因批次面积调整，华龙区正重新组织报件。目前已对黄城村、惠小寨村告知，听证、确认、勘测定界已完成；用地指标正在协调。	正在推进
			市住建局	芦 平	由市住建局帮助做好相关工作，使其尽快提升资质。	市住建局建管处对企业提升资质材料进行了初审，并将材料报省住建厅。	正在推进

30	惠成化工有限公司 二期建设项目		市国土资源局 华龙区政府 开发区管委会	杨 非 张宏义 郭德录	市国土局负责，协调华龙区、开发区国土部门制定征地补偿方案，早日进入招拍挂程序。	补偿安置方案政府已批，6月22日已在《濮阳日报》公示。补偿到位后，即可进入招拍挂供地程序。	正在推进
31	S101 郑吴线濮阳市新西北环段改造工程定线方案		市公路管理局	郑蒲华	对 S101 郑吴线濮阳市新西北环段改造工程定线方案进行调整，并将调整后方案及时报批。	调整后的定线方案已报批。	已完成
				郑蒲华	10 月中旬必须开工。	正在做前期准备工作。	正在推进
32	市第三自来水厂建设		市公用事业局	巩魁生	对水厂选址、投资规模、投资方式、投资主体要统筹考虑，拿出具体方案，提交市政府专题研究。	对水厂选址、投资规模、建设方案、投资主体等提出了建议，等待市政府研究。该项目可研报告已做好，正在做环评工作。	正在推进
33	中原路高速引线景观林带租地和濮北片区、长庆片区 征地补偿核查问题		市财政局	卢志勇	对路网征地费用核查确定数额予以核减。	濮北片区和长庆片区路网建设未出具正式的征地补偿安置方案，待市国土局出具正式征地补偿安置方案后，将针对每一宗情况予以核减。	正在推进
			市财政局 市国土资源局	卢志勇 杨 非	5 月底前提出我市基础设施建设、道路建设、新征用地补偿、拆迁补偿等具体政策措施，提交市政府常务会议研究后出台实施。	具体政策措施市政府常务会议已于 6 月 27 日研究通过。	已完成

34	河南煤化集团在濮企业 有关事项专题		市国土资源局 市城乡规划局	杨 非 蔡惠军	新建 DMC 和 MMA 项目所需 500 亩土地按成本价格核算，由市国土资源局、开发区先行储备，做好土地丈量、清算等前期工作，保证项目建设用地。	2011 年 6 月 17 日，测绘成果已完成并提交市土地储备中心。市土地储备中心正在积极准备土地储备事宜。	正在推进
			市国土资源局 市住建局	杨 非 芦 平	中原大化已建成的职工住宅楼 4 块土地（共计 49.009 亩）和已经批准的 224.982 亩土地有关手续办理，由市国土资源局、市住建局按照《市长办公会议纪要（〔2010〕119 号）》执行。	中原大化未提出 4 块土地（49.009 亩）补办出让申请，土地使用手续无法办理。中原大化关于 224.982 亩土地问题请示已经市政府批复，已通知中原大化自行将地上建筑物拆除后办理供地手续。	正在推进
			市住建局	芦 平	大华宾馆及职工住宅楼要尽快开工建设，边建设边办理相关手续。大华宾馆建筑面积不少于 3.5 万平方米。6 月 30 日前，市住建局负责办结所有手续。	改造方案和设计方案正在编制；市住建局尚未收到大华宾馆建设有关手续办理事项。	正在推进
			市发改委	张耀民	园区热力中心建设有关问题，由副市长郭岩松负责，第一方案是积极向省发改委争取，考虑与国电合作；第二方案是建设背压机组项目；前两个方案行不通再考虑建设 2×240t/h 高压锅炉。	5 月 27 日，副市长郭岩松主持召开会议，专题研究中原大化和国电濮阳热电公司开展合作问题，提出建立合作联系会议制度，明确时间节点，推进两家企业实现合作共赢。6 月 10 日和 14 日，市发改委副主任张相坤两次召集中原大化和国电濮阳热电公司相关负责人进行对接沟通，促进双方开展深度合作。目前，两家企业正在就工业蒸汽供应价格、深度合作方案等有关问题进行洽谈。	正在推进

			市财政局	卢志勇	由市委常委、常务副市长王海鹰督促，市财政局负责尽快返还永金化工乙二醇项目土地出让金和永龙化工土地款。	目前，市财政局已完成账务测算工作。	正在推进
34	河南煤化集团在濮企业有关事项专题		市发改委	张耀民	由市委常委、常务副市长王海鹰负责协调，向省、国家发改委积极争取，解决永龙化工真空制盐项目核准问题。	5月24日，我委赴省发改委汇报永龙真空盐项目核准问题，省发改委提出国家发改委不允许我省再上报其他制盐项目。因此，省发改委不予向国家发改委上报。	未完成
			南乐县政府	王秋芳	南乐生物建设职工住宅区的土地问题，南乐县委、县政府要积极支持，确保尽快推进。	县政府已派人与永乐生物公司负责人就建设职工住宅区的土地问题进行了沟通，已通知永乐公司抓紧编制建设职工住宅区用地实施方案，然后报县政府审定。	正在推进
			市国土资源局 汤台铁路有限公司	杨非周 波	市国土资源局要抓紧将中原大化公司煤化工煤贮运系统土地使用权由汤台公司变更为中原大化公司，汤台公司要做好配合工作。	市国土资源局未接到中原大化公司关于变更土地使用权的材料。	正在推进
			市市政园林 管理局	王向道	中原大化生产废水管线改线或下沉处理的问题，由市委常委、政法委书记陈凤喜牵头，濮北新区建设指挥部与企业沟通相关事宜，具体负责实施。	大化废水管线与濮北新区路网建设冲突，经协调已确定，市政局负责修改濮北路网建设施工设计，中原大化负责将其废水管线改迁，即建一条新的生产废水管线。目前已完成路网建设排水管线下沉方案设计，正在组织实施，大化公司已将新生产废水管线定线方案报送市规划局，待批复后组织实施。	正在推进
			市市政园林 管理局	王向道	市市政园林管理局负责将中原大化厂外道路（人民路西段约1公里）资产	中原大化生活区厂外道路资产已移交市政统一管理。	已完成

					尽快移交市政统一管理。		
			市市政园林管理局	王向道	中原大化生活区垃圾站移位问题，由市市政园林管理局等部门现场查看，以能移则移，不能移就改造提升为原则，拿出解决方案，尽快实施。	已确定对垃圾站改造提升，目前内墙粉刷已完成，破损花坛已清理，待设备到货安装后即投入使用。	正在推进
			市公安局	范玉龙	6月2日前市公安局负责解决濮水路与石化路交叉口安装交通灯问题。	市公安局已在濮水路与石化路交叉口安装了交通灯。	已完成
35	市联众兴业化工有限公司 拟建4个项目所需土地问题		市国土资源局	杨非	碳四综合利用、VAE（乙烯—醋酸乙烯共聚乳液）、裂解碳四抽提丁二烯、丁烯—1精制等4个拟建项目规划用地、发展预留地共计400亩（其中，规划用地280亩，发展预留地120亩），待市联众兴业化工有限公司项目确定后，土地问题由市国土资源局负责解决。	市国土资源局已做好准备，但企业项目仍未确定，无法办理土地事宜。	正在推进
36	市天海胶粘制品有限公司 胶粘制品项目		范县政府	王天阳	范县负责催促项目单位于6月26日前完成环评编制报告。	已完成环评编制报告，并报送市环保局。	已完成
			市环保局	王耀卿	市环保局要于7月3日前完成环保审批手续。	市环保局已组织专家进行了技术评审，待环评单位对环评报告修改完善后，及时给予批复。	正在推进
37	市鹏龙选矿药剂有限公司 黄原酸盐项目		范县政府	王天阳	范县负责催促项目单位于7月10日前拿出环评报告。	已与环评机构签订合同，并拨付环评款项。因工艺比较复杂，最快需40个工作日才能完成环评报告。	正在推进

			市环保局	王耀卿	市环保局要尽快初审并及时上报省环保厅。	环评报告编制尚未完成,但市环保局已做好初审准备工作。	正在推进
			范县政府 市环保局	王天阳 王耀卿	市环保局、范县、项目单位要联合确定审批过程时间节点,加紧向前推进。	环评报告编制尚未完成,待完成后及时确定时间节点。	正在推进
38	濮阳同力公司拟扩建二期水泥粉磨站项目		市发改委 市环保局	张耀民 王耀卿	市发改委负责提供备案材料后,市环保局2日内完成环评审批。	市发改委已提供备案材料,市环保局已于6月24日完成了环评审批。	已完成
39	晋豫鲁铁路濮阳段建设项目		市国土资源局	杨 非	市国土资源局要做好晋豫鲁铁路濮阳段用地组件上报前的各项准备工作,与安阳市、鹤壁市国土资源局协调上报。	各县(区)已将报件准备好,待安阳、鹤壁协调好占补平衡指标后,与其统一上报。	正在推进
40	中原油田文96储气库项目		市环保局	王耀卿	环评批复问题由市环保局负责,确保省环保厅6月30日前给予批复。	市环保局已将环评报告报省环保厅。	未完成
			市国土资源局	杨 非	项目用地由市国土资源局负责,要尽量占用省土地指标,若不能占用,由市给予土地保证。土地问题若不影响正常施工,尽量打捆报批,以减少用地批次。	市国土局已建议中原油田油先办临时占地,待油井占地时再打捆上报用地;如果确需30亩用地,可占濮阳县的一个批次上报。	已完成
41	市供电公司新一轮农网改造升级工程		濮阳县政府	董跃进	1户拆迁户补偿问题由濮阳县负责,6月30日前予以彻底解决。	土地附着物清点工作已完成,征地批件已报省国土资源厅待批,待省政府批复后濮阳县将制定征地补偿安置方案;市供电公司已将征地及地面附着物款拨付到清河头乡东七宝寨村,但拆迁户拒领补偿款,提出不合理补偿要求,因此不能进地施工,有关问题正在协调。	未完成

			市国土资源局	杨 非	土地审批问题由市国土资源局协调省厅尽快给予批复。	用地报件去年已报省未批复。正在协调。	正在推进
			市供电公司	陈献伟	确保 7 月份正式开工。	正在做开工前的准备工作。	正在推进
42	河南天邦石油化工有限公司 液化重组装置项目		市环保局	王耀卿	市环保局负责协调一家环评编制单位，帮助项目单位做好编制环评报告并及时上报。	市环保局正在联系环评单位。	正在推进
			市国土资源局	杨 非	土地审批问题由市国土资源局负责，土地报件要尽快上报省国土资源厅。	目前天邦公司尚未编制完用地报件，市国土局无法向省国土资源厅上报土地报件。	正在推进
43	濮阳永金化工有限公司 20 万吨乙二醇项目		市城乡规划局	蔡惠军	工程规划许可证由市城乡规划局先行办理。工程规划许可证办理前开具各个证明所需费用，待市政府出台规范文件后，按新政策执行。	永金公司尚未报齐所需材料，待资料报齐后立即办理。	正在推进