

督查工作通报

濮督通〔2011〕110号

1至16次市重点项目建设周调度会议 决定事项进展情况通报

截至8月6日，1至16次市重点项目建设周调度会议共研究64个项目，涉及161项具体任务，已完成67项，正在推进77项，未按节点完成17项。

根据督查掌握的情况，目前制约项目推进的主要问题：

一是部分项目已取消或洽谈未果。如，濮阳名嘉广场项目因资金链断裂，闽商建材物流基地项目因投资方无投资诚意，福建柴油机濮阳龙腾伟业机电公司风冷发电机项目因其提出苛刻条件未能满足，致使3个项目全部取消。蓝宝石温泉生态休闲度假园、福建圣农濮阳县养殖加工等4个项目至今尚未签订合作协议，导致周调会决定的7项相关工作任务未完成。

二是个别项目单位与职能部门工作主动性不强。如，大华宾馆及职工住宅楼项目要求6月底办完相关手续，而大华公司至今未提供施工许可申请材料。河南煤化集团新建DMC和MMA项目建设用地问题，市城乡规划局已完成测绘成果，但项目单位未将测绘数据提交市土地储备中心。中原大化公司煤化工煤贮运系统土地使用权变更问题，经催促仍未将变更材料上报土地部门。

三是土地、环评等因素制约。如石油化工助剂园、河南天邦石油化工有限公司液化重组装置、中原乙烯60万吨/年甲醇制烯烃项目、濮阳现代商贸广场、惠商工业园装备制造业集群等10个项目因无土地指标或报批时间过长等原因而未获批复。丰利能源化工公司技改扩建、河南天邦石油化工有限公司液化重组装置等3个项目因环评报告尚未编制完成，无法报批，影响了建设进度。

针对上述问题，我们建议：

一是对蓝宝石温泉生态休闲园等4个未签订合作协议的项目，有关责任单位要抓紧与项目单位进行沟通洽谈，尽快落实合作协议，若合作无望，及时制定项目调整方案，适时予以调整。

二是市国土、环保部门要进一步增强服务意识，主动帮助项目单位做好土地报批和环评报告编制工作，切实加快工作进度，必要时派专人赴省坐催，争取早日获批。

三是各项目单位，特别是前期工作缓慢的单位，要与相关职

能部门加强协调配合，以时不我待的紧迫感、责任感，采取强力措施，集中攻克项目建设中的突出问题，全力加快项目建设进度。

附件：1至16次市重点项目建设周调度会议决定事项进度表

二〇一一年八月九日

附件

1 至 16 次市重点项目建设周调度会议决定事项进度表

序号	项目名称 投资总额	责任 领导	责任单位	责任人	工作任务	进展情况	结果认定
1	长庆片区路网建设 (33900 万元)	高树森	市财政局	卢志勇	市财政局 3 月 20 日前安排土地补偿款到位。	目前,已拨付长庆片区路网建设征地补偿款 8000 万元。	已完成
			市政府办	闫西良	由市政府秘书长闫西良负责近日与中原油田进一步协商胜利东路、帝丘路、惠民路、玉门路、石化中路等 5 条路存在的拆迁、补偿以及建设主体等问题,待下周召开油地高层联席会时予以确定。	7 月 26 日,油地高层联席会议召开,已对有关事项进行了明确。	已完成
			华龙区政府	张宏义	石化中路工程由市委常委、统战部长、副市长高树森协调,尽快完成戚城村拆迁任务。	现已拆迁 33 户,其中涉路 22 户,华龙区及办事处已派驻工作组,正积极动员群众拆迁。	正在推进
			市住建局	芦 平	长庆路南延和古城路西延等工程,市住建局要加快进度,确保早日完工。	长庆路南延工程:第一标段污水管线铺设基本完成。古城路西延工程:污水管线铺设基本完成。石化中路工程:完成污水管线铺设 240 米。石化东路工程:完成污水管线铺设 420 米。	正在推进
2	恒润石化碳四综合利用项目(15000 万元)	雷凌霄	台前县政府	牛春堡	厂区界外基础设施由台前县政府负责解决专供电、道路拓宽、排水沟渠等,7 月底前完成。	排水沟渠工程已完;项目周围主干道路已拓宽;专供电建设尚未完成。原因:建设资金方案确定较晚,致使工程无法施工。	未完成

3	大用集团清丰肉鸡加工项目（100000 万元）	刘国相	清丰县政府	鲁彦峰	3 月底前签订投资合同，4 月底前完成备案、环评、用地等前期工作，5 月养殖小区开工，6 月底屠宰生产线开工。7 月 17 日前，分包市领导与清丰县有关人员要赴省与大用集团再次进行谈判，大用集团若有投资诚意，催促其尽快签订协议。否则，清丰县要提前谋划，对此项目予以调整。	7 月 22 日，分包项目市领导与清丰县主要领导赴郑州与大用集团进行了洽谈，并催促项目单位尽快签订协议。8 月 2 日，大用集团常务副总裁杜银堂等人来濮就合作事宜进行了再次洽谈，8 月底前才能确定投资与否。目前，清丰县已做好该项目调整准备工作。	未完成
4	名嘉购物广场项目（332500 万元）	王际元	开发区管委会	高尚功	6 月 20 日主体工程开工，年内完成投资 5 亿元。	因资金链断裂，该项目已退出濮阳。高新区正准备置换其他项目。	
5	市第二污水处理厂项目（23000 万元）	孙永振	市住建局	芦 平	采取 BOT 模式选择实力强、信誉好的合作方进行建设，要按照“最好的技术、较少的投资”原则，采取公开招投标的方式，尽快选择、确定水务企业。要把电网等有关配套设施由水务企业负责建设作为招投标的一个条件，以减少政府投资。	7 月 26 日召开了濮阳市第二污水处理厂 BOT 招商评审会。目前，正在采取 BOT 模式与投资商洽谈。	正在推进
			市国土资源局	杨 非	市国土资源局要抓紧组织土地报件，及时上报省国土资源厅待批。	由于项目多次调整位置，提出变更占地面积，影响土地报件组织工作。现已完成用地预审，出具预审意见，待项目单位提供资料齐全后，将组织报件并上报省厅。	正在推进
			市住建局	芦 平	确保 9 月开工建设。	正在做开工前的准备工作。	正在推进

6	泓天威药业生物科技园项目（50000 万元）		开发区管委会	高尚功	隆润纺织厂搬迁由郭岩松副市长牵头，为该项目重新选址，启动搬迁事宜，开发区配合做好工作，确保 9 月底前完成。	搬迁问题较多，目前已暂缓搬迁。搬迁工作领导小组聘请评估公司对资产及搬迁费用进行了评估，共需 4700 万元。高新区同意帮助企业解决 1000 万元的搬迁费用，但剩余的 3700 万元泓天威表示难以承担。泓天威生物科技园项目属于泓天威公司募投项目，上市完成要在 2012 年以后，即使隆润搬迁完毕泓天威公司也不会立即投资实施。目前，隆润纺织马上搬迁意义不大。	正在推进
					9 月底必须开工。	一期生产线项目已于 6 月底在老厂区开工建设，目前已完成投资 3000 万元；新征土地报件已报省待批，批复后新厂区基础设施开工建设，确保完成本年度投资。	正在推进
			华龙区政府 开发区管委会 市国土资源局	张宏义 高尚功 杨 非	生物科技园二期工程新征 58 亩土地报件问题，由市委常委、统战部长、副市长高树森，副市长郭岩松牵头，召开由华龙区、开发区、市国土资源局参加的协调会予以尽快解决。	用地报批手续的签字盖章工作已完成，并上报国土部门。	已完成
7	丰利能源化工公司 技改扩建项目 （150000 万元）	盛国民	范县政府 市环保局 市国土资源局	王天阳 王耀卿 杨 非	土地、环保等部门要按照 6 月开工目标，倒排节点，上门服务，特事特办，抓紧办理各项审批手续。市环保局负责指导环评报告编制，协调解决二氧化硫指标排放问题。	计划占用土地 623 亩，其中规划挂钩省批复 400 亩，已报省国土资源厅待批；其它 200 亩规划挂钩省已批复，土地征收报件已于 7 月 27 日报市政府审签。环保报告编制预计 9 月底完成。	正在推进

			范县政府 市供电公司	王天阳 陈献伟	110 千伏变电站建立问题要尽快完善报批手续，及时逐级上报，市供电公司要予以配合。	110 千伏变电站计划改为 35 千伏。目前，已与市供电公司进行洽谈，正在进行项目论证和方案制定。	正在推进
			市国土资源局	杨 非	项目单位确定铁路专用线和办公所需土地数量后，要及时组织土地报件，由市国土资源局负责办理。	市国土资源局尚未接到有关铁路专用线和办公场所用地申请资料。	正在推进
					市国土资源局务必于 7 月 28 日前将土地报件报送市政府审批。	向省上报用地征收请示，已于 7 月 27 日报市政府领导审签。	已完成
					市国土资源局务必于 7 月 29 日前报至省国土资源厅。	8 月 4 日，市国土资源局已将土地报件报至省国土资源厅。	已完成
			市重点办	黄 涛	由市重点办与省重点办沟通，由省重点办督促省国土资源厅尽快给予批复。	用地报件上报省厅后，市重点办及时与省重点办进行了沟通，计划于 8 月 8 日下午专程赴省再次协商，力争项目建设用地尽早获批。	正在推进
			市环保局	王耀卿	由市环保局与项目单位于 7 月 31 日前赴省督促有关单位尽快完成环评报告编制工作。	市环保局已与省环科院联系，并与项目单位初步商定，于下周赴省环科院督促协调环评编制工作。	正在推进
			范县政府	王天阳	项目用地审批后，范县抓紧办理用地规划许可、工程规划许可，切实加快项目建设进度。	土地省尚未批复，批复后立即办理。	正在推进
8	闽商建材物流基地项目（200000 万元）		华龙区政府	张宏义	华龙区负责提出多种项目选址方案，与企业进行协商对接。	华龙区提出三种选址方案，但投资方无回应。华龙区已取消该项目。	

9	中原特车与中航集团合作项目	申延平	市发改委	张耀民	推进与中航集团合作，确保于 6 月签订合同。	经与中航集团沟通，中航集团近期即将召开总经理办公会予以研究。	未完成
10	福建柴油机濮阳龙腾伟业机电公司风冷发电机项目（20000 万元）	何广博	开发区管委会	高尚功	开发区、项目单位要按照已确定的时间节点加快项目建设，确保 7 月中旬开工建设。	投资方在开工前又提出零地价捆绑商业用地、项目占地地价全返还等苛刻条件，无法满足其要求后，投资方明确表示不再投资，该项目已中止。	
11	绿能高科天然气液化储备调峰项目（523000 万元）	张怀玺	工业园区管委会	赵钦升	前期谋划，争取指标。	市政府已向中原油田出具支持项目建设的信函，市发改委专题向省能源局进行了汇报，企业正在与中石化对接，争取气源指标。	正在推进
12	福建圣农濮阳县养殖加工项目（230000 万元）		濮阳县政府	董跃进	6 月份签订合同。濮阳县委、县政府要尽快赴闽邀请投资方来濮考察谈判，早日签订协议。	双方就合作条件、优惠政策、合作方式等已基本形成一致意见，但至今仍未签订合作协议。7 月 5 日至 7 日，濮阳县主要领导赴福建与投资方洽谈。8 月 2 日，濮阳县主要领导再次去福建圣农公司与董事会成员洽谈合作事宜。圣农公司拟定于 8 月 15 日来濮阳县进行正式考察。	未完成
13	龙丰热电 2×600MW 机组项目替代容量问题（58000 万元）	王海鹰	市发改委	张耀民	项目单位积极向省投资集团汇报对接，争取替代容量指标，同时，市委市、政府向省投资集团汇报衔接，争取上级支持。	可行性研究报告（初稿）已完成，正在进行修改完善。热点联产、接入系统方案已编制完成。	正在推进

14	上海伽思空气净化 节能设备项目 (24000 万元)	关少锋	华龙区政府	张宏义	华龙区出资建设濮东产业集聚区内断头路。华龙区要进一步加快濮东产业集聚区与濮阳县工业大道不衔接地段施工进度。	目前, 该路段已完成投资 100 多万元, 路基已开挖, 正准备摊铺第一层灰土层, 桥涵工程正在设计图纸。	正在推进
			濮阳县政府	董跃进	濮阳县要进一步做好群众工作, 切实解决好阻工问题。	濮阳县与清河头乡两级党委、政府高度重视, 积极做好群众工作。目前, 未出现群众阻工现象。	正在推进
15	金堤河干流二期综合 治理工程 (11300 万元)	阮金泉	市水利局	梁臣朝	工程初步设计编制方案经省发改委、省水利厅批复后, 要尽快予以招标, 确保 8 月份开工。	工程初步设计方案已通过专家复审, 省水利厅初审意见的文件已报省发改委。目前已编写完成招标公告和招标文件, 正在编写招标工作方案和招标技术文件。	正在推进
					今年年底前完成治理任务。	正在做开工前的各项准备工作。	正在推进
16	惠商工业园装备制造 业集群项目 (53500 万元)	王建双	市国土资源局开 发区管委会	杨 非 高尚功	土地问题由市国土资源局、开发区负责与省国土资源厅沟通协调, 争取尽快获得批复。	用地报件已于 6 月 17 日报省国土资源厅, 因无用地指标, 省国土资源厅不予接件。7 月 6 日, 市国土资源局领导到省协调; 7 月 19 日, 市主要领导到省协调, 仍未接件。	未完成
			开发区管委会 市城乡规划局	高尚功 蔡惠军	概念性规划设计方案待土地批复后, 由市城乡规划局予以确定。	已完成初步鸟瞰图、概念设计图、概念规划图设计, 正在进行规划设计和环评报告修改。土地批复后, 将及时予以确定。	正在推进

17	市引黄调节水库项目（156000 万元）	郑实军	市水利局	梁臣朝	4 月 20 日完成所有报告批复工作，6 月底开工建设。	可研报告批复的 9 个前置要件已全部批复，但可研报告尚未批复。原因：省政府对水库停建令批复较晚，影响了移民大纲和规划批复，进而影响了批复。	未完成
					组建水投公司。	市长办公会议纪要 78 号已同意成立，公司组建方案报市政府待批，批复后即可注册公司并开始融资。	正在推进
					由市水利局于 7 月 31 日前完成土地报件组件工作。	需要市水利局提供的土地报批涉及有关材料已全部报送土地部门。	已完成
			市国土资源局	杨 非	市国土资源局负责于 8 月 20 日前将土地报件上报省国土资源厅，并协调省厅尽快报至国土资源部，争取尽快得到批复。	用地预审意见、地质灾害、压覆矿藏评估已经省批复，市国土资源局已抽调人员进行用地报批资料收集、土地勘测定界、征地听证、告知等工作。清点工作正在进行。科研报告批复后将及时上报土地报件。	正在推进
			市文广新局	陈景涛	市文物部门要全力支持，做好相关工作。	文物部门已完成库区文物调查工作，下一步拟对库区文物进行勘探与发掘。	正在推进
			市环保局	王耀卿	市环保局要全力支持，做好相关工作。	7 月 1 日，省环保厅已以豫环审（2011）158 号文件批复。	已完成
			市财政局	卢志勇	由市财政局注入 1000 万元，尽快注册成立水投公司。	7 月 25 日，市财政局已将注册资金 1000 万元拨付到位。	已完成
			市城乡规划局	蔡惠军	由副市长郑实军负责协调水库涉及中原乙烯管线迁移问题，市城乡规划局负责做好中原乙烯管线与与濮阳新区管线建设统一规划工作。	已完成中原乙烯管线迁移的测量定位工作，并与濮阳新区建设管线进行了统一规划。	已完成

			开发区管委会 市监察局 市国土资源局 市城乡规划局	高尚功 贾太杰 杨 非 蔡惠军	由副市长高树森牵头解决水库土地地区片价和土地报件问题，开发区、市监察局、市国土资源局、市城乡规划局等单位要做好相关工作。	7 月 20 日晚，高市长召开专题会议安排水库征地报批工作。7 月 31 日，已完成了勘测定界工作。	正在推进
18	校舍安全工程（5100 万元）	徐兰峰	市住建局	芦 平	10 月底全部建成。	市子路小学：五层主体正在施工。市第二高中：内粉已完成 50%，外墙保温及水电安装正在施工。市实验中学：主体已封顶，开始砌筑二层墙体。市油田十中：主体已封顶，正在砌筑五层填充墙。市油田第四小学：主体已封顶，开始砌筑三层填充墙。市油田五中：正在支飘架梁模板。市油田第五小学：四层主体正在施工。	正在推进
19	永乐生物制品公司 L 一乳酸项目（130000 万元）	何建中	南乐县政府	王秋芳	二期项目 12 月达到开工条件。	正在做二期项目开工前的准备工作。	正在推进
20	蓝宝石温泉生态休闲度假园（35000 万元）	李朝聘	市濮上生态园区管理局	李久兰	为进一步加快项目建设，北大门设计未完成前，桥、道路和广场 6 月份先行开工。	广场和大门施工方案已确定，设计方已对施工现场进行了测量，正在进行施工图设计。湖面工程东部粘土已基本完成，西部正在上粘土。桥梁工程南半部桥墩已经浇筑，正在安装北半部桥墩模板。	正在推进

					5 月 10 日前，签订合同，5 月底前蓝宝石温泉休闲度假园开工。	投资方要求土地履行招拍挂程序所有费用应包含在每亩 80 万元之内；8 月 30 日前完成招拍挂程序；土地出让金超 80 万元部分在上缴 30 日之内一次性全部返还；年底前完成濮上园区内 175 亩土地征用；不同意濮上生态园区管理局撤出 1000 万元投资股份；年底前项目区内水电气暖等基础设施配套到位，条件过高，导致合同未签订，未能如期开工。	未完成
			市国土资源局	杨 非	园区内 175 亩建设用地及城区内 72 亩房地产开发用地手续报批，抓紧运作，争取早日获批。	取得的 58 亩土地已办理土地登记手续，扩展土地勘测面积是 207 亩。正在协商按储备土地组织报件。投资方要求在城区内配套供应 72 亩土地用于房地产开发不符合土地供应政策，国土部门供地不能指定供应单位，投资方需根据市政府供地计划，用市场竞得方式取得。	正在推进
21	河南颖泰化工有限公司乙草胺原药项目（16900 万元）		市国土资源局	杨 非	4 月 18 日前将土地报件报至省厅，争取 5 月底前获得省批复。	现已报至省政府待批。	未完成
22	中原乙烯 60 万吨 / 年甲醇制烯烃项目（147000 万元）		市国土资源局	杨 非	优先保证项目用地需求，报省审批时顺序向前排，尽快获得省批复。	乙烯扩建用地涉及去年上报二个批次三块土地，其中一个批次用地已获批准，另外一个批次已配备用地指标，报件省厅已审核，现已报到省政府待批。	正在推进

23	开发区新办公楼西侧 50 亩地开发利用		市国土资源局	杨 非	方案确定后市国土局要尽快进入招拍挂程序。	7 月 4 日，该宗地已成功摘牌。	已完成
24	500 亩土地开发利用		市国土资源局 开发区管委会	杨 非 高尚功	500 亩土地也要抓紧运作，早日挂牌拍卖。	存在问题：一是现宗地内有市万果园食品饮料有限公司和市连丰线缆有限公司两家企业正在生产经营，占地面积 35 亩，地上建筑物未拆除，达不到“净地”供地条件。二是目前已拟定出让方案，该方案计划下周报市政府审批。7 月 6 日已向市发改委发信函，要求重新核定项目投资情况。待达到供地条件后，将及时提请召开市土地价格联席会议，确定供地价格和方式，报市政府批准后实施。	正在推进
25	濮阳现代商贸广场 (120000 万元)		市国土资源局	杨 非	该项目用地由市国土局负责抓紧报省审批，争取早日批复。	经协调，省国土资源厅同意将我市去年第四批次城市用地排在解决濮阳市批次用地的第一号，用地报件现已报到省政府待批复。	正在推进
			市商务局	张天和	市商务局要协助项目单位做好开工建设前期工作。	协调项目单位征求规划部门对项目规划的指导性意见，与投资方到省国土资源厅争取土地指标。	正在推进

26	濮范高速公路建设项目		市交通运输局	黄守信	濮范高速公路 8 月底必须无条件全线通车。	累计完成投资 24.13 亿元，占计划总投资的 91.34%，其中今年完成投资 3.13 亿元，占年计划的 57.75%。路基土石方、桥梁桩基、立柱和梁板预制已全部完成，路面底基层、路面基层、涵洞、通道基本完成，路面面层已完成工程总量的 73.8%。因项目公司资金到位不及时，致使项目建设进展迟缓。	正在推进
					民工工资由市交通运输局负责督促企业列出计划，合理解决。	已摸清拖欠民工工资详细情况，项目公司制定了还款计划，并承诺 8 月底通车前还款 80%，但由于项目公司资金缺乏，还款计划实施困难。	正在推进
			市交通运输局 黄河河务局	黄守信 边 鹏	金堤河大桥施工许可证办理问题由市委常委、统战部长、副市长高树森负责协调，督促项目建设单位尽快上报施工许可审批所需材料，由黄河河务局尽快协调办理。	目前，正按照“边办理施工许可证边施工”的方法，积极推进该项工作，有关各方正进行有效沟通，进展比较顺利；在积极办理施工许可证的同时，濮范高速公路金堤河大桥按照工程进度安排有序推进。	正在推进
27	河南中拓管道工程有限公司管道工程研发基地项目		华龙区政府 市国土资源局	张宏义 杨 非	用地审批由华龙区负责抓紧按程序报批，市国土局负责协调解决占补平衡指标问题。	计划用地 200 亩，因调整批次与面积，华龙区重新组件；用地指标正在协调。先按乡镇批次审批农用地转用，提交近期召开的土地规划建设联席会议解决用地指标和占补平衡指标。	正在推进
			市住建局	芦 平	由市住建局帮助做好相关工作，使其尽快提升资质。	6 月 16 日，市住建局接到企业资质升级申请资料，立即进行了初审、行文，并于 6 月 17 日上报省住建厅待批。	正在推进

28	惠成化工有限公司二期建设项目		市国土资源局华龙区政府开发区管委会	杨 非 张宏义 高尚功	市国土局负责，协调华龙区、开发区国土部门制定征地补偿方案，早日进入招拍挂程序。	补偿安置方案已经市政府批复，已在濮阳日报公示。补偿到位后，进入招拍挂供地程序。市城乡规划局已出规划条件，市环保局已出环评条件，正在拟定挂牌出让方案，正准备向市政府报批。	正在推进
29	S101 郑吴线濮阳新西北环段改造工程		市公路管理局	郑蒲华	10 月中旬必须开工。	项目工可已批复，正在进行项目勘察设计招标工作。7 月 14 日，已发布勘察设计资格预审公告。	正在推进
30	市第三自来水厂建设		市公用事业局	巩魁生	对水厂选址、投资规模、投资方式、投资主体要统筹考虑，拿出具体方案，提交市政府专题研究。	项目可研报告已经专家评审，编制单位正在按照专家意见修改。市公用事业局已就项目有关问题形成专题报告，并上报市政府。水厂位置需要调整，目前尚未确定。	正在推进
31	中原路高速引线景观林带租地和濮北片区、长庆片区征地补偿核查问题		市财政局	卢志勇	对路网征地费用核查确定数额予以核减。	濮北片区和长庆片区路网建设还未出具正式的征地补偿安置方案，财政部门暂时无法进行予以核减。	正在推进

32	河南煤化集团在濮企业有关事项专题		市国土资源局 市城乡规划局	杨 非 蔡惠军	新建 DMC 和 MMA 项目所需 500 亩土地按成本价格核算，由市国土资源局、开发区先行储备，做好土地丈量、清算等前期工作，保证项目建设用地。	市城乡规划局已完成测绘成果，项目单位还未提交市土地储备中心。市国土资源局已编制征收、储备台账。	正在推进
			市国土资源局 市住建局	杨 非 芦 平	中原大化已建成的职工住宅楼 4 块土地（共计 49.009 亩）和已经批准的 224.982 亩土地有关手续办理，由市国土资源局、市住建局按照《市长办公会议纪要（〔2010〕119 号）》执行。	市土地规划建设联席会议同意不再收回中原大化职工 4 块住宅楼改造项目土地使用权，直接由其补办土地出让手续，但中原大化至今未提出补办出让申请。对 224 亩土地，市政府已批复，改造用地的地价评估已完成，正在会同有关部门制定出让方案。待市发改委出具相关资料后，将出让方案及时报市政府审批，计划按招拍挂方式公开供地。	正在推进
			中原大化	陈国平	大华宾馆及职工住宅楼要尽快开工建设，边建设边办理相关手续。大华宾馆建筑面积不少于 3.5 万平方米。	目前，大华宾馆正在办理规划等事项，尚未开工建设。	正在推进
			市住建局	芦 平	6 月 30 日前，市住建局负责办结大华宾馆及职工住宅楼所有手续。	目前，市住建局尚未收到大华宾馆及职工住宅楼施工许可申请材料。	未完成
			市发改委	张耀民	园区热力中心建设有关问题，由副市长郭岩松负责，第一方案是积极向省发改委争取，考虑与国电合作；第二方案是建设背压机组项目；前两个方案行不通再考虑建设 2×240t/h 高压锅炉。	目前，中原大化已与国电就工业蒸汽供应价格达成协议，合作方案等有关问题正在进行洽谈。	正在推进

32	河南煤化集团在濮企业有关事项专题		市财政局	卢志勇	由市委常委、常务副市长王海鹰督促，市财政局负责尽快返还永金化工乙二醇项目土地出让金和永龙化工土地款。	已完成账务核算工作，待市政府批示后予以返还。 存在问题：该项工作涉及土地出让金返还问题，但国家多项文件明确：任何地区、部门和单位都不得以“招商引资”、“旧城改造”、“国有企业改制”等各种名义减免土地出让收入，实行“零地价”，甚至“负地价”，或者以土地换项目、先征后返、补贴等形式变相减免土地出让收入。	正在推进
			市发改委	张耀民	由市委常委、常务副市长王海鹰负责协调，向省、国家发改委积极争取，解决永龙化工真空制盐项目核准问题。	市发改委已赴省发改委汇报永龙化工真空盐项目核准问题，省发改委提出国家发改委不允许我省再上报其他制盐项目。鉴于此，省发改委不予向国家发改委上报核准材料。	未完成
			南乐县政府	王秋芳	南乐生物建设职工住宅区的土地问题，南乐县委、县政府要积极支持，确保尽快推进。	依照相关规定和程序，拟将 L-乳酸厂南侧现有的建设用地 100 余亩做为该企业住宅楼项目用地。	正在推进
			市国土资源局汤台铁路有限公司	杨 非 周 波	市国土资源局要抓紧将中原大化公司煤化工煤贮运系统土地使用权由汤台公司变更为中原大化公司，汤台公司要做好配合工作。	经催促中原大化公司，目前市国土资源局尚未接到中原大化公司关于变更土地使用权的材料，导致无法办理。	正在推进
			市市政园林管理局	王向道	中原大化生产废水管线改线或下沉处理的问题，由市委常委、政法委书记陈凤喜牵头，濮北新区建设指挥部与企业沟通相关事宜，具体负责实施。	大化生产废水管线与濮阳新区路网建设冲突问题已解决。历山路采取下沉回避，已施工完毕；绿城路采取抬高回避，开德路采取顶管回避，均正在施工。	已完成
			市市政园林管理局	王向道	中原大化生活区内垃圾站移位问题由市市政园林管理局等部门现场查看，以能移则移，不能移就改造提升为原则，拿出解决方案，尽快实施。	中原大化生活区垃圾站改造提升工作已于 7 月 7 日完成。	已完成

33	市联众兴业化工有限公司拟建4个项目所需土地问题		市国土资源局	杨 非	碳四综合利用、VAE（乙烯—醋酸乙烯共聚乳液）、裂解碳四抽提丁二烯、丁烯—1 精制等4个拟建项目规划用地、发展预留地共计400亩（其中，规划用地280亩，发展预留地120亩），待市联众兴业化工有限公司项目确定后，土地问题由市国土资源局负责解决。	市国土资源局已做好准备，但企业项目仍未确定，无法办理土地事宜。	正在推进
34	市天海胶粘制品有限公司胶粘制品项目		市环保局	王耀卿	市环保局要于7月3日前完成环保审批手续。	项目单位更名为濮阳市泰普胶粘制品有限公司。正在办理总量调整，尚未报批。待收齐环评报告报批材料后，3个工作日内予以审批。	正在推进
35	市鹏龙选矿药剂有限公司黄原酸盐项目		范县政府	王天阳	范县负责催促项目单位于7月10日前拿出环评报告。	正在编制企业环评报告。由于该项目在国内尚未有成熟体系，环评报告编制单位难寻找。经多方努力，7月10日，才与河南省化工研究所签订了环评编制合同。	未完成
			市环保局	王耀卿	市环保局要尽快初审并及时上报省环保厅。	项目环评报告正在编制，市环保局一直跟踪服务，并给予指导。	正在推进
			范县政府 市环保局	王天阳 王耀卿	市环保局、范县、项目单位要联合确定审批过程时间节点，加紧向前推进。	由于环评报告编制未完成，审批过程时间节点无法确定，待批复后，再确定时间节点。	正在推进
36	晋豫鲁铁路濮阳段建设项目		市国土资源局	杨 非	市国土资源局要做好晋豫鲁铁路濮阳段用地组件上报前的各项准备工作，与安阳市、鹤壁市国土资源局协调上报。	用地报件已于7月12日报省国土资源厅，由于耕地开垦费未落实，省国土资源厅不予接件。	已完成

37	中原油田文 96 储气库项目		市环保局	王耀卿	环评批复问题由市环保局负责，确保省环保厅 6 月 30 日前给予批复。	省环保厅已以豫环审〔2011〕157 号文件批复。	已完成
			濮阳县政府	董跃进	由濮阳县督促项目单位抓紧变更、完善土地报件，尽快上报市国土资源局。	中原油田尚未把土地改用手续报至濮阳县国土资源局，无法组件上报。原因：一是实际勘探与当初预审材料有出入，目前未拿出勘测报告；二是项目设计方案没有放空区，项目单位正在搞设计攻关，未把土地改用手续报濮阳县国土资源局。	正在推进
			市国土资源局	杨 非	市国土资源局接到报件后，尽快报至省国土资源厅。	濮阳县国土资源局尚未上报用地报件，无法上报省国土资源厅。	正在推进
38	市供电公司新一轮农网改造升级工程		濮阳县政府	董跃进	1 户拆迁户补偿问题由濮阳县负责，6 月 30 日前予以彻底解决。	驾校已被拆迁，市供电公司已进地施工。	已完成
			市国土资源局	杨 非	土地审批问题由市国土资源局协调省厅尽快给予批复。	7 月 22 日，土地已经省政府批复。	已完成
			市供电公司	陈献伟	确保 7 月份正式开工。	新一轮农网改造升级工程已于 7 月初开工建设。	已完成
39	河南天邦石油化工有限公司液化重组装置项目		市环保局	王耀卿	市环保局负责协调一家环评编制单位，帮助项目单位做好编制环评报告并及时上报。	项目环评报告正在编制，市环保局一直跟踪服务，并给予指导。	正在推进
			市国土资源局	杨 非	土地审批问题由市国土资源局负责，土地报件要尽快上报省国土资源厅。	台前县正在组织土地报件，目前市国土资源局尚无法上报省国土资源厅。	正在推进

40	濮阳永金化工有限公司 20 万吨乙二醇项目		市城乡规划局	蔡惠军	工程规划许可证由市城乡规划局先行办理。工程规划许可证办理前开具各个证明所需费用，待市政府出台规范文件后，按新政策执行。	7 月 29 日，市城乡规划局已为企业办理了综合楼建设工程规划许可证。	已完成
41	中国濮阳杂技文化产业园项目 (110000 万元)	姜继鼎	市文广新局开发区管委会市国土资源局市环保局	陈景涛 高尚功 杨 非 王耀卿	市文广新局要对中国濮阳杂技文化产业园进行统一规划，并优先在绿色庄园北部区域（400 亩）启动，开发区、市国土资源局、市环保局要做好配合工作，确保 9 月中旬开工建。	土地测量工作已完成。组团到芜湖方特欢乐大世界、成都欢乐谷等地进行实地考察项目设施和运营情况。聘请英国新道信设计咨询有限公司（上海）为杂技文化产业园进行规划设计。环境保护、土地使用和城市规划等许可手续正在办理中。	正在推进
			市国土资源局	杨 非	该项目作为开发区招商项目，400 亩土地按征地成本价予以核算。	市国土资源局尚未收到有关材料，现无法进行核算。	正在推进
			市城乡规划局 市国土资源局	蔡惠军 杨 非	会议同意给予投资方一定数量的商业用地作为项目支撑，规划选址、土地评估分别由市城乡规划局、市国土资源局负责确定后，再进行专题研究。	中国濮阳杂技文化产业园项目商业用地规划选址，正在进行前期准备工作。	正在推进
42	石油化工助剂园项目	王保华	市国土资源局 工业园区管委会	杨 非 赵钦升	土地问题由市国土资源局、工业园区负责及时向省国土资源厅请示汇报，尽快获得省批复。	该项目用地作为濮阳县 2010 年第 6 批乡镇批次用地报省国土资源厅，由于用地指标没解决，未获批复。7 月 6 日、19 日到省协调，仍没有解决用地指标问题。	未完成

			市发改委	张耀民	项目要统一规划，合理利用土地，投资强度由市发改委负责审核。	目前，石油化工助剂园区面积与总投资尚未明确，明确后将根据省产业集聚区投资强度规定进行审核。	正在推进
			市环保局	王耀卿	环评编制问题由市环保局给予指导。	积极与行业协会、工业园区进行沟通，并开办了项目环评办理程序培训班，给予项目单位积极指导。	已完成
			市工信局	张洪江	市工信局要针对中小企业环保编制等问题举办培训班。	针对中小企业环评报告编制等问题，市工信局已举办培训班。	已完成
43	S212 清渠线(濮阳县城至庆祖)提升改造工程(14250 万元)	张悦华	濮阳县政府	董跃进	八里庄 1 户拆迁和子岸街部分线杆迁移工作，濮阳县要于 7 月 7 日前完成。	八里庄1户拆迁和子岸街部分线杆迁移工作已于 7 月 15 日完成。	已完成
			濮阳县政府 市公路管理局 市交通运输局	董跃进 郑蒲华 黄守信	项目建设资金缺口问题，由濮阳县会同市公路管理局、市交通运输局一起赴省尽力争取解决。	会同有关各方，多次向省交通运输厅汇报该项目情况，申请追加资金 2197 万已报省交通运输厅待批。	正在推进
44	华鼎新型建材有限公司年产 25 万立方米加气混凝土蒸压砌块生产线项目		开发区管委会 市国土资源局 市城乡规划局	高尚功 杨 非 蔡惠军	开发区、市国土资源局、市规划局要尽快进行现场勘查，摸清情况后拿出解决项目用地意见。	相关部门已到华鼎新型建材有限公司进行现场勘察，正在协商发展用地的初步意见方案。	正在推进
			开发区管委会	高尚功	开发区对使用粉煤灰的小型企业要予以关停、整合，以减少小型企业对粉煤灰的需求量。有关部门要做好与国电公司、中原大化沟通协调工作，确保同等价位下两企业产生的粉煤灰优先供应华鼎公司。	已组织规划、环保等部门对辖区内使用粉煤灰生产的小型企业进行摸底排查，共排查使用粉煤灰生产的企业 14 家，对手续不全的 5 家企业已下发了限期关闭通知；对其余 9 家生产企业，要求其整合。	正在推进
			市住建局	芦 平	由市住建局负责对掺用粉煤灰的水泥搅拌站进行全面排查检测。	对我市城区和县城的 14 家掺用粉煤灰的水泥搅拌站进行了两次排查检测，发现所掺用的粉煤灰比例符合国家标准。	已完成

45	背街小巷改造和城市污水泵站建设		华龙区政府 开发区管委会 市国土资源局	张宏义 高尚功 杨 非	对颐和规划小路、德馨园规划小路、市九中旁规划小路等 3 条背街小巷改造涉及的土地、拆迁问题，由华龙区、开发区和市国土资源局具体负责，务于 8 月 2 日前全部解决。	需征用土地 5 亩，现已完成清点，办事处未将方案报市市政园林管理局。7 月 21 日，高市长召开高新区、市国土资源局协调会议，要求强力推进颐和路打通工作，并对有关问题进行研究，准备走招拍挂解决补偿问题。	未完成
			市市政园林管理局	王向道	土地和拆迁问题解决后，市市政园林管理局立即开工建设。	因土地问题尚未解决，目前还无法进行施工。	正在推进
			市发改委	张耀民	由市发改委尽快下达市城建投资计划。	市发改委已下达颐和规划小路、德馨园规划小路、市九中旁规划小路投资计划。	已完成
			市财政局	卢志勇	市财政局按照市城建投资计划尽快落实建设资金。	已拨付背街小巷改造资金 100 万元、城市污水泵站建设资金 100 万元，尚有资金缺口 1800 万元。	正在推进
46	年产 7 万吨聚氨酯项目和濮惠光电产业园项目		市国土资源局	杨 非	由市国土资源局负责与省国土资源厅协商沟通，催促两个项目用地尽快获省批复。	濮阳县尚未落实到具体地块，市国土资源局尚无法组织报件。	未完成
47	市体育馆项目		市职业技术学院	崔士民	市体育馆项目建设要加快建设进度，确保按时竣工。	西区已封顶；东区具备封顶条件，正联系泵车；南区图纸变更，正进行顶部模板和钢筋调整；北区正在进行顶部模板支设和梁钢筋绑扎。一层二次结构完成一半。幕墙、网架施工合同已签订。	正在推进

48	范辉高速公路至台前县城连接线工程项目		市国土资源局	杨 非	由市国土资源局负责与省国土资源厅协调解决压覆矿产评估报告审批问题。	压覆矿产核实评估报告结论是拟用地范围未压覆已查明重要矿产资源，7月5日市国土局已向省国土资源厅提交审查意见。因不压覆矿产省厅不需批复。	已完成
			市交通运输局	黄守信	由市交通运输局与省交通运输厅沟通，由省交通运输厅协调省国土资源厅解决土地问题。	市政府已明确该项目工作由市国土资源局负责，市国土资源局已与省厅进行了沟通协调。	正在推进
			市公路管理局	郑蒲华	由市委常委、统战部长、副市长高树森召开市长办公会议，对该项目建设有关事项予以明确，并形成会议纪要，加快工程建设进度。	7月21日，高市长已组织召开市长办公会议，对有关事项已予以明确。	已完成
					市公路管理局要确保9月底前开工建设。	环境影响评价、水土保持报告、地质灾害评估已批复，文物、规划、山西中南铁路交叉相关文件已完成，地方配套资金市财政局已出具承诺，工程可研报告省发改委专家评审待批复，压覆矿产评估已经省国土资源厅矿产处评审待批复；项目勘察设计已在规定媒体刊登了资格预审公告，地震安全评估正在进行，京九铁路下穿方案及图纸已报送济南铁路局。	正在推进
49	G106国道濮范高速至东明黄河大桥升级改造项目		市公路管理局濮阳县政府华龙区政府	郑蒲华 董跃进 张宏义	G106国道改造提升项目用地先按租地方式进行，濮阳县、华龙区要做好群众工作。	目前尚未开工，濮阳县、华龙区未出现阻工现象。	正在推进

			市国土资源局	杨 非	由市国土资源局负责对租用土地价格进行评估论证。	待濮阳县、华龙区拿出具体意见，确定亩数后，将及时进行评估论证	正在推进
			濮阳县政府 华龙区政府	董跃进 张宏义	由濮阳县、华龙区拿出租用土地涉及的拆迁补偿、资金承担等具体意见，提交市政府常务会议专题研究。	濮阳县、华龙区正积极配合市公路局做好断面放线工作。目前，放线工作预计8月6日、7日两天完成；对公路两侧建设用地范围内的建筑物及树木进行了摸底清查，预计8月8日完成汇总工作。拆迁补偿款数额、资金承担将会同市公路局提出意见后报市政府专题研究。	正在推进
			市市政园林管理局	王向道	由市市政园林管理局负责，尽快对项目改造提升市区段污雨水管线铺设所需费用进行测算，费用确定后再决定是否与项目改造提升同步实施。	经市市政局测算：市区段雨水管线4497.6万元（含泵站），污水管线3022万元（含泵站），设计费、监理费、管理费等751.96万元，不可预见费375.98万元，共计所需资金8647.54万元。	已完成
			市公路管理局	郑蒲华	市公路管理局务必于9月底10月初前开工建设。	目前已进入施工招标程序。	正在推进
50	濮阳创想生态园项目		市城乡规划局 工业园区管委会	蔡惠军 赵钦升	由市城乡规划局、工业园区负责督促项目单位按照省新的容积率标准，提高项目投资强度，并尽快拿出项目效果图。	商务区平面设计已通过市城乡规划局初审，标准化厂房区修建性详细规划平面图审核工作已基本完成。	正在推进
			市城乡规划局 市国土资源局	蔡惠军 杨 非	由市城乡规划局、市国土资源局分别尽快办理建设用地规划许可证、用地许可证。	建设用地规划许可证尚未办理，用地许可证无法办理。	正在推进

51	高新区产业集聚区村庄整合建设方案		开发区管委会	高尚功	高新区要尽快拿出产业聚集区村庄整合建设具体方案，报市政府常务会专题研究。	开发区已拿出具体方案提交市政府常务会议研究，但因数据不准确，需进一步核实完善，待下一次市政府常务会议再研究。	正在推进
52	濮阳市天力军警装具有限公司年产5万顶军用帐篷项目		市住建局 高新区管委会	芦平 高尚功	由高新区配合市住建局于8月2日前与省住建厅协调，帮助项目建筑施工图设计单位在省备案，之后由市住建局安排予以审核。假若备案不成，由市住建局咨询省住建厅如何解决此类审核问题，帮助企业尽快恢复建设。	市住建局已专门向省住建厅咨询，按照省住建厅要求，施工图审核先在本市审核备案后，再上报省厅予以备案。目前，项目单位尚未在市住建局办理备案手续。	正在推进
53	中国化学工程第十一建设有限公司濮阳分公司新生产基地建设等5个项目		市住建局	芦平	由市住建局尽快出具限期补办单。	市住建局已出具限期补办单。	已完成
			市城乡规划局 市住建局 开发区管委会	蔡惠军 芦平 高尚功	由市城乡规划局于8月7日前负责召集由市住建局、高新区及上述5个项目涉及的6家企业参加的联席会议，现场办结建设工程规划许可证、施工许可证。	8月1日，市规划局已召集有关单位、企业对办理建设工程规划许可证等事项进行专题研究，并安排市测量队对6家企业进行了外业测量。待各企业缴纳城市基础设施配套费后，立即予以办理。施工许可证权限已下放高新区，由高新区直接办理。	正在推进
54	第一批谋划的项目		市直有关单位	市直有关单位负责人	市直有关单位将谋划的第一批项目进一步充实完善后，于8月5日前报送市发改委。	市直有关单位已按时将谋划的第一批项目报送市发改委。	已完成

注：1至12次市重点项目建设周调度会议决定事项已完成的10项略。

