

督查工作通报

濮督通〔2011〕112号

豫港澳签约项目7月份进展情况通报

6月6日至10日，市委书记段喜中带领我市经贸代表团赴香港参加了2011年河南—港澳经贸交流活动及赴深圳开展经贸招商活动，共签约项目23个。为加快项目建设进度，我局采取实地查看、座谈了解等方式，对23个项目逐一进行了督查。现将有关情况通报如下：

一、进展情况

豫港澳签约项目共23项，概算投资114.54亿元，已确定年度投资16.08亿元，实际到位投资2.55亿元，7月份投资完成1.53亿元。其中，已开工建设8项，正在开展前期工作11项，正在洽谈4项。

（一）已开工建设8项

序号	项 目 名 称
1	濮阳闽泉金属制品有限公司
2	范县天灌米业稻米深加工项目
3	深圳祥远化工5-降冰片烯-2-醛项目
4	深圳泽辉公司年产3000吨聚氨酯和密封胶和年产4000吨汽车内饰板项目
5	香港耀丰年产240万件出口成衣加工项目
6	雪鸟实业羽绒制品加工项目
7	恒泰公司台前集聚区功能配套综合开发项目
8	深圳生态源公司高科技生态农业项目

(二) 开展前期准备工作11项

序号	项 目 名 称
1	深圳佳昌业公司城市综合体项目
2	广东华夏中天公司高强土壤固化剂、胶凝砖生产线项目
3	濮惠光电产业园项目
4	好风景家具集团中部产业基地项目
5	米兰家居中部产业基地家具项目
6	万赫生态纺织项目
7	亚度家具中部产业基地项目
8	贝英数控机床扩建项目
9	香港红革集团节能环保门窗、节能环保幕墙项目
10	香港南扬公司生活垃圾焚烧发电项目
11	深圳淼英辉公司电子信息配套产业园项目

（三）正在洽谈4项

序号	项 目 名 称
1	雅图数字文化广场
2	深圳广晟物流中心项目
3	香港瑞杰公司商贸城及环保家居生活用品项目
4	深圳恒万基公司蜂窝纸板项目

二、存在问题及建议

（一）部分项目仍处于洽谈协商或论证阶段。如雅图数字文化广场、深圳恒万基公司蜂窝纸板项目，濮阳县、华龙区正在与企业深入洽谈，尚未开始投资。深圳广晟物流中心、香港瑞杰公司商贸城及环保家具生活用品项目方案仍处于论证阶段，未有实质性进展。

（二）实际到位资金少。仅有11个项目到位资金2.5亿元，占年度投资计划16.08亿元的15.5%，其他12个项目均没有实际投资。

（三）项目用地报批难度大。6个项目正在办理土地报批手续，受土地指标限制，项目用地报批较为困难，严重制约项目建设进度。

针对以上问题，我局建议：一是各责任单位要切实做好沟通协调工作，尤其是对正在论证项目跟紧盯牢，力争早日达成一致意见，推动项目尽快落地。二是对已开工项目，要切实搞好服务，帮助项目单位解决存在的问题，千方百计加快项目建设进度。三

是有关职能部门要切实加大对23个项目的支持力度,尤其是市国土局,要开辟用地报批绿色通道,必要时派专人赴省坐催,切实解决好项目用地问题。

附件: 2011年豫港澳签约项目进度表

二〇一一年八月十二日

附件

2011 年豫港澳签约项目进度表

序号	项目名称	总投资 (万元)	年度 投资 (万元)	到位 投资 (万元)	7 月 投资 (万元)	分包 领导	责任单位	工作任务	完成时限	进展情况	结果认定	
											自认	督查局认定
1	深圳佳昌业公司城市综合体项目	49568	12000			梅洪涛	濮阳县招商局	1. 完成项目设计	9 月 30 日	正在进行项目设计, 办理土地报批。	正在推进	正在推进
								2. 完成项目相关手续办理, 做好开工建设准备	10 月 31 日			
								3. 完成施工勘测及地面以下基础工程	12 月 31 日			
2	华夏中天公司高强土壤固化剂、胶凝砖生产线项目	32000	3000			赵树勤	濮阳县梁庄乡政府	1. 完成厂房设计	8 月 31 日	正在进行厂房设计, 办理土地报批。	正在推进	正在推进
								2. 完成项目相关手续办理, 准备土建	9 月 30 日			
								3. 完成厂房建设及设备安装	12 月 31 日			
3	濮惠光电产业园项目	50000	15000			赵树勤	濮阳县梁庄乡政府	1. 完成项目厂房设计	8 月 31 日	正在进行项目设计, 办理土地报批。	正在推进	正在推进
								2. 完成项目相关手续办理	10 月 31 日			
								3. 完成一期厂房建设	12 月 31 日			

4	雅图数字文化广场项目	11400	5000			杨道刚	濮阳县梁庄乡政府	完成项目选址、设计	9月30日	正在进一步洽谈	正在推进	正在推进
								2. 完成相关手续办理, 做好开工准备	12月31日			
5	好风景家具集团中部产业基地项目	50000		500	500	杨相俊	清丰县招商服务局	1. 完成报批土地手续, 并在此基础上完成公司注册	8月31日	已完成公司注册手续, 名称为河南好风景家居有限公司, 正办理土地报批。	正在推进	正在推进
								2. 完成编制可研报告、环评	10月31日			
								3. 厂区施工	12月31日			
6	米兰家居中部产业基地家具项目	30000				葛英华	清丰县招商服务局	1. 完成报批用地手续	10月31日	正在报批项目用地, 正在办理公司注册手续。	正在推进	正在推进
								2. 完成注册公司、编制可研报告、环评	11月30日			
								3. 厂区施工	12月31日			
7	万赫生态纺织项目	40000		500	500	王俊海	清丰县工信局	1. 完成土地报批手续, 并在此基础上完成公司注册	8月31日	已完成公司注册手续, 名称为濮阳市新纺科技有限公司。正办理土地报批。	正在推进	正在推进
								2. 完成编制可研报告、环评	10月31日			
								3. 厂区施工	12月31日			

8	亚度家具中部产业基地项目	30000				聂培彦	清丰县家具办	1. 完成项目用地报批手续	10月31日	正在报批项目用地,正在办理公司注册手续。	正在推进	正在推进
								2. 完成公司注册、编制完可研报告和环评	11月30日			
								3. 厂区施工	12月31日			
9	濮阳闽泉金属制品有限公司	105000	33000	2000	2000	刘玉林	南乐县招商局	1. 完成围墙大门等建设	7月30日	项目正在建设,围墙建设基本结束。	正在推进	正在推进
								2. 完成高压配电设施建设	8月30日			
								3. 完成厂房建设	10月30日			
								4. 安装设备	12月31日			
10	深圳广晟物流中心项目	33000				樊静宇	南乐县招商局	1. 完成项目方案论证,将项目建设请示报集团批准	8月30日	目前项目方案正在论证	正在推进	正在推进
								2. 完成项目的可研、设计	10月30日			
								3. 县招商工作领导小组对项目的可行性进行评估,并对项目的设计方案进行审查	9月30日			
								4. 完成环评、注册等报批手续,并做好开工准备	12月30日			

11	香港瑞杰公司商贸城及环保家居生活用品项目	32250				晁瑞祥	南乐县招商局	1. 完成项目方案论证	8 月 30 日	目前项目方案正在论证	正在推进	正在推进
								2. 开展项目可研、环评等手续	10 月 30 日			
								3. 完成项目可研、环评、设计等工作	12 月 30 日			
12	范县天灌米业稻米深加工项目	17700	17700	8417.5	300	吴海芝	范县杨集乡政府	1. 租用土地 1 万亩，从台湾购进水稻育秧机、插秧机、平整机等设备	6 月 30 日	机械化水稻生产设备已到位，正在开展厂区资产评估、土地征用。	正在推进	正在推进
								2. 报批土地 60 亩，用于稻米深加工厂房建设，购进深加工设备	8 月 31 日			
								3. 设计、精包装、外销精米，深加工项目部分投产运营	12 月 31 日			
13	深圳祥远化工 5-降冰片烯-2-醛项目	19000	19000	3000	2000	张怀庆	范县王楼乡政府	1. 注册成立濮阳市远东化工有限公司，开展项目可研、环评编制工作	6 月 30 日	环评正在编制，围墙已建，车间基础正在建设，部分设备已订购。	正在推进	正在推进
								2. 开始建设项目基础设施工程	7 月 31 日			
								3. 完成基本建设，开始试车	12 月 31 日			

14	深圳泽辉公司年产 3000 吨聚氨酯和密封胶和年产 4000 吨汽车内饰板	20000	20000	3000	2000	张海洁	范县陆集乡政府	1. 注册成立濮阳市荔惠新材料有限公司，开展项目可研、环评编制工作	6 月 30 日	围墙已建成，院内道路、供排水等基础设施已建，部分设备已订购。	正在推进	正在推进
								2. 开始基础设施建设、设备订购等	7 月 31 日			
								3. 完成车间建设、设备安装，开始试车生产	12 月 31 日			
15	香港耀丰年产 240 万件出口成衣加工项目	16125	16125	4000	4000	苏昊奎	台前县打渔陈乡政府	1. 该项目拟定于 2011 年 6 月 10 日开始建设，建成后形成年产 240 万件出口成衣生产规模	6 月 30 日	该项目于 6 月 10 日开工建设，7 月份已打好地基，正正建设厂房结构。	正在推进	正在推进
								2. 计划 2012 年初形成生产能力	12 月 31 日			
16	雪鸟实业羽绒制品加工项目	20000	10000	1000	1000	梁久虎	台前县孙口乡政府	1. 该项目拟定于 2011 年 8 月 1 日开始建设，建成后形成年产 130 万件羽绒服装制品生产规模	8 月 1 日	该项目于 8 月 1 日开工建设，目前已完成征地，打好地基，正在进行土建。	正在推进	正在推进
								2. 计划 2012 年 6 月底形成生产能力	6 月 30 日			

17	恒泰公司集聚区功能配套综合开发项目	60000	10000	1000	1000	王森	台前县清水河乡政府	1. 该项目拟定于 2011 年 6 月 15 日开始建设, 建成后形成酒店、住宿、商务、娱乐、物流为一体的多功能项目	6 月 30 日	该项目于 6 月 15 日开工建设, 正在挖地槽, 打地基。	正在推进	正在推进
								2. 计划与 2011 年底完成一期工程	12 月 31 日			
18	深圳恒万基蜂窝纸板项目	55000		100		吉子文	华龙区工信局	1. 与投资方接洽, 促使保证金尽快到位	9 月 30 日	正在积极协商中。	正在推进	正在推进
								2. 协助投资方做好《修建性详细规划》, 做好“四通一平”, 并开始厂房建设	12 月 31 日			
19	深圳生态源高科技生态农业项目	35000		2000	2000	刘冰 (区长助理)	华龙区岳村乡政府	1. 与投资方接洽, 促使保证金尽快到位	9 月 30 日	温泉井已经钻探好, 采摘园栽种各种果木 100 多亩, 其他项目正在有序进行中。	正在推进	正在推进
								2. 督促协调项目用地, 并开始高效农作物种植相关农业设施及旅游观光设施建设	12 月 31 日			
20	贝英数控机床扩建项目	12000				徐冰川	开发区管委会	1. 争取完成投资 2700 万元	9 月 30 日	投资方已来濮阳调研, 初步估计 8 月底对方资金将到位。	正在推进	正在推进
								2. 争取完成投资 5400 万元	12 月 31 日			

21	香港红革集团节能环保门窗、节能环保幕墙项目	20000				徐冰川	开发区管委会	1. 完成项目的选址工作	9 月 30 日	已为对方选择几处位置, 等候对方选定。	正在推进	正在推进
								2. 项目选址后, 开展项目可研、环评等工作	12 月 31 日			
22	香港南扬生活垃圾焚烧发电项目	57405				徐冰川	开发区管委会	1. 该项目须经市政府批复, 在得到批复的情况下完成项目方案论证	市政府批复后 30 日内	等待市政府批复。	正在推进	正在推进
								2. 在获得市政府批复的情况下, 开展项目可研、环评等前期工作	市政府批复后 4 个月内			
23	深圳森英辉电子信息配套产业园项目	350000				潘顺恩	濮阳工业园区管委会	1. 完成项目备案、选址、可研、土地预审等前期工作	8 月 31 日	已完成公司名称预核准, 项目可研报告已审核完毕, 正在筹备环评事宜。	正在推进	正在推进
								2. 完成环评、安评、土地报件制作等手续	10 月 31 日			
								3. 争取获批一期项目用地 500 亩	12 月 31 日			

本期报：市四大班子领导

送：市委副秘书长，市政府正、副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，工业园区党工委、管委会，市发改委，市国土资源局，市商务局，市住建局，市城乡规划局，市环保局，市统计局，市审计局

市委市政府督查局

2011 年 8 月 12 日印发

（共印 100 份）