

督查工作通报

濮督通〔2011〕121号

豫港澳签约项目进展情况通报

8月29日至31日，我局采取实地查看、座谈了解等方式，对23个豫港澳签约项目进展情况进行了全面督查，现将有关情况通报如下：

一、进展情况

23个项目共确定年度投资17.12亿元，截至8月31日，实际到位投资2.96亿元。从开工情况来看，23个项目中，8个项目已开工建设，1个项目停止投资，其他14个项目均未开工建设。从《2011年豫港澳签约项目台账》确定的时间节点来看，23个项目中，17个正常推进，5个进展缓慢，1个未完成。

（一）正在推进17项（略）

（二）进展缓慢5项：好风景家具集团中部产业基地项目、

万赫生态纺织项目、深圳广晟物流中心项目、香港瑞杰公司商贸城及环保家居生活用品项目、深圳森英辉公司电子信息配套产业园项目。

（三）未完成1项：深圳恒万基蜂窝纸板项目。

二、存在问题及建议

（一）部分项目仍处于前期准备阶段。如，深圳森英辉电子信息配套产业园项目仍在进行项目可研、建设方案设计工作，尚未选址；香港南扬生活垃圾焚烧发电项目正由市住建局审核，待市政府批复后方可进行项目方案论证；贝英数控机床扩建项目正在协商合同细节；深圳广晟物流中心、香港瑞杰公司商贸城及环保家具生活用品项目方案正在论证。

（二）实际到位资金较少。23个项目中，仅有11个项目具有实际投资，且到位资金仅为2.96亿元，占年度投资计划的17.3%。其他12个项目均没有实际投资。8月份23个项目仅完成投资3400万元，占年度计划投资的1.99%，投资力度需进一步加大。

（三）土地、环评等制约因素较为突出。因土地指标少、用地报批时间长等原因，导致项目多和土地指标少之间矛盾突出，严重影响了项目推进。如米兰家居中部产业基地、亚度家具中部产业基地两个项目均因土地手续未批不能投资建设。同时，23个项目中，只有2个项目正在编制环评手续，其余项目均未编制，环评问题已成为制约项目建设的重要因素。

（四）个别项目已停止投资。深圳恒万基蜂窝纸板项目，因投资方股东之间矛盾造成该项目建设停滞。

针对以上问题，我们建议：

一是各责任单位要尽快做好未开工项目前期准备工作，抓紧拿出项目方案、项目可研报告等，交有关部门审核后，尽快开工建设。

二是对已开工建设项目要加大投资力度，增加投资量，为加快项目建设提供必要的资金支持，要千方百计抢时间、赶进度，争取项目早建成、早投产。同时，对已停止投资项目，若长期不能完成投资计划，要尽快予以置换。

三是市发改、国土、环保、住建、规划、安监等部门要牢固树立服务意识、时效意识，在项目立项、规划审批、土地报批及环评、安评办理等方面为项目建设开辟绿色通道，全力支持、积极帮助，努力推动项目建设顺利进行。

附件：2011年豫港澳签约项目台账

二〇一一年九月二日

附件

2011 年豫港澳签约项目台账

序号	项目名称	总投资 (万元)	年度 投资 (万元)	到位 投资 (万元)	8 月投 资(万 元)	分包 领导	责任单位	工作任务	完成时限	进展情况	结果认定	
											自认	督查局 认定
1	深圳佳昌业 公司城市综 合体项目	49568	12000			梅洪涛	濮阳县招 商局	1. 完成项目设计	9 月 30 日	正在报批土地。	正在 推进	正在 推进
								2. 完成项目相关手 续办理, 做好开工 建设准备	10 月 31 日			
								3. 完成施工勘测及 地面以下基础工程	12 月 31 日			
2	华夏中天公 司高强土壤 固化剂、胶 凝砖生产线 项目	32000	3000			赵树勤	濮阳县梁 庄乡政府	1. 完成厂房设计	8 月 31 日	目前, 项目建设地址 暂定县产业集聚区 和梁庄乡。项目选址 正进行商谈, 准备办 理土地等有关手续。	正在 推进	正在 推进
								2. 完成项目相关手 续办理, 准备土建	9 月 30 日			
								3. 完成厂房建设及 设备安装	12 月 31 日			
3	濮惠光电产 业园项目	50000	15000			赵树勤	濮阳县梁 庄乡政府	1. 完成项目厂房设 计	8 月 31 日	土地和项目选址问 题已经解决, 9 月下 旬, 外商资金可到 位。	正在 推进	正在 推进
								2. 完成项目相关手 续办理	10 月 31 日			
								3. 完成一期厂房建 设	12 月 31 日			

4	雅图数字文化广场项目	11400	5000			杨道刚	濮阳县梁庄乡政府	1. 完成项目选址、设计	9 月 30 日	项目选址正在商谈，准备办理土地等有关手续。	正在推进	正在推进
								2. 完成相关手续办理，做好开工建设准备	12 月 31 日			
5	好风景家具集团中部产业基地项目	50000		500		杨相俊	清丰县招商服务局	1. 完成报批土地手续，并在此基础上完成公司注册	8 月 31 日	已完成公司注册，公司名称为河南好风景家居有限公司，正在报批用地。	正在推进	进展缓慢
								2. 完成编制可研报告、环评	10 月 31 日			
								3. 厂区施工	12 月 31 日			
6	米兰家居中部产业基地项目	30000				葛英华	清丰县招商服务局	1. 完成报批用地手续	10 月 31 日	正在报批用地。	正在推进	正在推进
								2. 完成注册公司、完成编制可研报告、环评	11 月 30 日			
								3. 厂区施工	12 月 31 日			
7	万赫生态纺织项目	40000		500		王俊海	清丰县工信局	1. 完成土地报批手续，并在此基础上完成公司注册	8 月 31 日	已完成公司注册，公司名称为濮阳市新纺科技有限公司，土地报批手续仍在办理。	正在推进	进展缓慢
								2. 完成编制可研报告、环评	10 月 31 日			
								3. 厂区施工	12 月 31 日			

8	亚度家具中部产业基地项目	30000				聂培彦	清丰县家具办	1. 完成项目用地报批手续	10 月 31 日	正在报批用地。	正在推进	正在推进
								2. 完成公司注册、编制完可研报告和环评	11 月 30 日			
								3. 厂区施工	12 月 31 日			
9	濮阳闽泉金属制品公司	105000	33000	4000	2000	刘玉林	南乐县招商局	1. 完成围墙大门等建设	7 月 30 日	完成了项目选址，占地 247 亩，土地款已到位，围墙、大门、高压配电设施已建成，厂房、办公楼正开工建设。	正在推进	正在推进
								2. 完成高压配电设施建设	8 月 30 日			
								3. 完成厂房建设	10 月 30 日			
								4. 安装设备	12 月 31 日			
10	深圳广晟物流中心项目	33000				樊静宇	南乐县招商局	1. 完成项目方案论证，将项目建设请示报集团批准	8 月 30 日	项目方案仍在论证。	正在推进	进展缓慢
								2. 完成项目的可研、设计	10 月 30 日			
								3. 县招商工作领导小组对项目的可行性进行评估，并对项目的设计方案进行审查	9 月 30 日			
								4. 完成环评、注册等报批手续，并做好开工准备	12 月 30 日			

11	香港瑞杰公司商贸城及环保家居生活用品项目	32250				晁瑞祥	南乐县招商局	1. 完成项目方案论证	8 月 30 日	项目方案仍在论证。	正在推进	进展缓慢
								2. 开展项目可研、环评等手续	10 月 30 日			
								3. 完成项目可研、环评、设计等工作	12 月 30 日			
12	范县天灌米业稻米深加工项目	17700	17700	8417.5		吴海芝	范县杨集乡政府	1. 租用土地 1 万亩，从台湾购进水稻育秧机、插秧机、平整机等设备	6 月 30 日	机械化水稻生产设备已到位，米胚粉加工设备部分到位，完成了厂区资产评估，正在办理土地租用手续。	正在推进	正在推进
								2. 报批土地 60 亩，用于稻米深加工厂房建设，购进深加工设备	8 月 31 日			
								3. 设计、精包装、外销精米，深加工项目部分投产运营	12 月 31 日			
13	深圳祥远化工 5—降冰片烯—2—醛项目	19000	19000	3500	500	张怀庆	范县王楼乡政府	1. 注册成立濮阳市远东化工有限公司，开展项目可研、环评编制工作	6 月 30 日	环评正在制作，围墙已建成，车间正在建设，设备已订购，部分设备正在安装。	正在推进	正在推进
								2. 开始建设项目基础设施工程	7 月 31 日			
								3. 完成基本建设，开始试车	12 月 31 日			

14	深圳泽辉公司年产 3000 吨聚氨酯和密封胶和年产 4000 吨汽车内饰板	20000	20000	3200	200	张海洁	范县陆集乡政府	1. 注册成立濮阳市荔惠新材料有限公司,开展项目可研、环评编制工作	6 月 30 日	环评正在制作, 围墙、院内道路、供排水等基础设施已建成, 设备已订购。	正在推进	正在推进
								2. 开始基础设施建设、设备订购等	7 月 31 日			
								3. 完成车间建设、设备安装, 开始试车生产	12 月 31 日			
15	香港耀丰年产 240 万件出口成衣加工项目	16125	16125	4500	200	苏昊奎	台前县打渔陈乡政府	1. 该项目拟定于 2011 年 6 月 10 日开始建设, 建成后形成年产 240 万件出口成衣生产规模	6 月 30 日	正在建厂房结构, 车间一层开始立架子, 正在架横梁, 办公楼开始打地基。	正在推进	正在推进
								2. 计划 2012 年初形成生产能力	12 月 31 日			
16	雪鸟实业羽绒制品加工项目	20000	10000	1300	100	梁久虎	台前县孙口乡政府	1. 该项目拟定于 2011 年 8 月 1 日开始建设, 建成后形成年产 130 万件羽绒服装制品生产规模	8 月 1 日	正在进行土建, 挖车间地槽、打地基, 排水管道已经建好。	正在推进	正在推进
								2. 计划 2012 年 6 月底形成生产能力	6 月 30 日			

17	恒泰公司台前集聚区功能配套综合开发项目	60000	10000	1600	400	王森	台前县清水河乡政府	1. 该项目拟定于 2011 年 6 月 15 日开始建设，建成后形成酒店、住宿、商务、娱乐、物流为一体的多功能项目	6 月 30 日	正在挖地槽，开始建办公指挥室，指挥室一层已建好。	正在推进	正在推进
								2. 计划与 2011 年底完成一期工程	12 月 31 日			
18	深圳恒万基蜂窝纸板项目	55000		100		吉子文	华龙区工信局	1. 与投资方接洽，促使保证金尽快到位	9 月 30 日	因投资方股东之间矛盾造成该项目停滞，投资方已停止投资。	未完成	未完成
								2. 协助投资方做好《修建性详细规划》，做好“四通一平”，并开始厂房建设	12 月 31 日			
19	深圳生态源高科技生态农业项目	35000	5000	2000		刘冰（区长助理）	华龙区岳村乡政府	1. 与投资方接洽，促使保证金尽快到位	9 月 30 日	温泉井已经钻探好，采摘园栽种各种果木 100 多亩，湖面已开挖，300 亩红掌种植园正在建设。	正在推进	正在推进
								2. 督促协调项目用地，并开始高效农作物种植相关农业设施及旅游观光设施建设	12 月 31 日			

20	贝英数控机床扩建项目	12000				徐冰川	开发区管委会	1. 争取完成投资 2700 万元	9 月 30 日	双方就合同细节问题进行协商。	正在推进	正在推进
								2. 争取完成投资 5400 万元	12 月 31 日			
21	香港红革集团节能环保门窗、节能环保幕墙项目	20000	5400			徐冰川	开发区管委会	1. 完成项目的选址工作	9 月 30 日	正积极与投资方联系, 初步选定科技城标准厂房。	正在推进	正在推进
								2. 项目选址后, 开展项目可研、环评等工作	12 月 31 日			
22	香港南扬生活垃圾焚烧发电项目	57405				徐冰川	开发区管委会	1. 该项目须经市政府批复, 在得到批复的情况下完成项目方案论证	市政府批复后 30 日内	市住建局正审核项目有关材料。	正在推进	正在推进
								2. 在获得市政府批复的情况下, 开展项目可研、环评等前期工作	市政府批复后 4 个月内			
23	深圳森英辉电子信息配套产业园项目	350000				潘顺恩	工业园区管委会	1. 完成项目备案、选址、可研、土地预审等前期工作	8 月 31 日	已达成投资意向。由于项目环评问题敏感, 市领导带队到省环保厅进行了对接沟通, 取得明显效果。现在正在进行项目可研、建设方案设计等工作。	正在推进	进展缓慢
								2. 完成环评、安评、土地报件制作等手续	10 月 31 日			
								3. 争取获批一期项目用地 500 亩	12 月 31 日			

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市发改委，市国土资源局，市商务局，
市住建局，市城乡规划局，市环保局，市安监局，市统计局，
市审计局

市委市政府督查局

2011 年 9 月 3 日印发

（共印 100 份）