

# 督查工作通报

濮督通〔2011〕122号

---

## 市级领导分包重点项目 1 至 8 月份 进展情况通报

为全面掌握市级领导分包重点项目进展情况，加快项目建设进度，8月28日至31日，我局采取座谈了解、实地察看等方式，对市级领导分包联系的30个重点项目进行了全面督导检查。现将有关情况通报如下：

### 一、进展情况

30个项目年计划投资70.48亿元，已完成投资23.41亿元，占计划的33.22%。其中，11个项目开工建设（2个未完成节点目标），14个项目正在洽谈或开展前期工作（10个进展缓慢），5个项目已调整。

（一）已开工项目（11个）：校舍安全工程、恒润石化碳

四综合利用、新南方家居有限公司清丰家具、永乐生物制品公司 L—乳酸、金苑面业公司南乐面粉加工、上海伽思空气净化节能设备、清渠线（濮阳县城至庆祖）提升改造、濮阳新区起步区基础设施建设与综合开发、G106（濮范高速至黄河段）升级改造等 9 个项目按节点推进。东南片区基础设施建设与综合开发、林氏化学新材料公司扩建未完成节点目标。

（二）正在洽谈或开展前期工作项目（14 个）：5 个洽谈项目中，绿能高科天然气液化储备调峰项目正常推进，德商高速范县段、中原特车与中航集团合作、蓝宝石温泉生态休闲度假园、福建圣农濮阳县养殖加工等 4 个项目进展缓慢。9 个前期工作项目中，龙丰纸业林纸一体化二期、市第二污水处理厂、市工人文化宫等 3 个项目进展顺利，龙丰热电 2×600MW 机组、丰利石化有限公司丙烯及联产芳烃、中油科技工业园、市引黄调节水库、中国濮阳国际杂技文化产业园、金堤河干流二期综合治理等 6 个项目进展缓慢。

（三）已调整项目（5 个）：大用集团清丰肉鸡加工项目已调整为味博公司大豆肽、大豆多糖项目。惠商工业园装备制造产业集群项目已调整为河南雪汇食品年产 5 万吨冷冻饮品扩建项目。濮阳龙腾伟业机电公司风冷发电机项目已调整为双发实业年产 20 万吨油套管项目。泓天威药业有限公司生物科技园项目已调整为濮阳新龙源电气 5000 台/年高低压电气设备项目。濮阳名嘉购物广场项目已调整为濮阳市烟草卷烟物流配送中心项

目。

## 二、存在问题及建议

一是少数已开工项目因征地拆迁等因素制约，进度不理想。如，开德路、绿城路因中原油田所属企业搬迁、宅基地拆迁等问题未解决，至今仍未全线开工。东南片区路网建设涉及戚城村和尧当村部分村民住宅仍未拆迁，致使石化中路、石化东路无法施工。胜利路东延、帝丘路、惠民路、玉门路 4 条道路仍未开工，如期完工的难度较大。

二是处于洽谈或前期工作阶段项目多数没有实质性进展。此类项目有 14 个，占市级领导分包项目总数的 46.7%，大多数进展不快。如，中航特车与中航集团合作项目，中航公司仍未就合作事宜做出明确答复。龙丰纸业林纸一体化二期工程建设方案，河南投资集团仍未批复。丰利石化有限公司丙烯及联产芳烃项目因环评未通过，不能进地施工。

针对上述问题，我们建议：一是分包项目的市级领导要高度重视，亲临一线，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，全力促进项目建设。二是各责任单位对进展缓慢的项目要认真查找原因，采取有效措施切实改进工作。对于自身解决不了的问题，要及时向市级分包领导汇报，争取支持和帮助。对制约项目建设的突出问题，各有关职能部门要开辟绿色通道，明确专人，盯紧跟牢，争取尽快解决。三是各县（区）党委、政府要积极帮助项目单位协调解决项目建设中遇到的土地征用、拆

迁补偿、恶意阻工等问题，进一步优化发展环境。

二〇一一年九月九日

---

**本期报：**市四大班子领导

**送：**市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

**发：**各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，  
工业园区党工委、管委会，市直各单位

---

市委、市政府督查局

2011年9月13日印发

（共印 100 份）