

督查工作通报

濮督通〔2011〕136号

各县区亿元以上招商项目 1 至 8 月份 进展情况通报

一、总体情况

1、新签约亿元以上项目情况

1 至 8 月份，各县（区）共签约亿元以上市外资金项目 101 个，投资总额 584.89 亿元。其中 10 亿元以上的项目 16 个，已开工 6 个。较大的前期项目有范县引进的总投资 50 亿元的上海高新科技城项目，南乐县引进的总投资 35 亿元的上海巴马星级宾馆项目，工业园区引进的总投资 35 亿元的电子信息、配套产业园项目，清丰县引进总投资 30 亿元的双虎家私中部产业基地项目，濮阳县引进的总投资 17 亿元的城中村改造项目，华龙区引进的总投资 12 亿元的新金桥城市综合体项目等。

1 至 8 月份各县（区）新签约亿元以上项目统计表

单位：亿元人民币

县 区	项目 总数	1-5 亿元 项目数	5-10 亿元 项目数	10 亿元以上 项目数	投资 总额
濮阳县	18	12	4	2	84.02
清丰县	15	9	4	2	87.5
南乐县	18	11	4	3	135.15
范 县	12	8	1	3	91.67
台前县	12	11	1	0	24
华龙区	11	5	1	5	89.3
开发区	13	11	2	0	36.09
工业园区	2	1	0	1	37.16
合 计	101	68	17	16	584.89

2、新开工亿元以上项目情况

1 至 8 月份，各县(区)新开工亿元以上项目 64 个，投资总额 242.09 亿元，已投产项目 10 个。已开工的较大项目有华龙区引进的总投资 28 亿元的银蜂医疗器械工业园项目，濮阳县引进的总投资 20 亿元的浙商医用制品科技园项目，范县引进的总投资 12 亿元的中鑫高强度钢材项目，南乐县引进的总投资 10.5 亿元的闽泉金属加工和铸件项目等。

1 至 8 月份各县（区）新开工亿元以上项目情况统计表

单位：亿元人民币

县 区	项目 总数	1-5 亿元 项目数	5-10 亿元 项目数	10 亿元以上 项目数	投资 总额
-----	----------	---------------	----------------	----------------	----------

濮阳县	6	5	0	1	28.35
清丰县	8	6	2	0	24
南乐	11	8	2	1	43.52
范县	10	8	1	1	31.07
台前	8	8	0	0	16.9
华龙区	16	11	2	3	82.65
开发区	5	4	1	0	15.6
工业园区	0	0	0	0	0
合计	64	50	8	6	242.09

二、存在的问题

1、工作进展不平衡。南乐县、华龙区新签约和新开工项目较多，投资数额大，工作效率高。如华龙区引进的总投资 28 亿元的银峰医疗器械工业园项目，从签约到开工仅用 10 天时间，创造了我市招商引资的新速度。台前县和开发区大项目较少，工业园区至今未有新开工项目，完成年度目标困难较大。

2、大项目开工数量少。截至目前，全市新开工亿元以上项目占年目标的 80%，其中 5 至 10 亿元和 10 亿元以上项目分别占年目标的 40%和 60%。

3、土地瓶颈问题严重。濮阳县濮惠光电产业园、清丰县金鹰家私产业基地等 15 个项目因可供土地指标少，土地手续办理时间长，致使项目难以落地。

4、基础设施建设滞后。一些产业集聚区供电、供水、供气及污水处理等配套设施滞后，集聚区内村庄搬迁难度较大，影响了企业入驻的积极性。

5、专业化招商程度低。招商引资工作人员素质参差不齐，招商前期工作不扎实，针对性不强。一些招商项目规模偏小，质量不够高，招商成效不明显。

四、建议

1、加强项目跟踪落实。对已签约项目要明确专人负责，盯紧抓牢，及时研究解决项目落地过程中的有关问题，努力提高项目履约率，促使项目早开工，早投产。

2、抓好大项目招商。各县（区）要立足自身优势，明确产业定位，集中力量，重点引进投资规模大，产业关联度高，辐射能力强的大项目，以大项目带动地方经济发展。

3、缓解土地制约难题。市发改委、市国土局要采取多种措施，提高土地利用效率，并做好与省相关部门的对接工作，努力加快土地报批进度，争取项目早日落地。

4、加强基础设施建设。通过政府投入、市场融资等多种方式，加大产业集聚区基础设施建设力度，进一步完善园区功能，打造项目承接平台。

5、突出专业招商。整合招商力量，抽调一批综合素质高、专业知识精、工作能力强的人员，组成专业招商小分队，开展针对性强的招商活动。采取“请进来，走出去”、以会代训等多种形式，提高招商人员素质。

附：各县（区）新开工亿元以上项目 1 至 8 月份进展情况

二〇一一年九月十五日

附件

各县（区）新开工亿元以上项目 1 至 8 月份进展情况

濮阳县新开工项目（共 6 个）

单位：万元

序号	项目名称	投资方	签约时间	投资总额	合同市外资金	到位资金	时间节点	进展情况	结果认定	
									自认	督查局认定
1	房地产项目	河南省天河源置业有限公司	2009.11	30000	30000	16000	1 到 3 月完成投资 14000 万元，建成面积 40000 万平方米；4 到 6 月完成投资 20000 万元，建成 12 栋，建设面积达到 50000 平方米；7 到 9 月建成 14 栋；10 到 12 月建成 18 栋。	已建好楼房 14 栋 5 万平方米。	正在推进	正在推进
2	医疗器械生产项（一次性输液泵）目	新乡市北辰起重设备有限公司	2010.12	18000	18000	0	7—9 月 1 号厂房装修完工；2 号厂房立钢结构；3 号厂房和办公楼挖地基。10—12 月 1 号试生产，2 号装修竣工；3 号上彩钢，办公楼结顶。	1 号车间正在硬化地面；2 号 3 号车间基础已做好。	正在推进	正在推进
3	米果生产与加工项目	安徽芜湖凯利来有限公司	2011.1	12000	12000	8000	8—10 月购置、安装二期生产线；11—12 月二期生产线试生产、投产。	一期已投产；二期设备即将安装完毕，准备扩大投资规模。	正在推进	正在推进
4	上海闵原电器扩建电动车配件项目	上海闵原电器有限公司	2011.1	12000	12000	12000	5—7 月购置设备；8—9 月投产运营。	该项目分西、南、北三个厂区，已投产运营。	已完成	已完成
5	濮阳蔚林化工股份有限公司扩建项目	佛山市三水恒宝化工制品有限公司	2011.1	11500	11500	11500	1—3 月，车间、仓库主体工程完工，定制设备；4—6 月车间、仓库及配套设施建设完工，安装生产设备；7—9 月投产。	已投产。	已完成	已完成
6	浙商医用制品科技园项目	温光医疗器械有限公司	2011.7	200000	200000	2000	8—10 月完成土建工程；11—12 月进行装修。	办公楼、宿舍楼主体完工；5 栋厂房正在建设。	正在推进	正在推进

清丰县新开工项目（共 8 个）										
1	北京汇金城房地产开发有限公司	濮阳市汇金合生房地产开发有限公司	2011.1	30000	30000	30000	2011 年 1 月开工。	2011 年 8 月竣工。	已完成	已完成
2	恒元食用菌生产、贮藏项目	天津市客商谢金星	2011.2	12000	12000	8000	8 月 1 日-11 月 30 日二期工程建设生产厂房；12 月 1 日-2012 年 2 月 29 日安装生产设备；3 月 1 日投产。	一期工程投入使用，二期工程正在建设厂房。	正在推进	正在推进
3	盛世佳苑 20 万平方高档住宅小区项目	宜兴市陶都商品房开发有限公司	2011.4	50000	50000	15000	8 月 1 日-10 月 30 日一层开工建设；11 月 1 日-2012 年 6 月 30 日主体楼房建设；7 月 1 日-9 月 30 日粉刷装修；10 月 1 日建设完成。	正在建设一层。	正在推进	正在推进
4	学府大道 20 万平方米房地产开发项目	河北玉都房地产开发有限公司	2011.4	50000	50000	5000	8 月 1 日-9 月 30 日一期工程建设地基；10 月 1 日-2012 年 5 月 30 日主体楼房建设；6 月 1 日-9 月 30 日粉刷装修；10 月 1 日完成建设。	一期占地 50 亩，正在进行基础建设。	正在推进	正在推进
5	100 万吨工业盐采卤站项目	河南永龙化工有限公司	2011.4	23000	23000	23000	2011 年 4 月落地。	采卤站已建成，管线铺设完毕，采卤井已完成 6 口，正在施工 4 口，其中 2 口已投用。	正在推进	正在推进
6	华创首府高档小区开发项目	河南华创地产有限公司	2011.4	20000	20000	3000	8 月 1 日-10 月 30 日打地基；11 月 1 日-2012 年 6 月 30 日主体楼房建设；7 月 1 日-9 月 30 日粉刷装修；10 月 1 日建设完成。	正在建设第三层。	正在推进	正在推进
7	天和高效农业示范园项目	上海天和农业股份有限公司	2011.4	30000	30000	5000	9 月 1 日-10 月 31 日二期工程平整土地；11 月 1 日-12 月 31 日建设温室大棚、辅助设施；2012 年 3 月 1 日-3 月 31 日育苗、播种。	一期投入使用，正在筹备二期。	正在推进	正在推进
8	石油专用钻具制造项目	山东中原管具工程有限公司	2011.5	25000	25000	25000	2011 年 5 月落地	2011 年 8 月投产。	已完成	已完成

南乐县新开工项目（共 11 个）										
1	年产 20 万吨面粉深加工项目	郑州金苑面业集团	2010. 10	55000	55000	1167	8 月 1 日-9 月 30 日建设面粉车间主体工程；8 月下旬-10 月上旬成品库施工；9 月 1 日-11 月 31 日办公楼、公寓楼施工；9 月 1 日-10 月 10 日大门、磅房施工；9 月 1 日-12 月 10 日厂区硬化及给排水施工；10 月 1 日-12 月 10 日设备安装；12 月上旬-12 月下旬调试及试运行。	生产车间主体即将封顶；原粮仓内粉刷已完成；配粉仓及车间主体已粉刷至第三层；成品库建设基础浇筑已完成。	正在推进	正在推进
2	速冻食品加工项目	焦作千年冷冻设备有限公司	2011.1	26000	26000	5000	8 月 1 日-9 月上旬建设生、熟制品车间；9 月 1 日-30 日二号冷库地基处理；9 月中旬-10 月 31 日厂区硬化、绿化，厂区电力设施安装；10 月中旬-11 月上旬设备购置；10 月下旬-11 月中旬设备安装；11 月下旬-12 月上旬设备调试、试生产；12 月中旬-12 月下旬正式生产。	1500 吨的冷库已建成，生、熟制品车间正在建设。	正在推进	正在推进
3	恒星年产 300 万套服装加工项目	晋江鑫城服饰织造有限公司	2011.1	20000	20000	7200	年内建成投产。	一期项目已投产。	已完成	已完成
4	富森服饰二期绣花、水洗等项目	北京市中达联合进出口有限公司	2011.1	28000	28000	8500	8 月 1 日-8 月 31 日厂房基础设施建设；9 月上旬绣花刺绣设备安装；9 月中旬-9 月 30 日服装生产 8 条生产线设备安装；10 月污水设施及设备安装；11 月 1 日-20 日试生产。	6000 平方米的水洗、印花车间已完成，水洗设备正在安装调试，污水处理设施已完成，正在招工。	正在推进	正在推进
5	广源浸出油项目	河北名福油脂有限公司	2011. 1	19000	19000	7000	8 月 1 日-11 月中旬设备安装；8 月中旬-12 月 31 日建设 7000 平方米的原料库；8 月下旬-12 月 31 日建设油罐；10 月 1 日-11 月中旬人员培训。	正在安装设备，其它配套设施正在建设。	正在推进	正在推进
6	东宝电器变压器项目	北京皓通兴业科技有限公司	2011. 1	40000	40000	5800	8 月 1 日-31 日设备安装；8 月下旬-9 月上旬设备调试；9 月中旬-12 月中旬建设后部大车间。	厂区内路面硬化已完成，4 栋 4000 平方米的厂房已建成，设备正在安装。	正在推进	正在推进

7	博奥物流项目	安阳玉清医药有限公司	2011.1	16000	16000	1394	8月10日-11月30日预定建筑材料；8月中旬-10月31日建设仓库；9月1日-12月31日建设办公楼。	电线架设工程已完成，两个仓库正在建设，建筑材料预订款已拨付到位。	正在推进	正在推进
8	恒鑫服装工艺品项目	河北凯发面业集团有限公司	2011.2	26200	26200	200	8月1日-11月31日建设办公楼；8月中旬-9月中旬购置生产设备；8月30日-10月中旬安装生产设备；11月中上旬-12月31日试生产。	两栋双层标准化厂房已完工，正在建设办公楼、宿舍楼，并订购部分工艺品及服装生产设备。	正在推进	正在推进
9	泰生瑞达科技中心项目	河南泰生瑞达信息科技有限公司	2011.3	68000	68000	2500	8月1日-31日完成清桩、测桩、基础垫层建设；8月下旬-9月上旬基础工程；9月中旬到10月31日完成地上三层建设；11月1日-12月31日四层到十层建设(全部完成预计2012年3月份)；9月中旬-12月31日水电安装。	物探、办公楼地桩已完成，正在建设工作宿舍。	正在推进	正在推进
10	东大食品年产3万吨鸡肉熟制品加工项目	聊城市东大食品有限公司	2011.3	32000	32000	17680	8月1日-20日完成车间上下水及室内地面、隔断安装、电安装、参观走廊及女儿墙建设、宿舍楼、食堂、配电及制冷设备安装、门岗及厂区路面硬化建设；8月中旬-下设备安装调试；9月1日-11月31日第二主车间建设；11月1日-12月31日办公楼建设。	第一车间上下水及室内地面工程已基本完工，车间新彩钢顶正在搭建，制冷设备已安装，职工宿舍楼及食堂即将竣工。	正在推进	正在推进
11	濮阳闽泉金属制品有限公司年产50万吨金属加工和年产25万吨铸造轧辊及各类铸件项目	闽泉经纬轮辋钢有限责任公司	2011.5	105000	105000	1000	7月30日完成围墙大门等；8月30日完成高压配电设施；10月31日完成厂房建设；12月31日安装设备。	已完成高压配电设施建设，厂房、办公楼正在建设。	正在推进	正在推进

范县新开工项目（共10个）

1	瑞祥纺纱项目	浙江健生医药有限公司	2010.5	13000	13000	4000	2月开始落地建；4月开始建车间；5月订购设备；6月进行设备安装；8月试车。	设备已安装完毕，正在建设配电等附属设施，已具备试车条件。	正在推进	正在推进
2	源泰高科技冶金材料项目	深圳创源通泰精密科技有限公司	2010.6	28000	28000	2500	4月开始破土动工；7月进行基础建设；预计12月份一期工程可试车生产。	主车间已投产，办公楼正在建设。	正在推进	正在推进
3	民源均苯四甲酸、均苯四甲酸二酐项目	深圳市吉荣达贸易有限公司	2010.12	26000	26000	2500	1月开始办理营业执照等前期手续；3月开始落地建设，进行环评、安评；7月进行设备安装；8月一期工程开始试车生产。	一期工程正在试车生产。	正在推进	正在推进
4	华盛玻纤玻璃拉丝项目	山东淄博新力特种纤维科技有限公司	2011.3	10000	10000	3000	3月开始进行前期工作准备，办理各种所需证照；4月开始落地建设；6月安装设备、试车；7月投产。	已投产。	已完成	已完成
5	年产120万吨中鑫高强度钢材项目	山东禹城市福泉钢铁有限公司	2011.5	120000	120000	5000	5月开始清障，办理各种证照手续，并破土动工；7月份建设厂房，设备订购；预计12月底一期工程可试车生产。	正在建设厂房，设备已订购。	正在推进	正在推进
6	泰普PVC电气绝缘胶带项目	北京大诺胶粘制品有限公司	2011.5	12000	12000	3000	5月份开始清障，办理手续；7月份开始开工建设；8月份建设厂房，设备已订购；预计12月份一期工程可试车。	彩钢房已订购，部分设备已订购。	正在推进	正在推进
7	天灌米业稻米深加工项目	宁波赛艺液压工业有限公司	2011.6	17700	17700	4500	6月开始进行扩建准备；7月一期工程资金到位，购置设备；8月设备到位；预计11月份稻米生产线建成运营。	一期工程资金已到位，设备已到位。	正在推进	正在推进
8	5-降冰片烯-2醛项目	深圳祥远化工有限公司	2011.6	19000	19000	3000	7月开始落地建设；8月建设围墙，进行环评、安评；预计12月底一期工程试车生产。	院墙已建成，钢架结构正在安装，车间正在建设，部分设备已订购。	正在推进	正在推进
9	范县迎宾馆项目	济南供销总公司	2011.6	50000	50000	18400	6月开始落地建设；7月进行打桩等土建工作；预计2012年10月主体工程完工。	正在进行桩基施工。	正在推进	正在推进
10	盛世国际商住小区项目	安阳鼎华房地产开发有限公司	2011.8	15000	15000	8000	8月可研报告、平面设计图、地址勘探工作、图纸等前期工作完成；9月5栋多层建筑进行桩基工程；10月4栋高层建筑开工建设；11月多层建筑主体封顶；12月底最后一栋高层建筑开始建设。	5栋多层建筑已开工建设。	正在推进	正在推进

台前县新开工项目（共 8 个）										
1	武元制衣项目	东莞武田制衣有限公司	2010.8	13000	13000	5500	2011 年 8 月底安装完设备，9 月底投产。	正在安装设备。	正在推进	正在推进
2	清华羽绒制品加工项目	山东阳谷清华羽绒厂	2011.1	18000	18000	6000	2011 年 8 月 31 日设备安装完毕；9 月底投产。	正在建厂房。	正在推进	正在推进
3	第三胶业阿胶生产项目	浙江宁波白杨皮革厂	2011.1.	14000	14000	7000	2011 年 4 月建成投产。	已建成投产。	已完成	已完成
4	小天鹅服装玩具生产项目	上海服饰玩具有限公司	2011.1	17000	17000	9500	2011 年 5 月建成投产。	已建成投产。	已完成	已完成
5	年产 110 万件河南英腾一期服装加工项目	上海英腾服饰有限公司	2011.1	17000	17000	6500	2011 年 4 月建成投产。	已建成投产。	已完成	已完成
6	年产 80 万件众鑫服装加工项目	江苏吴州服装有限公司	2011.1	16000	16000	4500	2011 年 9 月底建完厂房；11 月底安装完设备；12 月底投产。	正在建厂房。	正在推进	正在推进
7	年产 120 万件东隆羽绒制品项目	上海东隆羽绒制品有限公司	2011.2	12000	12000	2000	2011 年 9 月底完成厂房建设；10 月底完成设备购进；11 月底投产运营。	正在建厂房。	正在推进	正在推进
8	年产 240 万件耀丰国际洋行服装加工项目	香港耀丰国际洋行公司	2011.6	2500 万美元	2500 万美元	4000	2012 年 1 月完成主体工程建设；2012 年 4 月份投产。	正在建厂房。	正在推进	正在推进
华龙区新开工项目（共 16 个）										
1	河南规划设计院豫北分院项目	河南省城市规划设计研究总院	2010.4	87000	87000	480	8 月份完成地上 1-4 层建设，开始地上 5-9 层建设，投资 2000 万元；9 月份完成地上 5-9 层，投资 2000 万元；10 月份完成地上 10-14 层主体，投资 2000 万元；11 月份开始地上 15-19 层主体，投资 1600 万元；12 月份完成地上 15-19 层主体，投资 1000 万元。	已完成地上 2 层建设，正在进行第 3 层建设。	正在推进	进展缓慢

2	金鼎建材项目	江苏南京欧进环保建材有限公司	2010.9	14000	14000	8000	7-8 月份开工建设厂房，每月完成投资 800 万元，完成建筑面积 5000 平方米；9 月份建设厂房安装设备，完成投资 1000 万元，完成建筑面积 5000 平方米；10 月份安装调试设备，开工建设办公楼，完成投资 2000 万元，完成建筑面积 10000 平方米；11 月份安装调试设备，建设办公楼，完成投资 1500 万元，完成建筑面积 10000 平方米；12 月份安装调试设备，建设办公楼，完成投资 1000 万元，完成建筑面积 5000 平方米。	生产车间建设完毕，已开始试生产。办公楼主体已完成，正在进行内外装修。	正在推进	正在推进
3	中心公园项目	浙江亚华建设有限公司	2010.9	11000	11000	3000	7-8 月份完成供排水、道路，景观工程开始施工，每月投资 500 万元；9 月份推进供排水、道路、景观工程施工，绿化工程开始施工，投资 1000 万元；10 月道路、景观工程完工，推进给排水、景观工程施工，照明、消防工程及服务设施开始施工，投资 500 万元；11 月份给排水工程、照明、消防设施施工完工，投资 500 万元；12 月份绿化、服务设施完工，投资 500 万元；12 月底竣工。	地面已推平。正在挖湖，已出土 20000 方。环路工程正在铺设排水管道。	正在推进	进展缓慢
4	中泰石油设备制造项目	北京埃科觅石油科技开发公司	2010.9	11500	9500	600	8 月份建设六栋厂房、五座行吊基础，资金到位 1000 万元；9 月份完成厂房建设，基本具备开工条件，开始试生产，资金到位 1000 万元；10 月份建设厂区道路，厂区绿化，资金到位 500 万元；11 月份厂区绿化，资金到位 300 万元；12 月投入正式生产，资金到位 200 万元。	6 个厂房同时施工。其中东侧 2 个厂房钢构完成，中间 2 个厂房钢构正在安装，航吊基础已完成，西侧两个厂房正在立钢柱。	正在推进	正在推进
5	上海伽思空气净化节能设备项目	上海伽思电子科技有限公司	2010.10	24000	24000	1500	8-9 月建设办公楼及厂房；10 月建设办公楼及厂房，厂区硬化、绿化，安装设备；11 月厂区硬化、绿化，安装设备；12 月安装设备、调试，初步达到生产条件。	1 号厂房钢构安装完成，正在建设墙体。2、3 号厂房基础浇灌已完成。	正在推进	正在推进

6	汉华石油设备制造项目	上海市方兴石油装备有限公司	2010.10	15000	15000	5000	7-9 月份建成办公楼, 住宿楼, 安装设备及配套设施; 10-12 月完成整体厂容厂貌建设, 进原料、调试设备, 完成年度投资。	办公楼正在进行第四层建设; 两栋标准化厂房基础施工已完成, 其中一栋正安装钢结构。	正在推进	正在推进
7	锐驰机械制造项目	北京客商张瀚元	2010.10	20000	20000	4500	7-10 月份建设办公楼、厂房; 11 月份修建厂区道路绿化; 12 月份完成办公楼 1 栋, 厂房 2-6 栋, 绿化道路等工程, 计划安装设备, 固定资产投资完成 1.2 亿元。	两栋厂房基础已完成正负零, 已完成 6 间临建厂房。	正在推进	正在推进
8	天圣机械项目	北京天圣机械加工有限公司	2010.11	11000	11000	6000	8 月 15 日完成厂区配套工程; 9 月 30 日生产厂房、办公楼、宿舍楼全部竣工; 10 月 31 日设备安装调试完成; 12 月 31 日全部交工, 正式投入生产。	实验楼开始建设, 一个车间主体已完工, 另 2 个车间钢结构正在制作。	正在推进	正在推进
9	东昊机械电子	杭州的帕姆泵业有限公司	2010.11	15000	12000	1800	8-9 月份完成办公楼建设, 并开始办公楼内施工, 厂区配套施工等; 10 月份办公楼入驻使用, 开始厂区给排水、电力施工; 11 月份车间设备安装; 12 月份设备调试。	办公楼已封顶, 车间已完工, 正在做地面硬化。	正在推进	正在推进
10	贝德弗项目	中原贝德弗化学建材有限公司	2011.2	10000	10000	5480	7-8 月份开工建设厂房, 配套工程; 9-10 月份推进厂房、配套建设、开工建设办公楼; 11 月份配套建设, 推进办公楼建设, 完成年度投资。	一号厂房钢结构主体已完成, 二号厂房基础已完成。	正在推进	正在推进
11	中拓管道项目	河南中拓管道工程有限公司	2011.2	50000	50000	6000	10 月 1 号车间主体完工。12 月前 2、3 号车间主体完工。	一号车间主体已完工, 二号车间基础垫层已完成, 正在制作钢结构。	正在推进	正在推进
12	河南三显科技楼及商业开发项目	河南三显建设有限公司	2011.2	108000	108000	3000	年底之前完成正负零。	科技楼地下桩基已灌注完毕, 商住楼土地正在报批中。	正在推进	正在推进
13	河南崛起建设工程有限公司物流园区项目	河南崛起建设工程有限公司	2011.4	120000	60000	4700	下半年完成主体工程。	展厅正在砌墙, 11 栋商品楼仓储房准备安装钢构。	正在推进	正在推进

14	生态科技园项目	深圳市生态源科技有限公司	2011.6	35000	35000	2000	7-10 月份钻探温泉井, 采摘园建设、红掌园建设; 11-12 月份种植新奇果树和大棚蔬果栽培。	打温泉井一眼, 采摘园栽种各种果木 100 多亩, 种植红掌 300 亩。	正在推进	正在推进
15	华茂测井专用仪器仪表项目	聊城市华茂仪器制品有限公司	2011.6	15000	15000	500	8-9 月开始基础施工; 10-12 月建设办公楼及部分厂房。	办公楼第一层建成, 1、2 号厂房地基已完成。	正在推进	正在推进
16	濮阳(温州)银蜂医疗器械工业园项目	山东温光医疗器械有限公司	2011.7	280000	280000	1000	8-9 月份完成围墙建设和厂房基础; 10-12 月份完成部分厂房建设。	1 号厂房主体已起, 2 到 7 号辅助厂房正负零已完成, 垫层完工, 办公楼地槽已挖好, 宿舍楼地基垫层已完工。	正在推进	正在推进
开发区新开工项目 (共 5 个)										
1	振兴路商住房开发项目	上海福茂房地产开发有限公司	2010.10	40000	40000	24000	7-8 月份 1-3 层主体施工; 9-12 月份 4-17 层主体施工。	1 层浇筑完毕, 2 层正在施工。	正在推进	正在推进
2	城中村改造项目	安阳皇甫置业有限公司	2010.10	50000	50000	15000	马辛庄年底村前民安置房主体完成 15 栋, 共完成投资 5000 万。	马辛庄安置房已开工建设 15 栋, 6 栋主体完工。娄店村于 8 月 25 日开工建设。	正在推进	正在推进
3	生物质能项目	青岛国昌生物质能源科技有限公司	2011.1	40000	40000	8500	8 月份完成新厂区所有道路及雨水工程, 其他三排车间完成基础部分; 9 月份完成其他三排车间主体工程; 10 月份完成办公楼图纸审核并开工建设基础部分; 11-12 月份, 办公楼 1-2 层主体完工。	碳业三排车间已交付使用, 正在试生产。研发楼正在装修, 倒班楼四层主体已完工。东大门基本建成。	正在推进	正在推进
4	年产化工生产装置配件 5000 套项目	中国化学工程第十一建设有限公司	2011.1	13000	13000	6000	7-8 月份办公楼二层封顶, 墙体完成; 9 月份宿舍楼开始建设, 道路铺设完成, 办公楼开始装修; 10 月份宿舍楼二层封顶, 办公楼装修完成; 11 月份宿舍楼五层封顶; 12 月份宿舍楼建设完成。	办公楼、倒班楼正在进行墙体装修, 厂房正在建设。	正在推进	正在推进
5	运山生物化工	深圳市融创创业投资有限公司	2011.2	13000	10000	6000	9 月份订购设备; 10 月份设备到位, 开始安装, 试运行; 11 月份申请试生产。	主体厂房已建成, 生产设备检修完毕。	正在推进	正在推进

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直各单位

市委市政府督查局

2011 年 9 月 16 日印发

（共印 100 份）