

督查工作通报

濮督通〔2011〕163号

豫港澳签约项目进展情况通报

截至10月31日，22个豫港澳签约项目实际到位投资6.12亿元（占年度计划投资17.37亿元的35.23%），开工建设10个，未开工9个，停止投资3个。从时间节点来看，正常推进11个，进展缓慢8个，未完成3个。

存在的主要问题：

一是3个项目已停止投资。分别是：华夏中天公司高强土壤固化剂、胶凝砖生产线项目（原料供应无法满足投资方需要）、雅图数字文化广场项目（投资方认为濮阳县不具备建设条件）及深圳广晟物流中心项目（投资方违约）。

二是4个项目前期准备工作进展缓慢。濮惠光电产业园项目相关手续尚未办理，香港红革集团节能环保门窗、节能环保幕墙项目及香港南扬生活垃圾焚烧发电项目仍在洽谈，深圳森

英辉电子信息配套产业园项目正在进行环评、安评和规划设计，均未能按照时间节点推进。

三是5个项目仍在等待土地指标。受土地报批时间长、用地指标少等因素制约，好风景家具等5个项目仍在办理土地报批，尚未开工建设。

四是投资力度仍需加大。已开工项目到位投资6.02亿元，仅占年度计划投资（14.62亿元）的41.18%，未能形成建设高潮。

针对以上问题，我们建议：

一是各县（区）、市直有关部门要加大对项目的筛选、对接力度，力促投资方尽快履约，提高项目落地率。

二是各责任单位要进一步加强与项目单位的沟通协调，对前期工作进展缓慢的项目要尽快达成一致意见。环保、住建、规划等部门要积极配合，主动为项目建设提供便利，尽快办理相关手续。

三是市国土部门要加大运作力度，千方百计争取项目用地指标，保障项目用地需要。项目单位要提前准备，待土地指标下达后，尽快开工建设。

四是各责任单位要督促项目方进一步加大投资力度，全力推进在建项目建设，抢工期、赶进度，确保完成年度任务。

附件：2011年豫港澳签约项目台账

二〇一一年十一月四日

附件

2011 年豫港澳签约项目台账

序号	项目名称	总投资 (万元)	年度 投资 (万元)	到位投 资(万 元)	10月投 资(万 元)	分包 领导	责任单位	工作任务	完成 时限	进展情况	结果认定	
											自认	督查组 认定
1	深圳佳昌业公司城市综合体项目	49568	12000			梅洪涛	濮阳县招商局	1. 完成项目设计	9月30日	正在办理土地报批手续。	正在推进	进展缓慢
								2. 完成项目相关手续办理,做好开工建设准备	10月31日			
								3. 完成施工勘测及地面以下基础工程	12月31日			
2	华夏中天公司高强土壤固化剂、胶凝砖生产线项目	32000	3000			赵树勤	濮阳县梁庄乡政府	1. 完成厂房设计	8月31日	由于原料不足,投资方已停止投资。	未完成	未完成
								2. 完成项目相关手续办理,准备土建	9月30日			
								3. 完成厂房建设及设备安装	12月31日			
3	濮惠光电产业园项目	50000	15000			赵树勤	濮阳县梁庄乡政府	1. 完成项目厂房设计	8月31日	待投资方一期建设资金到位后,再办理相关手续。	进展缓慢	进展缓慢
								2. 完成项目相关手续办理	10月31日			
								3. 完成一期厂房建设	12月31日			
4	雅图数字文化广场项目	11400	5000			赵树勤	濮阳县梁庄乡政府	1. 完成项目选址、设计	9月30日	投资方认为濮阳县不具备建设条件,已放弃	未完成	未完成

							府			该项目		
								2. 完成相关手续办理, 做好开工建设准备	12月31日			
5	好风景家具集团中部产业基地项目	50000		500		杨相俊	清丰县招商服务局	1. 完成报批土地手续, 并在此基础上完成公司注册	8月31日	已完成公司注册, 环评尚未办理, 正在进行土地平整。	正在推进	进展缓慢
								2. 完成编制可研报告、环评	10月31日			
								3. 厂区施工	12月31日			
6	米兰家居中部产业基地项目	30000				葛英华	清丰县招商服务局	1. 完成报批用地手续	10月31日	已完成公司注册, 可研、环评尚未办理, 土地正在报批中。	正在推进	正在推进
								2. 完成注册公司、完成编制可研报告、环评	11月30日			
								3. 厂区施工	12月31日			
7	万赫生态纺织项目	40000		500		王俊海	清丰县工信局	1. 完成土地报批手续, 并在此基础上完成公司注册	8月31日	已完成公司注册, 可研报告已完成, 环评正在办理中, 正在进行土地平整。	正在推进	进展缓慢
								2. 完成编制可研报告、环评	10月31日			
								3. 厂区施工	12月31日			
8	亚度家具中部产业基地项目	30000				聂培彦	清丰县家具办	1. 完成项目用地报批手续	10月31日	已完成公司注册, 可研、环评尚未办理, 土	正在推进	正在推进

								2. 完成公司注册、编制完可研报告和环评	11 月 30 日	地正在报批中。		
								3. 厂区施工	12 月 31 日			
9	濮阳闽泉金属制品公司	105000	33000	19000	12000	魏凤朝	南乐县招商局	1. 完成围墙大门等建设	7 月 30 日	门岗、外墙建设完毕；硬化路面 1000 余平方米；办公楼砖墙框架已完成 24 间；车间地槽已开挖 82 个，正在进行第三层地桩预制浇筑；循环水池开挖 14400 立方米。	正在推进	进展缓慢
								2. 完成高压配电设施建设	8 月 30 日			
								3. 完成厂房建设	10 月 30 日			
								4. 安装设备	12 月 31 日			
10	深圳广晟物流中心项目	33000				樊静宇	南乐县招商局	1. 完成项目方案论证，将项目建设请示报集团批准	8 月 30 日	项目方违约，已停止投资。	未完成	未完成
								2. 完成项目的可研、设计	10 月 30 日			
								3. 县招商工作领导小组对项目的可行性进行评估，并对项目的设计方案进行审查	9 月 30 日			
								4. 完成环评、注册等报批手续，并做好开工准备	12 月 30 日			
11	香港瑞杰公司商贸城及环保家居生活	32250	10000	8570	8570	晁瑞祥	南乐县招商局	1. 完成项目方案论证	8 月 30 日	清障已完成，围墙已建起，正在搭建指挥部临	正在推进	正在推进

	用品项目							2. 开展项目可研、环评等手续	10 月 30 日	时用房。		
								3. 完成项目可研、环评、设计等工作	12 月 30 日			
12	范县天灌米业稻米深加工项目	17700	17700	8417.5		吴海芝	范县杨集乡政府	1. 租用土地 1 万亩, 从台湾购进水稻育秧机、插秧机、平整机等设备	6 月 30 日	新建厂房已完成, 正在安装设备。	正在推进	正在推进
								2. 报批土地 60 亩, 用于稻米深加工厂房建设, 购进深加工设备	8 月 31 日			
								3. 设计、精包装、外销精米, 深加工项目部分投产运营	12 月 31 日			
13	深圳祥远化工 5—降冰片烯—2—醛项目	19000	19000	4000	200	张怀庆	范县王楼乡政府	1. 注册成立濮阳市远东化工有限公司, 开展项目可研、环评编制工作	6 月 30 日	办公楼已封顶, 正在建设车间, 设备已到位, 部分已安装。	正在推进	正在推进
								2. 开始建设项目基础设施工程	7 月 31 日			
								3. 完成基本建设, 开始试车	12 月 31 日			
14	深圳泽辉公司年产 3000 吨聚氨酯和密封胶和年产 4000 吨汽车内饰板	20000	20000	4200	500	张海洁	范县陆集乡政府	1. 注册成立濮阳市荔惠新材料有限公司, 开展项目可研、环评编制工作	6 月 30 日	院内道路、供排水等基础设施已建设完毕, 厂房及其他附属设施正在建设。	正在推进	正在推进

								2. 开始基础设施建设、设备订购等	7月31日			
								3. 完成车间建设、设备安装, 开始试车生产	12月31日			
15	香港耀丰年产240万件出口成衣加工项目	16125	16125	6000	300	苏昊奎	台前县打渔陈乡政府	1. 该项目拟定于2011年6月10日开始建设, 建成后形成年产240万件出口成衣生产规模	6月30日	职工宿舍楼主体、食堂主体支架已基本完工, 办公楼、车间主体及仓库正在建设。	正在推进	正在推进
								2. 计划2012年初形成生产能力	12月31日			
16	雪鸟实业羽绒制品加工项目	20000	10000	1300	50	梁久虎	台前县孙口乡政府	1. 该项目拟定于2011年8月1日开始建设, 建成后形成年产130万件羽绒服装制品生产规模	8月1日	地下管道(供水、供气等)已建好, 地面已清障完毕, 车间地基正在施工。	正在推进	正在推进
								2. 计划2012年6月底形成生产能力	6月30日			
17	恒泰公司台前集聚区功能配套综合开发项目	60000	10000	3000	300	赵永亮 张玉阔	台前县清水河乡政府 马楼乡政府	1. 该项目拟定于2011年6月15日开始建设, 建成后形成酒店、住宿、商务、娱乐、物流为一体的多功能项	6月15日	项目门面房已建好, 宾馆、酒店、商务办公楼正在打地基, 工程建设已全面铺开。	正在推进	正在推进

								目				
								2. 2011 年底完成一期工程	12 月 31 日			
18	深圳生态源高科技生态农业项目	35000	5000	3000	640	张汉方	华龙区岳村乡政府	1. 与投资方接洽, 促使保证金尽快到位	9 月 30 日	已打温泉井一眼, 采摘园栽种各种果木 100 多亩, 种植红掌 300 亩, 新建葡萄种植园 300 亩, 园区道路完成 6 公里, 40 个花卉果木大棚及 400 亩果木采摘园正在规划建设中。	正在推进	正在推进
								2. 督促协调项目用地, 并开始高效农作物种植相关农业设施及旅游观光设施建设	12 月 31 日			
19	贝英数控机床扩建项目	12000	5400	2700	2700	徐冰川	开发区管委会	1. 争取完成投资 2700 万元	9 月 30 日	部分资金已到位, 厂房供电、排水等基础设施已完成, 设备安装基本完成, 正在进行试生产; 老厂区仓库、钣金喷漆设备已搬迁完毕; 职工宿舍、办公楼、餐厅正在建设。	正在推进	正在推进
								2. 争取完成投资 5400 万元	12 月 31 日			
20	香港红革集团节能环保门窗、节能环保幕墙项目	20000				徐冰川	开发区管委会	1. 完成项目的选址工作	9 月 30 日	对方拟扩大投资规模, 欲建设工业园项目, 目前选址面积不够用, 正在进一步洽谈。	正在推进	进展缓慢
								2. 项目选址后, 开展项目可研、环评等工作	12 月 31 日			

21	香港南扬生活垃圾焚烧发电项目	57405				徐冰川	开发区管委会	1. 该项目须经市政府批复, 在得到批复的情况下完成项目方案论证	市政府批复后 30 日内	经市领导批复, 该项目正由市政园林局负责与投资商进行洽谈。	正在推进	进展缓慢
								2. 在获得市政府批复的情况下, 开展项目可研、环评等前期工作	市政府批复后 4 个月内			
22	深圳森英辉电子信息配套产业园项目	350000	500	50	50	潘顺恩	工业园区管委会	1. 完成项目备案、选址、可研、土地预审等前期工作	8 月 31 日	项目备案、选址与可研已完成, 项目环评、安评和规划设计正在进行中。土地前期手续由于园区无土地占补平衡指标导致土地报件无法上报。	正在推进	进展缓慢
								2. 完成环评、安评、土地报件制作等手续	10 月 31 日			
								3. 争取获批一期项目用地 500 亩	12 月 31 日			

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市发改委，市国土资源局，市商务局，
市住建局，市城乡规划局，市环保局，市安监局，市统计局，
市审计局

市委市政府督查局

2011 年 11 月 4 日印发

（共印 100 份）