

督查工作通报

濮督通〔2011〕176号

各县区亿元以上招商项目 1 至 10 月份 进展情况通报

1 至 10 月份，各县（区）共签约亿元以上市外资金项目 130 个，投资总额 842.82 亿元（详见下表）。新签较大的前期项目有开发区引进的亿丰时代广场项目（总投资 45 亿元），台前县引进的风力发电项目（总投资 40 亿元）等。

1 至 10 月份各县（区）新签约亿元以上项目统计表

单位：亿元人民币

县 区	项目 总数	1-5 亿元 项目数	5-10 亿元 项目数	10 亿元以 上项目数	投资 总额
濮阳县	25	18	4	3	137.32
清丰县	18	11	4	3	121.63
南乐县	21	14	4	3	139.05

范 县	17	12	2	3	103.17
台前县	17	14	2	1	74.9
华龙区	12	6	1	5	90.4
开发区	17	12	3	2	109.19
工业园区	3	1	0	2	67.16
合 计	130	88	20	22	842.82

截至 10 月底，各县(区)新开工亿元以上项目 91 个，投资总额 310.45 亿元（详见下表）。已完工项目 19 个，正在推进 59 个，进展缓慢 13 个。新开工的较大项目为清丰县引进的味博大豆多糖项目（总投资 13 亿元）。

1 至 10 月份各县（区）新开工亿元以上项目情况统计表

单位：亿元人民币

县 区	项目 总数	1-5 亿元 项目数	5-10 亿元 项目数	10 亿元以 上项目数	投资 总额
濮阳县	7	6	0	1	30.35
清丰县	11	8	2	1	41.13
南乐	17	13	3	1	57.91
范县	15	12	2	1	42.57
台前	14	13	1	0	27.4
华龙区	17	12	2	3	83.75
开发区	10	8	2	0	27.34
工业园区	0	0	0	0	0
合计	91	72	12	7	310.45

督查发现，目前招商引资工作中存在的突出问题：一是土地制约。因土地指标少、用地手续办理时间长等原因，濮阳县濮惠光电产业园、清丰县双虎家私产业基地等 18 个项目难以落地。二是大项目开工不足。至 10 月底，全市新开工 5 至 10 亿元和 10 亿元以上项目分别占年目标的 60%和 70%。三是部分在建项目进展缓慢。特别是南乐县、华龙区招商项目进展较慢，全市 13 个进展缓慢项目有 12 个集中在这两个县（区）。四是招商引资工作管理粗放，专业化招商程度低。一些招商项目规模偏小，质量不够高，招商成效不明显。

为此，我们建议：

一是严把项目准入关，提高招商引资成效。市发改、商务、国土等部门要建立招商引资项目评审准入制度，紧紧围绕产业发展规划招商选资，招大引强，提高单位土地产出率，增强发展后劲。工业园区要以天能产业园入驻为契机，以商招商，着力引进规模大、关联度强、成长性高的优势企业，真正把园区打造成为对外开放的新窗口、经济增长的新基地。

二是加强项目跟踪督导，实施分类推进。市商务局、开发区等对总投资 30 亿元的铝加工工业园项目、总投资 16.7 亿元的 BOPP 外包装项目、南方玻璃公司高档玻璃加工项目等在谈项目，要盯紧抓牢，加强服务，争取项目早日落地。濮阳县、范县、台前县对总投资 17 亿元的城中村改造项目、总投资 50 亿元的上海科技城项目、总投资 10.6 亿元的粗苯加氢项目、总投

资 40 亿元的风力发电项目等落地项目，要尽快研究解决项目建设中的问题，确保 12 月底前按时开工。南乐县、华龙区要督促项目单位科学组织施工，抢工期，赶进度，确保圆满完成年度建设任务。

附件：各县（区）亿元以上招商项目 1-10 月份进展情况

二〇一一年十一月十日

附件

各县（区）新开工亿元以上招商项目 1 至 10 月份进展情况

濮阳县新开工项目（共 7 个）

单位：万元

序号	项目名称	投资方	签约时间	投资总额	合同市外资金	到位资金	时间要求	进展情况	结果认定	
									自认	督查局认定
1	房地产项目	河南省天河源置业有限公司	2009.11	30000	30000	16000	12 月 31 日	已建好楼房 14 栋 5 万平方米。	正在推进	正在推进
2	医疗器械生产项目	新乡市北辰起重设备有限公司	2010.12	18000	18000		12 月 31 日	1 栋厂房已建好，2 栋厂房钢架已立好，办公楼、厂区大门正在建设。	正在推进	正在推进
3	米果生产与加工项目	安徽芜湖凯利来有限公司	2011.1	12000	12000	8000	12 月 31 日	已投产。	已完成	已完成
4	上海闵原电器扩建电动车配件项目	上海闵原电器有限公司	2011.1	12000	12000	12000	9 月 30 日	已投产。	已完成	已完成
5	濮阳蔚林化工股份有限公司扩建项目	佛山市三水恒宝化工制品有限公司	2011.1	11500	11500	11500	9 月 30 日	已投产。	已完成	已完成
6	浙商医用制品科技园项目	温光医疗器械有限公司	2011.7	200000	200000	2000	12 月 31 日	办公楼、宿舍楼基本完工；1 栋 12800 平方米厂房将封顶；2 栋厂房主体已完工，3 栋厂房钢架已立好；餐厅、厂区大门正在建设。	正在推进	正在推进
7	濮阳县瑞龙环保燃料有限公司石油化工项目	许昌博奥生物能源有限公司	2011.7	20000	20000		12 月 31 日	正在进行基础设施建设，设备正在安装。	正在推进	正在推进

清丰县新开工项目（共 11 个）										
1	北京汇金城房地产开发项目	濮阳市汇金合生房地产开发有限公司	2011.1	30000	30000	17000	12 月 31 日	2011 年 8 月竣工。	已完成	已完成
2	恒元食用菌生产、贮藏项目	天津市客商谢金星	2011.2	12000	12000	8000	12 月 31 日	一期工程投入使用，二期工程已建好 8 栋生产厂房，另有一栋厂房和一个库房正在建设。	正在推进	正在推进
3	盛世佳苑 20 万平方米高档住宅小区项目	宜兴市陶都商品房开发有限公司	2011.4	50000	50000	15000	12 月 31 日	7 号楼正在建设第三层，4、9 号正在建设第二层，3、6、8、20 号正在建设第一层，5、10 号正在打地基。	正在推进	正在推进
4	学府大道 20 万平方米房地产开发项目	河北玉都房地产开发有限公司	2011.4	50000	50000	5000	12 月 31 日	7、8 号楼正在建设第七层，3、9 号正在建设第一层。	正在推进	正在推进
5	100 万吨工业盐采卤站项目	河南永龙化工有限公司	2011.4	23000	23000	2000	12 月 31 日	已投用。	已完成	已完成
6	华创首府高档小区开发项目	河南华创地产有限公司	2011.4	20000	20000	3000	12 月 31 日	5、7 号楼正在建设第六层，1、2 号正在建设第五层，3、4、6 号正在建设第四层。	正在推进	正在推进
7	天和高效农业示范园项目	上海天和农业股份有限公司	2011.4	30000	30000	5000	12 月 31 日	一期投入使用，正在筹备二期。	正在推进	正在推进
8	味博大豆多糖项目	福建省泉州市	2011.4	130000	130000	400	12 月 31 日	已完成通水、通电和场地平整，正在挖地槽。	正在推进	正在推进
9	石油专用钻具制造项目	山东中原管具工程有限公司	2011.5	25000	25000	15000	12 月 31 日	已投产。	已完成	已完成
10	金丰食品饮料工业园项目	安阳金丰实业有限公司	2011.9	23000	23000	5000	12 月 31 日	办公楼、宿舍楼主体框架已建起，生产车间正在建设。	正在推进	正在推进
11	年产 2 万吨新材料纤维素项目	上海同化新材料科技有限公司	2011.9	18300	18300	500	12 月 31 日	已挖好地槽，正在打垫层。	正在推进	正在推进

南乐县新开工项目（共 17 个）										
1	年产 20 万吨面粉深加工项目	郑州金苑面业集团	2010.10	55000	55000	26000	12 月 31 日	生产车间主体即将封顶，原粮仓内粉刷已完成，配粉仓及车间主体已粉刷至第七层，成品库正在封顶。	正在推进	进展缓慢
2	速冻食品加工项目	焦作千年冷冻设备有限公司	2011.1	26000	26000	1000	12 月 31 日	1 号冷库制冷设备安装完毕，2 号冷库地桩已浇筑，制冷机房、2 号车间正在建设。	正在推进	正在推进
3	恒星年产 300 万套服装加工项目	晋江鑫城服饰织造有限公司	2011.1	20000	20000	7200	12 月 31 日	一期项目已投产。	已完成	已完成
4	富森服饰二期绣花、水洗等项目	北京市中达联合进出口有限公司	2011.1	28000	28000	8500	12 月 31 日	6000 平方米的水洗车间、印花车间、仓库、车间外地面硬化及基础设施建设已完成，水洗设备正在安装调试，服装加工设备正在安装。	正在推进	正在推进
5	广源浸出油项目	河北名福油脂有限公司	2011.1	19000	19000	10000	12 月 31 日	浸出车间、榨油车间和精炼车间已建设完毕，各安装生产线一条；安装油罐 2 个。	正在推进	正在推进
6	东宝电器变压器项目	北京皓通兴业科技有限公司	2011.1	40000	40000	7300	12 月 31 日	第 1、2、3、4 车间建设完毕，第五车间地桩浇筑完毕。挤出车间安装 4 条生产线正在试生产，木工后处理车间正在安装调试设备。	正在推进	正在推进
7	博奥物流项目	安阳玉清医药有限公司	2011.1	16000	16000	5000	12 月 31 日	1 号仓库正在贴墙板，4 号仓库已完工。	正在推进	正在推进
8	农发机械制造项目	山东福田雷沃国际重工股份有限公司	2011.1	16000	16000	7900	9 月 30 日	已投产。	已完成	已完成

9	恒鑫服装工艺品项目	河北凯发面业集团有限公司	2011.2	26200	26200	200	12 月 31 日	两栋双层标准化厂房已完工，办公楼正在建设。	正在推进	进展缓慢
10	广源冷冻食品肉兔食品加工项目	北京威德尔科技发展有限公司	2011.2	15900	15900	6000	12 月 31 日	生产车间圈梁浇筑、冷库浇顶完毕；污水处理池正在建设。	正在推进	进展缓慢
11	泰生瑞达科技中心项目	河南泰生瑞达信息科技有限公司	2011.3	68000	68000	207	12 月 31 日	科技楼地基浇筑完毕，筏板基础钢筋正在施工。	正在推进	进展缓慢
12	年产 3 万吨鸡肉熟制品加工项目	聊城市东大食品有限公司	2011.3	32000	32000	8000	12 月 31 日	车间内部装修及隔断安装正在进行，冷库封顶完毕，制冷设备正在安装。	正在推进	正在推进
13	永昌机械空气炮加工项目	西安宏安机械装备有限公司	2011.3	16000	8000	1000	11 月 30 日	5000 平米的车间已建成，部分设备已安装。	正在推进	正在推进
14	金鑫纺织纺纱项目	浙江义乌同乐纺织有限公司	2011.3	11000	11000	3000	11 月 30 日	基础设施已完成，设备正在安装。	正在推进	正在推进
15	城区开发项目	安阳冶都置业有限公司	2011.4	70000	70000	10000	12 月 31 日	一期 10 栋正在进行外墙保温；二期 9 栋 6 层已封顶，正在进行内墙抹灰。	正在推进	正在推进
16	北京时代嘉鹏服装加工项目	北京时代嘉鹏服装有限公司	2011.4	15000	15000	8000	12 月 31 日	已投产。	已完成	已完成
17	濮阳闽泉金属制品有限公司年产 50 万吨金属加工和年产 25 万吨铸造轧辊及各类铸造件项目	闽泉经纬轮辋钢有限责任公司	2011.5	105000	105000	1000	12 月 31 日	办公楼砖墙框架建设 24 间，车间地槽已挖 82 个，循环水池挖土 14400 余立方米。	正在推进	进展缓慢

范县新开工项目（共 15 个）										
1	瑞祥纺纱项目	浙江健生医药有限公司	2010.5	13000	13000	4000	8 月 31 日	设备已安装完毕，正在进行试生产。	已完成	已完成
2	源泰高科技冶金材料项目	深圳创源通泰精密科技有限公司	2010.6	28000	28000	2500	12 月 31 日	主车间已投产。	已完成	已完成
3	民源均苯四甲酸、均苯四甲酸二酐项目	深圳市吉荣达贸易有限公司	2010.12	26000	26000	26000	8 月 31 日	已投产。	已完成	已完成
4	华盛玻纤玻璃拉丝项目	山东淄博新力特种纤维科技有限公司	2011.3	10000	10000	3000	7 月 30 日	已投产。	已完成	已完成
5	年产 120 万吨中鑫高强度钢材项目	山东禹城市福泉钢铁有限公司	2011.5	120000	120000	5000	12 月 31 日	宿舍楼已建至第二层，办公楼已建一层，配件车间建设基本结束。	正在推进	正在推进
6	泰普 PVC 电气绝缘胶带项目	北京大诺胶粘制品有限公司	2011.5	12000	12000	3000	12 月 31 日	正在建设彩钢房，硬化厂区路面，修整下水道。	正在推进	正在推进
7	天灌米业稻米深加工项目	宁波赛艺液压工业有限公司	2011.6	17700	17700	4500	11 月 30 日	厂房已建成，插秧及育秧设备已到位。	正在推进	正在推进
8	5-降冰片烯-2 醛项目	深圳祥远化工有限公司	2011.6	19000	19000	3000	12 月 31 日	办公楼建至第三层，环评已通过，部分设备正在安装。	正在推进	正在推进
9	范县迎宾馆项目	济南供销总公司	2011.6	50000	50000	18400	12 月 31 日	正在进行桩基施工。	正在推进	正在推进

10	盛世国际商住小区项目	安阳鼎华房地产开发有限公司	2011.8	15000	15000	8000	12 月 31 日	5 栋多层建筑正进行外墙保温, 4 栋高层已建至第七层。	正在推进	正在推进
11	宏宇建材项目	山东枣庄苏达钢铁有限公司	2011. 9	21000	21000	8000	12 月 31 日	厂房、办公楼、宿舍楼正在建设, 主要设备已订购, 基础设施正在建设。	正在推进	正在推进
12	通宇石油化工项目	唐山通宇钢铁制品有限公司	2011. 9	12000	12000	7000	12 月 31 日	基础设施、厂房建设已完成, 油罐已立起, 正在安装生产设备。	正在推进	正在推进
13	吉利鞋业加工项目	惠阳兆吉鞋业有限公司	2011. 9	11000	11000	5000	12 月 31 日	已完成了车间、仓库等改造, 开始试生产。	正在推进	正在推进
14	盛世兰亭商住小区项目	安阳鼎华房地产开发有限公司	2011.9	55000	55000	8000	12 月 31 日	正在建设基础工程。	正在推进	正在推进
15	C4、C5 饱和加氢项目	中国石化仪征化纤有限公司	2011.9	16000	16000	8000	12 月 31 日	正在安装设备。	正在推进	正在推进
台前县新开工项目（共 14 个）										
1	武元制衣项目	东莞武田制衣有限公司	2010.8	13000	13000	5500	9 月 30 日	已建成投产。	已完成	已完成
2	清华羽绒制品加工项目	山东阳谷清华羽绒厂	2011.1	18000	18000	6000	9 月 30 日	已建成投产。	已完成	已完成
3	第三胶业阿胶生产项目	浙江宁波白杨皮革厂	2011.1.	14000	14000	7000	4 月 30 日	已建成投产。	已完成	已完成
4	小天鹅服装玩具生产项目	上海服饰玩具有限公司	2011.1	17000	17000	9500	5 月 31 日	已建成投产。	已完成	已完成

5	年产 110 万件河南英腾一期服装加工项目	上海英腾服饰有限公司	2011.1	17000	17000	6500	4 月 30 日	已建成投产。	已完成	已完成
6	年产 80 万件众鑫服装加工项目	江苏吴州服装有限公司	2011.1	16000	16000	4500	12 月 31 日	车间已建完，正在进设备。	正在推进	正在推进
7	年产 120 万件东隆羽绒制品项目	上海东隆羽绒制品有限公司	2011.2	12000	12000	2000	11 月 30 日	车间和职工宿舍已完工。	正在推进	进展缓慢
8	年产 240 万件耀丰国际洋行服装加工项目	香港耀丰国际洋行公司	2011.6	16000	2500 万美元	3000	12 月 31 日	车间主体正在建设。	正在推进	正在推进
9	年产 60 万套恒泰橡胶生产项目	青岛橡胶进出口有限公司	2011.6	15000	15000	1500	12 月 31 日	车间主体已完工，辅助设施正在建设，厂区路面正在硬化。	正在推进	正在推进
10	年产 130 万件广州金万隆羽绒制品加工项目	广州金万隆羽绒有限公司	2011.6	20000	12000	1000	12 月 31 日	地下管道已建好，地基已开挖。	正在推进	正在推进
11	集聚区功能配套综合开发项目	广东东莞恒泰投资管理有限公司	2011.6	60000	60000	1000	12 月 31 日	门面房已建完，宾馆、酒店、商务办公楼正在打基础。	正在推进	正在推进
12	年产 4 万吨德宝橡胶制品项目	潍坊市泰丰橡胶有限公司	2011.6	16000	16000	8000	11 月 30 日	已建成投产。	已完成	已完成
13	年产 240 万件鑫隆羽绒制品加工项目	杭州兴隆羽绒有限公司	2011.9	27000	27000	3000	12 月 31 日	正在安装设备。	正在推进	正在推进
14	芳欣服装二期工程项目	东莞芳欣制衣有限公司	2011.9	13000	13000	5000	12 月 31 日	厂房已建完，正在进设备。	正在推进	正在推进

华龙区新开工项目（共 17 个）										
1	河南规划设计院豫北分院项目	河南省城市规划设计研究总院	2010.4	87000	87000	8000	12 月 31 日	正在建设主体 8 层。	正在推进	进展缓慢
2	金鼎建材项目	江苏南京欧进环保建材有限公司	2010.9	14000	14000	7000	12 月 31 日	实验室、地下上料仓、标准化厂房、办公楼建设已竣工，并进行了试生产。	正在推进	正在推进
3	中心公园项目	浙江亚华建设有限公司	2010.9	11000	11000	3000	12 月 31 日	公园环路正在铺设，龙湖开挖完毕，正在建设湖岸。	正在推进	进展缓慢
4	中泰石油设备制造项目	北京埃科觅石油科技开发公司	2010.9	11500	9500	6000	12 月 31 日	6 栋厂房正在安装外墙板，办公楼、仓库正在建设。	正在推进	进展缓慢
5	上海伽思空气净化节能设备项目	上海伽思电子科技有限公司	2010.10	24000	24000	1500	12 月 31 日	1 号厂房正在进行墙体粉刷，2、3 号厂房钢梁吊装完成，4、5 号厂房地基开挖。	正在推进	进展缓慢
6	汉华石油设备制造项目	上海市方兴石油装备有限公司	2010.10	15000	15000	5000	12 月 31 日	办公楼主体已完工，2 栋厂房正在封顶。	正在推进	进展缓慢
7	锐驰机械制造项目	北京客商张瀚元	2010.10	20000	20000	3000	12 月 31 日	2 栋厂房正在安装彩钢外墙板。	正在推进	正在推进
8	天圣机械项目	北京天圣机械加工有限公司	2010.11	11000	11000	6000	12 月 31 日	1 栋厂房基本完工，2 栋厂房立完钢结构，办公楼正在建四层。	正在推进	进展缓慢
9	东昊机械电子	杭州的帕姆泵业有限公司	2010.11	15000	12000	1800	12 月 31 日	办公楼四层、配楼三层已封顶，1、4、5、8 号车间墙板、顶板已装完，正在进行办公楼粉刷和地面硬化。	正在推进	进展缓慢
10	贝德弗项目	中原贝德弗化学建材有限公司	2011.2	10000	10000	5480	11 月 30 日	2 栋厂房正在安装外墙板，研发楼准备放线，主道路铺好排水管线，正在进行土方回填。	正在推进	正在推进

11	中拓管道项目	河南中拓管道工程有限公司	2011.2	50000	50000	6000	12 月 31 日	1 号车间墙体已建完, 2 号车间钢结构安装完成。	正在推进	正在推进
12	河南三显科技楼及商业开发项目	河南三显建设有限公司	2011.2	108000	108000	3000	12 月 31 日	正在进行桩基施工, 已打桩 170 余根。	正在推进	正在推进
13	河南崛起建设工程有限公司物流园区项目	河南崛起建设工程有限公司	2011.4	120000	60000	4700	12 月 31 日	展厅正在砌内墙, 4 栋仓储房立完钢柱, 7 栋仓储房地基浇筑完成, 园区配套道路正在建设。	正在推进	正在推进
14	生态科技园项目	深圳市生态源科技有限公司	2011.6	35000	35000	2000	12 月 31 日	打温泉井一眼, 采摘园栽种各种果木 100 多亩, 种植红掌 300 亩, 园区道路完成 6 公里。新建 300 亩葡萄种植园, 40 个花卉果木大棚, 400 亩果木采摘园。	正在推进	正在推进
15	华茂测井专用仪器仪表项目	聊城市华茂仪器制品有限公司	2011.6	15000	15000	500	12 月 31 日	办公楼建至主体四层, 东、西厂房正在建设。	正在推进	正在推进
16	濮阳(温州)银蜂医疗器械工业园项目	山东温光医疗器械有限公司	2011.7	280000	280000	1000	12 月 31 日	办公楼主体基本完工, 3 栋宿舍楼建至主体四层, 1 号厂房开始内装修, 2、3 号厂房正在浇筑圈梁。	正在推进	正在推进
17	明升机械制造项目	河南明升工程有限公司	2011.7	11000	11000	4000	12 月 31 日	3 栋厂房主体完工, 办公楼建设至第二层。	正在推进	正在推进
开发区新开工项目 (共 10 个)										
1	振兴路商住房开发项目	上海福茂房地产开发有限公司	2010.10	40000	40000	24000	12 月 31 日	在建 11 栋, 六层正在封顶。	正在推进	正在推进
2	城中村改造项目	安阳皇甫置业有限公司	2010.10	50000	50000	15000	12 月 31 日	马辛庄安置房 15 栋主体完工; 娄店已开工建设, 4 栋村民安置房基础建设已完成。	正在推进	正在推进

3	生物质能项目	青岛国昌生物质能源科技有限公司	2011.1	40000	40000	8500	12 月 31 日	碳业三排车间已交付使用，正在试生产；研发楼装修已完成，倒班楼内外墙面正在进行抹面施工；能源两排车间地槽已开挖。	正在推进	正在推进
4	年产化工生产装置配件 5000 套项目	中国化学工程第十一建设有限公司	2011.1	13000	13000	6000	12 月 31 日	办公楼、倒班楼外墙涂料施工已完工，厂房钢结构框架正在搭建。	正在推进	正在推进
5	5000 台/年高低压电气设备项目	大连客商孙元清	2011.1	10000	10000	9200	12 月 31 日	设备已安装完成，正在试生产。	正在推进	正在推进
6	贝英数控机床扩建项目	贝英数控机械设备(香港)有限公司	2011.1	18000	18000	11200	12 月 31 日	厂房供电、排水等基础设施已完成，新厂房内设备安装已基本完成，正在试生产；二期职工倒班楼、办公楼、正在建设。	正在推进	正在推进
7	新型建材项目	江西客商王锦	2011.1	28000	28000	10000	12 月 31 日	一期年产 25 万立方加气块生产线已投产，二期新型外墙保温砌块生产线正在建设，设备已经订购。	正在推进	正在推进
8	运山生物化工	深圳市融创创业投资有限公司	2011.2	13000	10000	6000	11 月 30 日	正在试生产。	正在推进	正在推进
9	生物科技园	河南大用集团	2011.4	50000	50000	3000	12 月 31 日	正在做基础。	正在推进	正在推进
10	年产 120 万吨水泥粉磨站	河南省建设投资集团	2011.8	11380	10000	3000	12 月 31 日	地基已经开挖,设备已订购。	正在推进	正在推进

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2011年11月10日印发

（共印 100 份）