

督查工作通报

濮督通〔2011〕182号

市级领导分包重点项目 1 至 11 月份 进展情况通报

截至 11 月 30 日，34 个市级领导分包重点项目已完成投资 40.7 亿元，占年计划投资（56.6 亿元）的 71.9%。其中，已完成 3 个，正常推进 24 个，进展缓慢 1 个，未完成 6 个。

17 个已开工项目中，永乐生物制品公司 L-乳酸（年产 12 万吨淀粉加工）、新南方家居有限公司清丰家具、S212 濮阳县城南关至庆祖段改造等 3 个项目已建成；上海伽思空气净化节能设备等 9 个项目正常推进；第二污水处理厂项目迟迟未有进展。濮阳新区和东南片区路网建设 2 项目共 13 条道路（濮阳新区 10 条，东南片区 3 条），其中开州路北延、历山路北延、濮上路北延等 3 条路段已建成，胜利路东延、卫都路等 2 条道路尚未开工，其余 10 条路段已逾期 1 个月仍未完工。恒润石化碳

四综合利用、校舍安全工程（油田四小、五小、五中、十中等4所学校教学楼正在安装门窗）2个项目超过时间节点，项目方正在加紧施工。因设备制造商未按时履约，金苑面业面粉加工项目未能如期安装设备。

17个正在开展前期或洽谈工作的项目中，蓝宝石温泉生态休闲度假园项目至今仍未签订项目协议，中航特车与中航集团合作、龙丰热电 $2 \times 600\text{MW}$ 热电、惠商工业园装备制造产业集群、福建圣龙濮阳县养殖加工、泓天威药业生物科技园、绿能高科天然气液化储备调峰等项目仍没有新的进展。

当前，已进入年终岁尾，时间紧迫，任务繁重，为加快项目推进，我们建议：

一是建议分包市领导切实加大督促协调力度，及时研究解决影响项目建设的突出问题，进一步加快项目建设进度。

二是各责任单位主要负责人要切实增强责任感和紧迫感，对所承担的项目要盯紧盯死，全力以赴，克难攻坚。尤其是对长期没有实质性进展的项目，要进一步细化任务、明确责任，采取超常措施，强力推进。

三是相关职能部门对项目建设需要办理的手续要开辟绿色通道，专人办理，切实提高工作效率，为项目建设提供优质服务，形成推动项目建设的强大合力。

附件：2011年市级领导分包重点项目1至11月份进度表

二〇一一年十二月六日

附件

2011 年市级领导分包重点项目 1 至 11 月份进度表

序号	项目名称	概算投资 (万元)	年度投资 (万元)	实际投资 (万元)	分包领导	责任单位	工作任务	时间节点	进展情况及存在问题	结果认定	
										自认	督查局认定
1	丰利能源 化工改扩建项目	227200	30000	35000	盛国民	范县政府	完成基础设施及主要设备购置。	5 月底前完成可研报告编制，长周期设备订货，平面布置图；8 月底前完成隐蔽工程、土建和构筑物施工；10 月底前完成项目施工的招投标工作；11 月底前完成环评审批工作；12 月底前完成消防水罐制作安装。	厂家已开始制作大机组及部分设备。消防水设施、循环水场已完工，正在进行打桩、土建施工和气体分馏、MTBE 等装置的桩基施工。	正在推进	正在推进
2	龙丰热电 2×600MW 热电工程	580000			王海鹰	市发改委	争取取得国家能源局同意开展前期工作的“路条”。	12 月底前争取国家能源局同意开展前期工作的“路条”。	已完成项目可行性研究报告（初稿）。按照申报要求已与相关单位签订了各项专项报告编制合同，其中已编制完成热电联产规划（已评审）、地震灾害评价（已评审）、安全性评价、大件运输、职业病危害评价（已评审）等。问题：替代容量未落实，需争取省领导支持。	正在推进	正在推进
3	中原油田 石化总厂 改扩建项目	100000 0			申延平	市发改委	推进前期工作。	12 月底前完成项目建议书编制。	中原油田石化总厂已将有关基础资料提交中石化 SEI 编制项目建议书。	正在推进	正在推进

4	中原大化 年产 10 万 吨 DMC 和年 产 5 万吨 MMA 项目	330000			何广博	市发改委	完成前期工作。	12 月底前完成前期工作。	中原大化 10 万吨 DMC 项目正与日本宇部兴产公司进行合作细节的谈判。中原大化 5 万吨 MMA 项目正与日本三菱瓦斯进一步协商合作事宜。	正在推进	正在推进
5	中原特车 与中航集团合作项目				郭岩松	市发改委	积极推动开发特种车辆项目洽谈。	12 月底前完成年度目标任务。	市领导多次与中航领导层接触，仍未得到回复。	正在推进	正在推进
6	中油科技 工业园	21600	2000		赵洪勋	市工信局	完成征地。	12 月底前完成征地。	已签订项目投资合同，并通过备案程序，进入环评程序。存在问题：项目产业与土地类型不符，不符合环评要求。工业园区选出两块符合环评要求的地块与企业商议对接更换土地，企业均不同意。	正在推进	正在推进
7	林氏化学 新材料项目	60000	20000	20100	施留峰	濮阳县政府	建设医用手套生产线。	3 月底前开工； 5 月底前完成医用手术手套厂房建设并安装设备； 12 月底前建成 4 条生产线。	已安装 2 条生产线设备，精密仪器尚未到位。问题：投资方资金紧张，无力建建设另外 2 条生产线。	正在推进	正在推进
8	大用集团 清丰肉鸡 加工项目	100000			刘国相	清丰县政府	开工建设。	10 月底前签订投资合同； 12 月底前开工建设。	清丰县政府已与河南大用实业有限公司签订项目合同。正在进行项目规划、环评、备案等前期工作。	正在推进	正在推进
9	新南方家居公司家具加工项目	50000	50000	50000	成定伟	清丰县政府	建成投产。	1 月底前动工；5 月底前完成基础设施建设；6 月底前开始订制、安装设备；11 月底前建成投产。	已建成投产。	已完成	已完成
10	永乐生物制品公司 L-乳酸项目	130000	33000	33000	何建中	南乐县政府	一期年产 12 万吨淀粉加工项目建成投产。	6 月底前开工； 8 月底前调试设备，投料试车。 10 月底前建成投产。	已试车生产。	已完成	已完成

11	金苑面业面粉加工项目	60000	27000	27000	路留瑞	南乐县政府	建成日处理600吨小麦加工面粉生产线。	4月底前完成基础工程；9月底前建成面粉车间、成品库；10月底前建成办公楼、公寓楼；11月底前建成投产。	已建成面粉车间和成品库，定购了设备。问题：制造商未能如期完成设备制作。	未完成	未完成
12	恒润石化碳四综合利用项目	150000	50000	47000	雷凌霄	台前县政府	年产20万吨碳四芳构化项目（一期）建成投产。	2月底前完成基础设计审查，地基、土建施工；4月底前完成详细工程设计、设备采购、关键安装材料采购、土建施工、地下管网；6月底前完成设备采购、土建施工、地下管网，制作、安装施工；10月底前建成投产。	6台球罐全部制作已完成。已完成设备订货，区外道修硬化已完工，正在架设专供电路，汽车栈桥钢构主体12月5日吊装就位。	未完成	未完成
13	上海伽思空气净化节能设备项目	24000	15000	12000	邵景良	华龙区政府	完成部分厂房、硬化绿化、设备安装达到生产条件。	3月底前开工；10月底前建设办公楼及厂房，厂区硬化、绿化，安装设备；11月底前厂区硬化、绿化，安装设备；12月底前达到试生产条件。	正在装修1号房；已完成2、3号厂房主钢架，正在安装侧墙板和顶板；已编制完成4、5号厂房第一层基桩钢筋，正在浇注混凝土；正在浇筑厂区道路路面。	正在推进	正在推进
14	同力水泥年产120万吨水泥粉磨站扩建项目	11380	10000	6000	王载文	开发区管委会	建成部分厂房，部分设备到位。	9月主机和部分辅机设备订购，土建、监理招标；10月土建、监理进厂准备工作，基础开挖；11月订购其他辅机设备；12月底前建成部分厂房、部分设备到厂。	已完成水泥磨房框架柱以下和2号水泥库基础混凝土浇筑、3号和4号水泥库钢筋绑扎和模板支设、第二批辅机招标，正在办理土地手续和协商运输公司搬迁事宜。	正在推进	正在推进
15	惠商工业园装备制造产业集群项目	53000			王建双	开发区管委会	完成征地及其他前期手续。	12月底前完成征地及其他前期手续。	土地报件仍未获省国土厅批复。	正在推进	正在推进
16	泓天威药业生物科技园项目	50000		3000	王保华	开发区管委会	完成征地。	12月底前完成征地。	已将土地报件报至市国土局，待完善手续后报省国土资源厅。	正在推进	正在推进

17	双发实业 年产 500 万 台倍力变 径塔式抽 油机和年 产 20 万吨 油套管建 设项目	60000	20000	20000	沈运田	开发区 管委会	完成部分厂 房及基础设 施,部分设备 到位。	12 月底前完成年产 500 万 台抽油机项目厂房及部分 设备安装工程,年产 20 万 吨油套管项目开工建设。	已建成 500 台/年倍力变径 塔式抽油机项目厂房,生产 设备已到厂,下月试车。	正在 推进	正在 推进
18	天能集团 (濮阳)循 环经济产 业园项目	300000			李 刚	工业园 区管委 会	签订投资合 同、完成项目 前期工作,开 工建设。	11 月底前开工建设。	已完成公司工商注册和可 研报告、卫评报告初稿,预 计 15 日内完成环评报告初 稿,10 日内完成安全评价 初稿。已发放土地补偿款, 架置了临时供电线路,安装 了配电房和变压器。正在进 行地质勘探。	正在 推进	正在 推进
19	绿能高科 天然气液 化储备调 峰项目	523000			张怀玺	工业园 区管委 会	年内列入省 能源发展规 划,完成可 研。	12 月底前列入省能源发展 规划,完成可研。	市政府已向中原油田发函, 申请项目所需气源指标;项 目建议书已上报省发改委, 争取年底列入省天然气规 划重点项目。	正在 推进	正在 推进
20	晟原石化 年加工 20 万吨干气 综合利用 项目	109000	22000		贾祖贫	工业园 区管委 会	办理前期手 续和完成产 区基础设施 建设。	12 月底前完成前期手续及 厂区基础设施建设。	已完成项目备案程序,正在 办理项目规划、用地、环评 等相关手续。工业园区正在 为企业规划选址。	正在 推进	正在 推进
21	濮阳新区 引黄调节 水库项目	123000	40000	30000	郑实军	市水利局	完成征地和 30%土方工 程。	10 月底前开工; 12 月底前完成年度目标任 务。	已完成前期工作,土地报征 组卷已上报省国土厅审查, 水投公司已筹资 1.4 亿元, 开挖土方 2 万立方米,正在 清点部分地块附着物。	正在 推进	正在 推进

22	金堤河干流二期综合治理工程	11767	5000	8000	阮金泉	市水利局	重建 12 座生产桥。	4 月底前编制初设；5 月底前通过审批；6 月底前施工图设计；7 月底前完成招标；8 月底前开工；12 月底前完成 12 座桥梁建设。	12 座桥梁均已开工。完成灌注桩 201 根，预应力桥板 360 块。闸站部分正在进行粉喷桩处理，已完成粉喷桩 310 根。三个标段完成清淤 13 万立方米。	正在推进	正在推进
23	中国濮阳国际杂技文化产业园	110000	20000	2000	徐兰峰	市文广新局	完成征地和园区规划设计。	12 月底前完成新征地手续和园区规划设计。	项目总体规划已报发改委备案。分包市领导徐兰峰正在审定项目新的实施方案。	正在推进	正在推进
24	现代商贸广场项目	120000			郭岩松	市商务局	完成征地拆迁，奠基开工。	12 月底前开工建设。	项目用地已进入招标、拍卖程序，正在研究地价问题。	正在推进	正在推进
25	濮阳新区路网建设项目	149100	99053	68000	陈凤喜	市政园林局	除卫都路外的 8 条道路建成通车。	3 月底前开工；10 月底前建成通车。	开州路北延、历山路北延和濮上路北延主体已完工。卫河路（中原路至卫都路）、昆吾路（中原路至卫都路）大部分已铺设沥青面层。开德路（濮上路至京开大道）正在铺设灰土。五一路（马颊河至濮上路）正在开挖沟槽、铺设污雨水管道。绿城路正在开挖路基、碾压路床、铺设灰土。濮水路（绿城路至卫都路）正在铺设污雨水管道。卫都路补偿款未到位，尚未清表。	未完成	未完成
26	东南片区路网建设项目	33858	33858	8903	吴新普	市住建局	路网建成通车。	3 月底前开工；10 月底前建成通车。	长庆路石化路以北段半幅已铺设灰土，半幅已铺设水稳；石化路以南段正在开挖沟槽和铺设雨水管道。石化东路正在铺设污雨水管道。胜利东路仍处于协商阶段。	未完成	未完成

27	市第二污水处理厂项目	15000	4000	800	孙永振	市住建局	完成征地及部分基础设施建设。	9月底前开工；12月底前完成征地及部分基础设施建设。	正在注册登记项目公司，已完成临时进厂道路路基800米，正在修建厂区围墙。	正在推进	进展缓慢
28	德商高速范县段项目	82900	10000		谷红	市交通运输局	完成征地及部分路基工程。	12月底前开工建设。	已完成项目规划选址、文物勘探、环评等工作，已完成初步设计并报省交通运输厅。项目工可已经专家组评审通过。正在进行施工图设计、土地预审、防洪评价等工作。	正在推进	正在推进
29	G106 濮阳县段一级公路改建工程	42833	11000	7285	郑大文	市公路管理局	完成工程量的25%。	6月底前金堤河桃源桥加宽改造动工；10月底前道路开工建设；12月底前完成工程量的25%。	开挖路基46.5万方、回填路基8.8万方，分别完成合同量的78.1%、23.2%。开挖小桥涵基础30个、基础浇筑28个，完成G106金堤河大桥桩基13根。	正在推进	正在推进
30	S212 濮阳县城南关至庆祖段改造工程	9031	9031	9031	张悦华	市公路管理局	建成通车。	11月底前建成通车。	全线已建成通车。	已完成	已完成
31	蓝宝石温泉生态休闲度假园项目	35000			李朝聘	市濮上生态园区管理局	签订正式合同。	10月15日前签订正式合同。	项目协议尚未签订。	未完成	未完成
32	校舍安全工程	5100	5100	5347	邹东波	市住建局 市教育局 油田教育中心	4月底开工，11月底竣工。	3月底前市二高、油田十中、油田五小完成招标；4月10日前子路小学、市实验中学、油田五中、油田四中完成招标，建设全部展开；11月底完成任务，建成投用。	市特殊学校教学综合楼、市第二高中女生宿舍楼已建成，市子路小学教学楼、市实验中学北教学楼基本完工，油田四小教学楼、油田五中教学楼、油田五小教学楼、油田十中教学楼正在安装门窗。	基本完成	未完成

33	福建圣农 濮阳县养殖加工项目	230000			高树森	濮阳县政府	签订合同。	12 月底前签订合同。	11 月 23 日，市长盛国民带队赴福建圣农公司进行高层对接，双方就合作条件、优惠政策、合作方式等基本达成一致意见，待圣农公司董事会对 5 个备选地进行遴选确认。	正在推进	正在推进
34	卷烟物流配送中心项目	50000	50000	15000	王际元	开发区管委会	联合工房综合站房、综合服务楼及三栋仓库竣工。	3 月底前开工； 12 月底前竣工。	综合辅助楼 8 层已封顶，正在对内外墙抹灰；已完成仓库地基，正在立柱。	正在推进	正在推进

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2011 年 12 月 6 日印发

（共印 100 份）