

督查工作通报

濮督通〔2011〕192号

1至11月份全市重点项目进展情况通报

截至11月30日,全市246个重点项目累计完成投资377.35亿元,占年计划的106.6%,较去年同期增加271.47亿元,增长256.4%。已竣工投产项目125个(略),按照时间节点正常推进87个(略),未按时间节点推进34个(详见附表),其中,市直、开发区各7个,华龙区6个,清丰县、工业园区各4个,濮阳县、范县各2个,南乐、台前县各1个。

目前,246个市重点项目大部分进展顺利,部分项目已竣工投产,但仍有34个项目未按时间节点推进。具体情况如下:

1、因资金短缺影响项目建设的4个。华龙区中心商务区五星级酒店、林氏化学新材料、清丰汇源饮料、市第二污水处理厂项目。

2、因拆迁、规划审批等原因影响建设的项目 7 个。开发区城中村、滨河商务区改造项目拆迁缓慢；市眼科医院扩建、开发区产业集聚区村庄整合项目需市城建联席会审批；断头路改造项目中的帝丘路、玉门路尚未开工；濮阳出入境检验检疫测试中心项目仍处于停顿状态，待市新建设规划出台；濮州商业街二期因土地未批暂未规划。

3、因前期工作进展缓慢影响进度的 18 个。濮阳新区路网建设、东南片区市政道路、省规划设计院豫北分院大楼、东方龙机械加工油套管接箍等 4 个项目因阴雨天气增多等原因影响工期；港聚源商贸大市场、濮阳容金、天海胶粘制品、创想生态园等 14 个项目因前期选址、拆迁、手续获批缓慢等因素影响了进度，上述项目问题已经解决，正在加紧施工。

4、因其他原因影响项目进度的 5 个。新三强纺织搬迁项目因老厂区土地、固定资产未解封，设备搬迁无法进行；工业园区的油田石油助剂产业园、银河塑料聚乙烯项目土地、环评未批，沃意迪新能源因股东内部纠纷影响建设进度；天邦石油化工液化重组装置项目环评未批。上述项目需进一步加大与有关部门的协调沟通力度。

12 月份是项目建设完成的关键时期。各责任单位要高度重视，切实增强责任意识和服务意识，进一步细化工作措施，加大协调、对接和运作力度，积极协调有关部门帮助解决具体问题。对于因前期进展缓慢的 18 个项目，要督促项目单位加大投

资力度，科学组织施工，在保证质量和安全的前提下，千方百计加快项目建设进度。

二〇一一年十二月七日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直各单位

市委市政府督查局

2011 年 12 月 12 日印发

（共印 100 份）