

督查工作通报

濮督通〔2011〕140号

部分省定目标进度缓慢 完成年度任务存在困难

今年以来，我市与省政府签订的47项责任目标总体运行良好。至8月底，进度可考核的目标中，城镇新增就业、下岗失业人员再就业超额完成了全年目标任务。新增贷款和新增资本市场融资、个别省重点项目和部分环保目标等进度较慢，完成年度任务有一定难度。具体情况如下：

1. 新增贷款和新增资本市场融资完成52.11亿元，占全年目标79亿元的65.96%，较时间进度慢0.71%。其中金融机构各项贷款余额净增19.67亿元，仅占年目标的35.76%。新增贷款进度慢的主要原因：一是中行对中原大化8.3亿元贷款实施压缩退出，新增贷款减少5.1亿元，导致贷款较年初大幅下降。二是

农行、建行、商业银行新增贷款均未完成进度目标。其中，农行新增贷款 2.86 亿元，建行新增 3.81 亿元，商业银行新增 1.49 亿元，分别完成全年目标的 40.86%、44.82%和 49.67%。三是农发行因政策调整，消化挂账 4 亿元，核销呆账 0.78 亿元，储备粮调出 3.9 亿元，致使贷款余额下降 2 亿元。

2.部分重点项目进展缓慢。元至 8 月份，11 个省重点项目完成投资 45.08 亿元，占计划的 86.84%。其中 3 个项目进展缓慢。

濮范高速公路项目：目标为 8 月底建成通车。至 8 月底，项目累计完成投资 3.43 亿元，占年计划 5.41 亿元的 63.4%，路基土方、桥梁构造物、路面基层等主体工程已完工，防护排水等附属工程完成约 85%。主要原因是项目建设资金到位不及时，致使工程建设时断时续，今年以来始终不能组织正常施工。特别是进入 8 月份以来，由于业主资金链断裂，施工单位无力垫付，项目基本处于全线停工状态。

金堤河干流二期濮阳段治理工程项目：该项目总投资 1.1767 亿元，计划年内建成。目前仅完成工程初步设计投资 0.03 亿元，占总投资的 2.65%。该项目初步设计报告 6 月份上报省发改委和水利厅，8 月 2 日省发改委批复了工程初步设计。8 月 30 日建筑物工程（13 座桥、5 座涵闸）在郑州开标，施工单位将于近日进场施工。进展缓慢的原因：一是项目主管部门对设计招投工作可能出现的问题缺乏预见性，致使春节前后两次设计招标均未成功。后经省发改委批准，4 月份最终确定河南水利设计公司为设计单位，设计招投标比预定时间延误了 2 个多月。

二是项目可研报告由黄委会设计院编制，而初步设计报告由河南水利设计公司编制，在设计衔接过程中耽误了时间。

德商高速公路范县段：该项目总投资 8.29 亿元，年内计划完成投资 1 亿元，完成征地拆迁和路基工程。由于原承建单位安徽投资控股公司对组建项目公司一直没有明确态度和实际行动，市政府决定与其解除投资协议，并协调省交通运输厅由其下属施工单位承建。目前正积极与省有关部门沟通，力争年内开工建设。

3.部分环保目标。一是主要污染物总量减排难度较大。二是环境综合整治难度大，部分整治项目进展缓慢。今年我市环境综合整治项目共 22 个，目前仍有市第二污水处理厂、油田污水处理厂提标改造项目、龙宇化工中原大化提标改造工程、台前县羽绒行业废水深度治理、台前县打渔陈乡淀粉厂废水治理等 5 个项目未开工，影响了环境综合整治工作的整体推进。三是地表水水环境质量氨氮浓度超标严重。目前，我市马颊河南乐水文站周均值已累计超标 7 次，已达到周均值累计超标 8 次即实施区域限批的临界值。四是我市县（区）农村环保机制建设进展滞后，畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）工作因部门之间职责分工不明确至今未有明显进展。

二〇一一年九月二十三日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直各单位

市委市政府督查局

2011 年 9 月 24 日印发

（共印 100 份）