

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕26号

市政府综合台账 1 至 3 月份进展情况通报

2012 年，纳入市政府综合台账的工作任务共 187 项，其中经济指标 13 项，重点工作 99 项，重点项目 75 项。1 至 3 月份，各级、各部门紧紧围绕台账目标任务，坚持高起点谋划，高标准定位，高质量推进，切实加强组织领导，狠抓措施落实，各项工作实现了良好开局。截至 3 月 31 日，已完成工作任务 4 项（其中提前完成 3 项），占任务总数的 2%；正在推进 179 项，占任务总数的 96%；因手续办理、土地等原因进展缓慢 4 项，占任务总数的 2%。具体情况如下：

市政府综合台账 1 至 3 月份进展情况统计表

责任领导	工作任务				已完成	正在推进	进展缓慢
	总数	经济指标	重点工作	重点项目			
合 计	187	13	99	75	4	179	4
申延平	28	5	18	5	▲1	27	0
郑实军	30	1	18	11	0	29	1
邹东波	12	0	8	4	0	12	0
王保华	17	1	12	4	1	15	1
郭岩松	22	3	12	7	▲1	21	0
沈运田	16	1	6	9	0	15	1
吴新普	47	0	16	31	▲1	45	1
贾祖贫	15	2	9	4	0	15	0

注：标▲为提前时间节点完成

一、已完成工作任务 4 项

1. 创新产业集聚区观摩考评机制，完善基础设施、入驻项目、项目质量、投产达效等考评办法。（责任领导：申延平，责任单位：市发改委，完成时限：4 月 20 日）《濮阳市产业集聚区第一季度观摩考核办法》已于 3 月 20 日印发执行，该项任务提前完成。

2. 年内实现被征地农民社会保障全覆盖。（责任领导：王保华，责任单位：市人社局，完成时限：3 月 31 日）3 月 19 日，范县政府正式印发了《关于印发范县被征地农民就业培训和社会保障实施办法（试行）的通知》，至此，我市已全面建立被征地农民养老保险制度。

3. 年内争取把黄河旅游观光带纳入河南省大黄河之旅规

划。(责任领导:郭岩松,责任单位:市旅游局,完成时限:6月30日)经省旅游局同意,我市黄河旅游观光带已纳入河南省大黄河之旅规划,该项任务提前完成。

4. 现有绿地(综合办公区、颐和广场)、道路(胜利路、人民路、建设路、石化路、濮上路)绿化提升。(责任领导:吴新普,责任单位:市市政园林局,完成时限:5月31日)截至3月31日,共栽植枇杷、花石榴等乔灌木9.6万株,地被模纹6.1万平方米,该项任务提前完成。

二、正在推进 179 项(见附表)

三、进展缓慢 4 项

1. 开工建设南水北调支线工程及配套水厂管网。(责任领导:郑实军,责任单位:市水利局、市公用事业局)台账要求3月31日前成初步设计编制和批复。截至3月31日,初步设计已经编制完成,但尚未获得批复。

2. 建成市产品质量综合检测实验楼暨国家电光源质检中心。(责任领导:王保华,责任单位:市质监局)台账要求3月30日前办理土地证,缴纳各种税费,做好开工前准备工作。截至3月31日,完成了抗震审批、文物勘探、用电申请手续、燃气、热力审查、人防工程相关手续、建筑设计方案。项目城市配套费、墙改费等已申请减免,待批复。

3. 天方药业公司濮阳医药物流配送中心项目。(责任领导:沈运田,责任单位:市国资委)台账要求5月31日开工建设。

目前，项目选址初步确定，尚未落实建设用地，正在办理前期手续，整体进展缓慢。

4. 市城区 23 个城中村改造项目年内全部开工建设。(责任领导：吴新普，责任单位：市住建局、市规划局、市国土局、华龙区、开发区) 台账要求 3 月 31 日前全面展开改造前期工作，已经批准未开工的，要完成信访评估，已开工的完成基础施工。截至 3 月 31 日，已完成 17 个城中村的修建性详细规划审核，向 10 个村核发村民安置用地《建设项目选址意见书》，向 5 个村核发《建设用地规划许可证》，向 1 个村核发《建设工程规划许可证》。华龙区 14 个城中村改造项目中，除赵村、子路坟村部分项目正在推进外，其余已开工项目进展缓慢。开发区 9 个项目中，庞王合、绪村尚未开工，太行村、四行村、赵楼拐村、胡村南街、油辛庄未完成基础施工。

成绩来之不易，发展仍需提升。各级、各部门要始终保持清醒认识，自觉提高工作标准，严格按照台账确定的时间节点和工作要求，进一步创新思想观念，增强赶超意识，振奋精神，鼓足干劲，只争朝夕，迎难而上，大战第二季度，确保时间过半、任务过半，为顺利完成年初确定的各项工作任务奠定坚实基础。

市委市政府督查局

2012 年 4 月 12 日