

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕35号

2012年度第一批饮水安全工程全部开工

2012年度饮水安全工程启动以来，市水利、发改等部门和项目县区抢抓有利时机，精心组织，科学运作，迅速完成了招投标等前期工作。4月21日，南乐县杨村乡赫庄水厂的开建，标志着我市第一批20万人的饮水安全工程全部开工。

一、工程建设特点

一是数量多，分布广。今年市委市政府决定在一年内分两批解决50万人的饮水安全问题，项目涵盖全市五县两区48个乡镇479个村，相当于往年近两倍的工作量，项目数量之多、覆盖面之广创我市此项工作之最，成为改善民生的一项壮举。

二是动手早，行动快。春节之前，市水利部门和各项目县区就围绕50万人的建设任务，收集相关基础资料，编制完成实施方

案，进行评审批复。进入 4 月份以来，各项目县区纷纷抢抓当前施工黄金时期，优选施工队伍，强化项目管理，合理安排，高效施工，确保 6 月底前通水到户。三是方法新，效果好。根据相关规定，在入户工程中简化招投标程序，缩短工期，加快进度。台前县从 3 月份起，就着手征缴户摊配套费用，开始入户管线工程施工，为后期供水主管网敷设奠定了良好基础。目前该县已完成入户工程 4795 户，占总户数的 90%。

二、进展情况

截止 4 月 24 日，全市已完成水源井 6 眼，占任务的 15.8%；完成入户工程 5546 户，占总任务的 10.2%；完成投资 666.33 万元，占计划的 8.19%，其中台前县已完成投资 259 万元，进度居全市之首，华龙区配套资金尚未到位。具体进度如下：

2012 年第一批农村饮水安全工程项目进度表

县区	解决人口(万人)		投资(万元)		水源井(眼、米)				供水管网(米)		入户工程(户)	
	计划	已完成	计划	已完成	计划		已完成		计划	已完成	计划	已完成
濮阳市	20.003	0.5289	8138.01	666.33	38	9080	6	1845	3389538	143254	54345	5546
濮阳县	7.5		3230	80	9	2890	1	430	2102600	20000	21428	800
清丰县	3.5		1050	73.5	9	1090	4	445	313710		13543	
南乐县	3		1290	180	7	1310	0	290	384801	5000	5387	
范 县	3.2		1376.58	68.83	5	2000		500	307200	6000	8000	300
台前县	1.763	0.5289	758.43	259	2	710	0	0	230333	112254	4795	4316
华龙区	0.54		233		1	200	1	180				
开发区	0.5		200	5	5	880			50894		1192	130

三、下步工作

饮水安全直接关系群众身体健康。今年我市饮水安全工程涉及面广，工作量大，为加快施工进度，按时完成建设任务，切实把这一惠及民生的好事办好，实事求是，现提出如下建议：

一是各级各部门要密切协作，齐抓共管。饮水安全工程涉及征地清障、资金拨付、水质监测、进村入户等多个方面，相关部门要各负其责、合力推进，共同协调解决施工中遇到的难题。个别县区要加快配套资金拨付到位，保障工程顺利推进。

二是要加强监管，提升标准。在工程建设中，坚持技术规范、建设标准等“五统一”，严把材料设备质量关、工程质量关等“四个关口”，提升工程质量和标准。

三是要加强运行管理。创新管理机制，建立健全专管机构，落实维修基金，加强水质检测，确保工程长效运行和供水安全。

市委市政府督查局

2012年4月27日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 4 月 27 日印发

（共印 100 份）