

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕58号

1至6月份全市重点项目进展情况通报

今年以来，各县区、市直有关单位立足早干、快干、多干，认真谋划，科学安排，责任到位，强力推进重点项目建设。特别是百日攻坚行动开展以来，项目建设进度明显加快。目前，绝大部分项目正按计划节点有序推进，一些项目提前完成了节点目标，但也有部分项目由于多种原因进展缓慢。具体情况如下：

一、进展情况

截至6月底，全市252个重点项目中完成节点任务25个（略），正常推进192个（略），未按节点推进35个，其中市直7个，范县、台前县、工业园区各5个，清丰县、华龙区各4个，濮阳县3个，南乐县2个。（详见附表）

二、存在主要问题

（一）部分项目前期准备工作进展缓慢。如中原大化碳酸二甲酯项目由于前期日方不积极，签订合同进展慢，影响了项目进度；引黄入冀补淀工程可研报告正在水利部水工总院审查，对于供水量和供水时间的细节问题，河北省正与黄委会进一步磋商；南水北调配套工程濮阳受水区项目初步设计尚未获省发改委批复；南乐县永乐生物产业园淀粉糖项目可研报告，河南煤化集团总部仍未审查通过，直接影响后续工作开展。

（二）项目用地、环评审批环节缓慢。如清丰县大用集团肉鸡加工项目因厂区 500 米范围内一村庄迟迟未搬迁，直接影响项目环评；濮阳市消防设施建设项目仍处环评阶段；香港清华同方濮阳县光电产业园项目、濮阳中炜化工公司甲醇制氢、混合 C4、C5 饱和加氢脱氢生产项目、濮阳市城东污水处理工程、南乐县污水处理厂扩建工程等项目受土地手续制约，未完成节点目标。

（三）规划调整致使部分项目无法建设。如濮阳县委党校迁建工程因规划调整，重新设计，影响进度；天方药业公司濮阳医药物流配送中心项目，市国资委已与省医药公司签订了《资产收购合同》，项目方建议将该项目用地纳入省交通投资集团濮阳路港国际物流园项目整体规划，致使该项目未能按时间节点推进。

（四）后续资金不到位影响项目进展。如东北庄杂技园区

项目资金短缺，影响项目进展；濮阳市福山汽车 20 万套电子元件项目投资方撤资，需调整建设项目。

（五）拆迁补偿问题制约项目顺利推进。如清丰县孙庄城中村改造项目，自 5 月份开始与村民讨论协商安置补偿方案，目前，方案仍未确定，项目无进展。

三、建议

（一）加强协调配合。各责任单位要结合百日攻坚行动，针对影响重点项目建设的突出问题，制定方案，搞好协调，强力推进。特别是市发改委、市规划局、市国土局、市环保局要加大指导服务力度，合力推进项目建设。

（二）及时调整项目建设计划。有些重点项目虽已征地或规划了预留地，但受国家政策影响，或筹资困难，迟迟不能开工或无力建设；有些重点项目由于投资方股东变更、资金到位不及时、项目洽谈未果、前期手续缓慢等原因，不能按节点推进。建议由市重点办牵头，对进展缓慢项目认真征求项目单位意见，尊重事实，认真审核，科学制定新的时间节点，对确实无法推进的项目及时予以调整。

（三）努力化解资金需求矛盾。积极采取措施，引导帮助有条件的企业，拓宽融资渠道，获得更多的发展资金；及时了解国家新的投资方向和重点，加大项目对口衔接力度，争取项目资金支持；加强银企合作，搞好银企对接，积极向银行推荐优势项目，协调金融机构加大信贷投放，确保项目建设资金需

要。

附件：6 月份未完成节点目标重点建设项目一览表

市委市政府督查局

2012 年 7 月 9 日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 7 月 10 日印发

（共印 100 份）