

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2013〕10号

关于县区领导招商引资项目核查情况的 通报

2012年,全市上下以持续开展“一创双优”活动为动力,围绕“二三五”赶超目标,狠抓招商引资,取得了明显成效。特别是三项重点工作百日攻坚期间,各县区党政主要负责同志高度重视招商引资工作,走出去、请进来,积极主动与客商对接,促成一批重大项目成功签约并落地建设,对拉动全市经济增长、扩大社会就业、增加财政收入等将发挥积极作用。但是,也有部分县区和部门对招商引资工作认识不到位,推进措施不力,存在形式主义、虚报浮夸现象,有的项目签约后迟迟没有进展,个别项目甚至以旧充新、以小充大。2月19日至28日,市商务局、市委市政府督查局组成联合督查组,采取查验投资

协议、验资报告、资金到位证明、投资项目备案书、可研报告和现场查看的方式，对各县区领导 2012 年度招商引资项目的引进时间、投资规模、建设进度等进行了核查。现通报如下：

一、濮阳县项目

1. 大功率 LED 灯研发生产项目。引进人：郭奎立；投资方：新视野光电（郑州）有限公司；投资总额：10.5 亿元；项目进度：检测楼已完成招投标，正在立主车间钢构。

经查，该项目 2012 年 6 月 17 日签订投资协议书，签约方为濮阳县政府（授权代表：王志明）、新视野光电（郑州）有限公司，协议总投资 10.5 亿元，约定建设周期 18 个月（2013 年 4 月 30 日前完成所有规划建设）。项目于 2012 年 2 月开工建设（未签约先开工），目前到位资金 3.6 亿元，完成项目实验楼主体，已试生产。

核查结果：该项目属实。

2. 韩企高新技术产业园项目。引进人：董跃进；投资方：韩国韩伊金属株式会社；投资总额：20 亿元；项目进度：正进行基础设施建设。

经查，该项目 2012 年 9 月 12 日签订投资协议书，签约方为濮阳县政府（授权代表：王建国）、韩伊金属株式会社，协议总投资约 5 亿美元，拟分三期、5 年投资建设，2012 年 10 月启动第一期。目前到位资金 5000 万元，正在办理土地手续。

核查结果：该项目属实，但进展缓慢。

3. 天然气液化项目。引进人：卢锡恩；投资方：河南绿能融创燃气有限公司；投资总额：7.8 亿元；项目进度：正在建设办公楼和西侧大门，输气管线已动工。

经查，该项目投资协议书无签约时间，且仅约定一期投资约 2.6 亿元。第三方北京融创禹诚科技发展有限公司于 2012 年 2 月 19 日、3 月 28 日、5 月 17 日，向投资方河南绿能融创燃气有限公司注入资金 2.5 亿元。投资方曾于 2010 年 3 月 3 日就绿能融创 LNG 调峰站项目向发改部门备案（备案表显示计划建设起止年限为 2010 年 4 月至 2011 年 12 月）。目前，该项目办公楼已经建成投用，4 个 LNG 罐连接管道已从文留镇连接至天然气中开站。

核查结果：该项目不属于 2012 年招商引资项目，且无法证明投资总额为 7.8 亿元。

二、清丰县项目

1. 全友家私家具生产项目。引进人：王天阳；投资方：全友家私有限公司；投资总额：20 亿元；项目进度：已建围墙，正在做前期工作。

经查，该项目 2012 年 4 月 1 日签订投资协议，签约方为清丰县政府（授权代表：鲁彦峰）、全友家私有限公司，协议总投资 20 亿元，分 3 期投资建设，第 1 期投资约 5 亿元。该项目于 2013 年 1 月开工，目前到位资金 1000 万元，仅拉起围墙，未实质性开工。

核查结果：该项目属实，但进展缓慢。

2. 双虎家私中部家具产业园项目。引进人：鲁彦峰；投资方：四川双虎家私有限公司；投资总额 30 亿元；项目进度：正在进行基础设施建设及前期工作。

经查，该项目 2011 年 6 月 11 日签订投资协议，签约方为清丰县政府（授权代表：王俊海）、四川双虎家私有限公司，协议总投资 30 亿元，分 3 期投资建设，其中家居生产项目计划 2014 年 12 月前全部建成。2012 年 7 月 10 日，双方签订补充协议。项目于 2012 年 9 月开工，目前到位资金 2000 万元，完成了厂区围墙及临建建设。

核查结果：该项目为 2011 年签约项目，且进展缓慢。

3. 丰源食品项目。引进人：常利强；投资方：山东丰源食品有限公司；投资总额 5.2 亿元；项目进度：已投产。

经查，该项目 2011 年 11 月 28 日签订投资协议书，签约方为清丰县产业集聚区管委会、河南省丰源食品有限责任公司，协议总投资 5.2 亿元。项目 2011 年 12 月开工建设，一期于 2013 年元月试生产。

核查结果：该项目为 2011 年签约项目。

三、南乐县项目

1. 芝麻香型白酒工业园项目。引进人：邵华；投资方：安阳中环百货有限公司；投资总额 10.83 亿元；项目进度：建设主车间。

经查，该项目 2012 年 6 月 7 日签订投资合同，签约方为河南省傅潭酒业有限公司、安阳市中环百货有限公司，协议总投资 10.83 亿元，分 2 期投资建设。项目于 2012 年 6 月开工，目前到位资金 9800 万元，已完成主酿酒车间钢架结构、水泥柱砼，剩余的少量柱砼已完成钢筋绑扎，正在浇筑。

核查结果：该项目属实。

2. 木伦河年产 2 万吨冰淇淋生产线建设项目。引进人：李善戎；投资方：天津昆港建业投资有限公司；投资总额：5.43 亿元；项目进度：厂房主体基本完工。

经查，该项目 2012 年 1 月 13 日签订投资协议，签约方为南乐县产业集聚区管委会、河南省木伦河食品有限公司，协议总投资 5.43 亿元，建设周期 24 个月。项目于 2012 年 3 月开工，因项目方资金链断裂，目前仅到位 500 万元，建起围墙，开挖部分地槽。

核查结果：该项目属实，但无实质性进展。

四、范县项目

1. 盛源石化异辛烷项目。引进人：王秋芳；投资方：北京鼎盛科技有限公司，投资总额：13.7 亿元；项目进度：正在进行基础设施建设。

经查，该项目 2012 年 8 月 23 日签订投资协议书，签约方为范县政府（授权代表：王秋芳）、濮阳市盛源能源科技有限公司（濮阳市盛源石油化工有限公司与北京市鼎盛科技有限公

司合资公司，双方出资比例为 65%、35%），协议总投资 13.7 亿元，建设起止年限为 2012 年 9 月至 2013 年 12 月，2014 年 2 月底投产。项目于 2012 年 11 月开工，目前到位资金 7000 万元，正在建设厂房基础。

核查结果：该项目属实，但市外资金占投资总额比例较低。

2. 永联水泥项目。引进人：葛慎岗；投资方：山东枣庄苏达钢铁有限公司；投资总额：5.2 亿元；项目进度：正在安装设备。

经查，该项目 2012 年 4 月 12 日签订投资合同，签约方为范县龙王庄乡政府、濮阳宏宇建材有限公司（山东枣庄客商王红君占有该公司 40% 股份），合同总投资 5.2 亿元，建设起止年限为 2012 年 10 月至 2013 年 6 月。项目于 2012 年 4 月开工，目前到位资金 2 亿元，主要设备已到位，建设基本完工。

核查结果：该项目属实，但市外资金占投资总额比例较低。

五、台前县项目

1. 萧山羽绒专业园项目。引进人：牛春堡；投资方：杭州萧山荣达羽绒制品有限公司；投资总额：12.8 亿元；项目进度：正在建设车间主体，办公楼动工。

经查，该项目 2012 年 8 月 16 日签订投资合同，签约方为台前县产业集聚区管委会（授权代表：张汉建）、杭州萧山荣达羽绒制品有限公司，合同总投资 12.8 亿元，建设起止年限为 2012 年 8 月至 2013 年 12 月。项目于 2012 年 8 月开工，目前

到位资金 6000 万元，已建成五个钢构厂房框架，污水处理厂沉淀池已完工。

核查结果：该项目属实。

2. 机动车专业园项目。引进人：常奇民；投资方：浙江亿邦汽车电器有限公司；投资总额：11.6 亿元；项目进度：厂房已打桩。

经查，该项目 2012 年 10 月 5 日签订合作合同，签约方为台前县产业集聚区管委会（授权代表：张汉建）、浙江亿邦汽车电器有限公司，合同总投资 11.6 亿元，建设起止年限为 2012 年 10 月至 2014 年 10 月。项目于 2012 年 10 月开工，目前到位资金 2000 万元，已完成桩基建设。

核查结果：该项目属实。

3. 御生堂“宫廷”牌医药生产项目。引进人：王森；投资方：北京御生堂集团有限公司；投资总额：5.5 亿元；项目进度：正在建设 2 个车间。

经查，该项目 2012 年 1 月 20 日签订合作经营合同书，签约方为濮阳市第三药业有限公司、北京御生堂集团有限公司，合同总投资 5.5 亿元，分 2 期、18 个月建设。项目于 2012 年 7 月开工，目前到位资金 6000 万元，三个车间主体已基本完工，一个车间建设过半。

核查结果：该项目属实。

六、华龙区项目

1. 亮宇实业集团项目。引进人：张宏义；投资方：广东顺宇光学科技有限公司；投资总额：10.5 亿元；项目进度：已投产。

经查，该项目 2012 年 6 月 8 日签订投资合同，签约方为华龙区大庆路办事处和山东东营客商王琛，合同总投资 10.5 亿元。2012 年 2 月 28 日，王琛与于长存（濮阳市亮宇实业有限公司法定代表人）签订合同，约定王琛出资 6.5 亿元共同投资亮宇项目。项目于 2012 年 6 月开工，目前王琛已向濮阳市亮宇实业有限公司注入资金 6.5 亿元，项目一期已经投产。

核查结果：该项目属实，但市外资金占投资总额比例较低。

2. 君恒生物科技园项目。引进人：刘洪浩；投资方：河南省君恒实业集团生物科技有限公司；投资总额：17.5 亿元；项目进度：围墙基本建好，正在建设研发中心。

经查，该项目 2012 年 6 月 2 日签订投资合同，签约方为濮阳市濮东产业集聚区管委会、河南省君恒实业集团生物科技有限公司，合同总投资 17.5 亿元，分 3 期进行；其中第一期 2012 年 6 月底前开工，10 个月内实施完毕。项目于 2012 年 6 月开工，目前到位资金 2 亿元，项目主体已出正负零。

核查结果：该项目属实，已调整至濮阳工业园区建设。

3. 丸松精密机械加工项目。引进人：范玉春；投资方：日本丸松株式会社；投资总额：5 亿元；项目进度：厂房已完工，部分设备已安装调试。

经查，该项目 2012 年 7 月 28 日签订投资合同，签约方为濮阳力欣精密机械有限公司、濮阳丸松精密机械公司，双方分别出资 1.2 亿元、3.8 亿元共同经营。项目于 2012 年 7 月开工，目前到位 2000 万元，一期已经试生产。

核查结果：该项目属实，但市外资金占投资总额比例较低。

七、开发区项目

1. 稀土铜合金及单晶铜键和材料项目。引进人：高尚功；投资方：合肥日升科技投资集团；投资总额：10 亿元；项目进度：1 栋厂房已建至 3 层，1 栋正在打基础，科研楼已开工。

经查，该项目 2012 年 6 月 17 日签订协议书，签约方为濮阳经济开发区管委会（授权代表：高尚功）、合肥日升科技投资集团，协议总投资 10 亿元，分 2 期投资建设，一期投资 6 亿元，建设期 12 个月。项目于 2012 年 9 月开工，目前到位资金 1.5 亿元，手续完备，厂房主体建至 3 层。

核查结果：该项目属实。

2. 特睿邦高科技产业园项目。引进人：徐冰川；投资方：北京万向远大商贸股份有限公司；投资总额：7.5 亿元；项目进度：一期租用标准厂房，已投产。

经查，该项目 2012 年 8 月 8 日签订协议书，签约方为濮阳经济开发区管委会（授权代表：赵彦辉）、北京万向远大商贸股份有限公司，协议总投资 5 亿元，分 3 期、36 个月投资建设。项目于 2012 年 7 月开工，目前到位资金 3000 万元。一期

租用标准厂房，部分试生产，部分已经投产。

核查结果：该项目属实，但上报投资额与协议投资额不符。

八、工业园区项目

1. 20 万吨/年碳四深加工项目。引进人：管永国；投资方：河南龙润能源科技有限公司；投资总额：12 亿元；项目进度：生产主体建设基本完工。

经查，该项目 2012 年 2 月 23 日签订合同，签约方为濮阳工业园区管委会（授权代表：管永国）、杭州吉欣化工有限公司，合同总投资 12 亿元，分 2 期、20 个月投资建设。项目于 2012 年 5 月开工，目前到位资金 4.1 亿元，主体工程与设备安装已完成，正在准备试生产。

核查结果：该项目属实。

2. 惠商工业园项目。引进人：程正义；投资方：惠商工业园服务有限公司；投资总额：11.6 亿元；项目进度：正在进行前期工作。

经查，该项目 2012 年 6 月 16 日签订合同书，签约方为濮阳工业园区管委会（授权代表：管永国）、濮阳市惠商工业园服务有限公司，合同总投资 11.5 亿元，分 30 个月投资建设。濮阳市惠商工业园服务有限公司为濮阳市辖区内注册企业，且该公司仅与市外企业达成合作意向，尚未签订正式合同。目前，项目正在征地，尚未开工，资金未到位。

核查结果：该项目非市外资金项目。

3. 年产 20 万吨溶剂油、10 万吨炼油助剂项目。引进人：韩旭；投资方：河南省佳化能源有限公司，投资总额：5.9 亿元；项目进度：罐区、办公及仓库已完工，生产车间正在建设。

经查，该项目 2012 年 3 月 14 日签订投资合同书，签约方为濮阳工业园区管委会（授权代表：程正义）、濮阳市佳化能源有限公司，合同总投资 5.9 亿元，分 2 期建设，第一期 2012 年 3 月底前开工，13 个月建成。濮阳市佳化能源有限公司 2005 年 5 月 25 日经濮阳市工商局核准成立，为濮阳市辖区内注册企业。目前该项目厂房、主体工程建设完毕，即将安装设备。

核查结果：该项目非市外资金项目。

当前，我市正处于赶超发展的关键时期，迫切需要通过招商引资夯实发展基础、提升竞争优势、增强赶超动力。各级、各部门要切实统一思想统一到市委、市政府关于招商引资工作的安排部署上来，进一步增强紧迫感和责任感，真正把精力放在提升招商引资工作实效性上，把工作重点放在推进项目建设上，脚踏实地，真抓实干，切实提高招商引资项目履约率，千方百计加快项目建设进度，不断开创我市招商引资工作新局面。市商务局、市委市政府督查局要完善考核奖惩机制，加强督促检查，确保招商引资项目实事求是，经得起检验。

市委市政府督查局

2013 年 3 月 7 日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

（共印 300 份）