督 查 通 知

濮督查〔2011〕204 号

关于贯彻落实《濮阳新区路网建设工作台账（第二批）》确定事项的通知

华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会，市市政园林管理局，市财政局，市国土资源局，市住建局，市城乡规划局，市公用事业局，市房地产管理中心，中原大化，中原乙烯，濮阳供电公司，汤台铁路有限公司，河南省濮阳通信传输局，中国电信濮阳市分公司，中国移动濮阳市分公司，中国联通濮阳市分公司：

7 月 7 日上午，濮阳新区路网建设“百日会战”动员大会召开，市委常委、政法委书记陈凤喜出席会议并作重要讲话，对进一步加快推进濮阳新区路网建设步伐进行了再动员、再部署，并明确了《濮阳新区路网建设工作台账（第二批）》任务，包括《濮阳新区路网建设征地清障补偿工作台账》、《濮阳新区路网建设施

工台账》、《濮阳新区路网建设清障工作台账》、《濮阳新区路网建设有关预算审核工作台账》、《濮阳新区路网建设国有土地上企业拆迁补偿台账》（附后）。各责任单位要严格按照台账确定的时间节点，迅速行动，尽快落实。请每周五将本周落实情况及时报送市委市政府督查局，直至任务完成。市委市政府督查局将跟踪督查，并及时将落实情况向领导报告。

联 系 人：辛丽华

联系电话：6666876

电子信箱：swdc119@sina.com

市委市政府督查局

2011 年 7 月 7 日

附件 1

濮阳新区路网建设征地清障补偿工作台账

项　目		工作任务	责任单位	责任领导	责任人	完成时限	结果认定	备　注
濮水路北延工程	征地阶段	完成土地附属物清点及初步补偿方案。	市国土资源局	杨　非	宋卫民	7 月 15 日		
		依照指挥部请示及政府批示意见，预拨部分补偿款至高新区。	市财政局	卢志勇	焦全迎	7 月 15 日		
		完成附属物拆迁及清点工作，具备全面开工条件。	高新区管委会	郭德录	胡长玉	7 月 22 日		
	施工阶段	施工单位进地施工。	市市政园林管理局	王向道	孟福堂	7 月 25 日		

项　目		工作任务	责任单位	责任领导	责任人	完成时限	结果认定	备注
卫都路建设工程	征地阶段	完成土地附属物清点及初步补偿方案。	市国土资源局	杨　非	宋卫民	7月15日		濮水路至马颊河
		依照指挥部请示及政府批示意见，预拨部分补偿款至高新区。	市财政局	卢志勇	焦全迎	7月15日		
		完成附属物拆迁及清点工作，具备全面开工条件。	高新区管委会	郭德录	胡长玉	7月22日		
	施工阶段	施工单位进地施工。	市市政园林管理局	王向道	孟福堂	7月25日		
	准备阶段	一支沟的改造方案。	市城乡规划局	蔡惠军	丁运斋	7月10日		马颊河至新东路

附件 2

濮阳新区路网建设施工台账

道　路	工作任务	责任单位	责任领导	责任人	完成时限	结果认定	备　注
历山路（五一路至卫都路）、开州路（绿城路至卫都路）	排水工程	市市政园林管理局	王向道	孟福堂	7 月 31 日		不含宅基地拆迁及相关企业拆迁路段。
	路基工程				9 月 10 日		
	路面工程				10 月 10 日		
昆吾路（中原路至卫都路）、卫河路（中原路至卫都路）、濮上路（中原路至卫都路）	排水工程				8 月 10 日		
	路基工程				9 月 20 日		
	路面工程				10 月 31 日		
五一路（濮上路至马颊河）、绿城路（濮上路至长庆路）	排水工程				9 月 10 日		
	路基工程				10 月 15 日		
	路面工程				10 月 31 日		
绿城路（濮水路至濮上路）	排水工程				8 月 20 日		
	路基工程				9 月 20 日		
	路面工程				10 月 31 日		
开德路（濮上路至京开道）	排水工程				8 月 20 日		
	路基工程				9 月 30 日		
	路面工程				10 月 31 日		

附件 3

濮阳新区路网建设清障工作台账

项　目		工作任务	责任单位	责任领导	责任人	完成时限	结果认定	备　注
强电	零星线杆迁改	占压开州路、昆吾路、卫河路、濮上路、开德路、五一路、绿城路红线零星线杆	市供电公司	陈献伟	曹志超	7 月 22 日		建议零星线杆、变压器自行迁改。
	强电线路及高压铁塔等	五一路（昆吾路）配电线路改造工程,工程预算 69983.26 元。				7 月 22 日		财政评审后，由产权单位自行拆迁；工程完工后，市财政据实结算。
		开德路（开州路）配电线路改造工程，工程预算 196982.89 元。				7 月 22 日		
		绿城路京州段、西外段配电线路改造工程，工程预算 2257498.04 元。				7 月 22 日		
		胡 26＃线分支高压线路迁移改造工程,工程预算 68892.64 元。				7 月 22 日		
		兴 14＃杜家庄分支高压线路迁移改造工程，工程预算 69983.26 元。				7 月 22 日		
		绿城路西段架空线路迁移工程，工程预算 1473879.94 元。				7 月 22 日		
		绿城路西段架空线路迁移工程铁塔部分,工程预算 508142.31 元。				7 月 22 日		

项　目		工作任务	责任单位	责任领导	责任人	完成时限	结果认定	备　注
弱电	通讯线杆光缆	开德路东段信号塔 2 座以及线杆 2 根；五一路线杆 5 根；绿城路部分路段线杆以及电缆。	移动公司	王秀花	杜青军	7 月 14 日		自行迁改
		绿城路全段涉及的联通通讯线杆。	联通公司	杨海生	王传生	7 月 17 日		自行迁改
		绿城路全段涉及的电信线杆。	电信公司	李东升	郭　亮	7 月 14 日		自行迁改
	光缆迁改（军用）	开德路、开州路交叉口西侧军用光缆；开州路西侧距红线 3m 军分区所属专线 1 道；五一路与开州路交叉口军用光缆。	军分区	杨鸿章	刘军伟	7 月 24 日		自行迁改保护
		光缆线路迁改工程，工程预算 2627067.98 元。	72749 部队		马占鹏	7 月 25 日		财政评审后，由财政将资金拨付至产权单位指定的账户，产权单位 10 内将光缆迁改完毕。
	通信光缆迁改	濮上路与绿城路交叉口南北方向一道；濮上路西侧距中心线 12m 全线有国防光缆 1 道；京开路长途光缆加固。工程预算 626477.83 元。	通信传输局	苑社章	雷现峰	7 月 25 日		

项　目		工作任务	责任单位	责任领导	责任人	完成时限	结果认定	备　注
公用管线迁改	天然气	绿城路（开州路至京开路）拆除、移位、安装工程，工程预算1815270.40元。	市公用事业局	巩魁生	盛庆东	7月24日		财政评审后，由产权单位自行迁改；工程完工后，市财政据实结算。
	天伦燃气	中原路（昆吾路、濮上路）燃气管道改造工程，工程预算68486.53元。	市公用事业局	巩魁生	孔凡群	7月24日		
	供水	绿城路（开州路至金堤路）配水管道迁移工程，工程预算1899507元。	市公用事业局	巩魁生	王忠怀	7月24日		
	国泰热力管线	五一路东段约1KM热力管线供热改造工程，工程预算5238241.70元。	市公用事业局	巩魁生	马洪涛	7月24日		

项　目		工作任务	责任单位	责任领导	责任人	完成时限	结果认定	备　注
企业地下管线迁改	天然气产销厂	开德路段特甲Ⓒ273管线，昆吾路段供市区配气站Ⓒ159管线，历山路、开州路、卫河路、濮上路、绿城路压占特甲Ⓒ273管线，工程预算共538万元。	中原石油勘探局	齐秀芳	庄　明	7月22日		
	大化管线	开德路与澶水路交叉口斜穿1道；绿城路与化工一路交叉口西5米1道。	中原大化	陈国平	赵新岭	7月22日		自行迁改保护
	乙烯管线	绿城路与化工一路交叉口东10米，地下有乙烯约5道管线。	中原乙烯	张西国	楚　兵	7月22日		自行迁改保护

项　目		工作任务	责任单位	责任领导	责任人	完成时限	结果认定	备　注
企业拆迁	瑞帮公司	占压绿城路红线需拆除。	中原石油勘探局	齐秀芳	庄　明	7月24日		
	技术检测中心							
	机厂变电站	占压绿城路红线需部分拆除。						
	污水处理厂							
	汽修厂							
	加油站							
	华海电器	占压绿城路红线需拆除。	华龙区政府	张宏义	崔风坤 王胜利	7月24日		
	华苑化工							
	清凌奶厂					7月14日		
	锻造厂							
	屠宰厂							
	阳光涂料厂							
	永星特钢							
	钢材销售处							

项　目		工作任务	责任单位	责任领导	责任人	完成时限	结果认定	备　注
国有土地上的企业	地方铁路局	占压绿城路红线需拆除。	市住建局 市国土资源局 市城乡规划局、市房地产管理中心 华龙区政府 汤台铁路有限公司	芦　平 杨　非 蔡惠军 王子臣 张宏义 周　波		7月24日		由住建局牵头，其他单位配合。按照国家有关政策进行补偿，详见《濮阳新区路网建设国有土地上企业拆迁补偿工作台账》。
	京河物资站					7月24日		
	市区木材公司							
	中原硫酸厂							
拆迁补偿及清障		1、五一路全段、绿城路（濮上路以东）附属物未拆除；昆吾路、卫河路南段拆基地民房未拆除；2、五一路（开州路至振兴路）群众要求按照濮北新区路网建设土地补偿标准进行补偿；3、开德路存在阻工现象。	高新区	郭德录	胡长玉	7月22日（宅基地7月31日）		
		五一路、绿城路、开德路部分路段未拆迁。	华龙区政府	张宏义	崔风坤 王胜利	7月22日		
涉及五路一桥政策		涉及绿城路与京开路交叉口南侧约600平方米商业门面和住宅。华龙区政府研究制定补偿方案报市政府研究决定。	华龙区政府	张宏义	崔风坤 王胜利	7月10日		

附件 4

濮阳新区路网建有关预算审核工作台账

项目	工作任务	责任单位	责任领导	责任人	完成时限	结果认定	备　注
工程预算审核及资金拨付	1、濮上路长途通信线路迁改、京开路线路加固工程; 2、军用光缆改迁工程。	市财政局	卢志勇	焦全迎	7 月 9 日		
	3、五一路（昆吾路）配电线路改造工程; 4、开德路（开州路）配电线路改造工程; 5、绿城路京州段、西外段配电线路改造工程; 6、胡 26 # 线分支高压线路迁移改造工程; 7、兴 14 # 杜家庄分支高压线路迁移改造工程; 8、绿城路西段架空线路迁移工程; 9、绿城路西段架空线路迁移工程铁塔部分; 10、绿城路（开州路至京开路）拆除、移位、安装工程; 11、中原路（昆吾路、濮上路）燃气管道改造工程; 12、绿城路（开州路至金堤路）配水管道迁移工程; 13、五一路东段约 1KM 热力管线供热改造工程。				7 月 18 日		

附件 5

濮阳新区路网建设国有土地上企业拆迁补偿工作台账

工作内容	责任单位	责任领导	责任人	完成时限	结果认定	备　注
将中原办硫酸厂、京河物资站、市区木材公司三家企业的相关材料分别报送至国土、规划、房管部门。	华龙区政府	张宏义	崔凤坤	7 月 9 日		
将本企业的相关材料分别报送至国土、规划、房管部门。	汤台铁路有限公司	赵子文	石玉青	7 月 9 日		
收集并审查 4 家企业的土地手续，将审核结果书面报指挥部综合组。	市国土资源局	杨　非	宋卫民	7 月 11 日		
收集并审查 4 家企业的建设规划手续，将审核结果书面报指挥部综合组。	市城乡规划局	蔡惠军	丁运斋	7 月 12 日		
收集并审查 4 家企业的房产手续，将审核结果书面报指挥部综合组。	市房地产管理中心	王子臣	冯树昌	7 月 13 日		
资产评估。	华龙区政府	张宏义	崔凤坤	7 月 17 日		
拆 迁。	市住建局	芦　平	陈合理 董志平	7 月 24 日		