督 查 通 知

濮督查〔2011〕268 号

关于落实东南片区路网建设推进会议安排部署事项的通知

华龙区政府、开发区管委会、市发改委、市国土资源局、市财政局、市住建局、濮阳供电公司、中国联通濮阳市分公司:

8 月 5 日上午，市委常委、统战部长、副市长高树森主持召开东南片区路网建设推进会议，对进一步加快推进东南片区路网建设进行了再动员、再部署。随后，市委市政府督查局对会议决定事项，进行了分解，建立了台账（附后）。各责任单位要认真按照会议要求，对所承担的工作任务能立即实施的，要抓紧着手实施，确保按照时间节点完成；对需要建立台账的要进一步建立详细工作台账，明确工作任务、责任人和完成时限，并与相关单

位搞好配合，全力推进，确保全面完成各项任务。同时，请每周五将本周落实情况及时报送市委市政府督查局，我局将跟踪督查，并及时将有关情况向领导报告。

附件：东南片区路网建设工程项目台账

联 系 人：辛丽华

联系电话：6666876

电子信箱：swdc119@sina.com

市委市政府督查局

2011 年 8 月 5 日

附件

东南片区路网建设工程项目台账

序号	阶段名称	工作内容	责任单位	责任人	完成时限	结果认定	
						自认定	督查局认定
一	**征地拆迁**		华龙区政府 市国土资源局	张宏义 杨　非			
1	石化东路（长庆路～大庆路）	尧当村宅基 44 房、康知缘爱太驯养乐园、食品厂、科力达机械制造有限公司拆迁。			8 月 20 日		
2	惠民路(马颊河～长庆路）	400 平方柏树林、地上 7 个坟墓清除，小区 150 米围墙、40 个大棚、125 间民房拆除。			8 月 20 日		
3	长庆路（石化路～电厂路）	马呼屯村 147 户拆迁，若干井和坟清除，34 个大棚、长庆路与铁丘路交叉处立交拆除。			8 月 20 日		
4	石化中路（开州路～京开大道）	戚城村 99 户搬迁。			8 月 15 日		
5		中国联通有关线杆移除。	联通公司	杨海生	8 月 15 日		
6	长庆路（建设路～石化路）	相关电缆移除。	濮阳供电公司	陈献伟	8 月 15 日		
7	古城路（昆吾路～濮上路）	古城路西段南侧 1 户拆迁。	高新区管委会	高尚功	8 月 15 日		
二	**施工阶段**		市住建局	芦　平			
1	长庆路（建设路～石化路）	完成道路主体工程。			10 月 31 日		
2	长庆路（石化路～电厂路）	完成道路主体工程。			12 月 31 日		
		完成桥梁施工工程。			12 月 10 日		
3	石化中路（开州路～京开大道）	完成道路主体工程。			10 月 31 日		
4	石化东路（马夹河～长庆路）	完成道路主体工程。			10 月 31 日		
		完成桥梁施工工程。			12 月 10 日		
5	石化东路（长庆路～大庆路）	完成道路主体工程。			10 月 31 日		
6	古城路（昆吾路～濮上路）	完成道路主体工程。			9 月 30 日		

7	惠民路（马颊河～长庆路）	完成道路主体工程。			12 月 31 日		
三	**投资计划及资金拨付**	拆迁补偿、排水工程计划资金及前期费用。	市发改委 市财政局	张耀民 卢志勇	8 月 10 日		
		道路基层工程计划、资金。			8 月 31 日		
		道路面层工程计划、资金。			10 月 10 日		