督 查 通 知

濮督查〔2011〕307 号

关于落实全市重点项目建设第十七次周调度会议决定事项的通知

清丰县政府，华龙区政府，高新区管委会，工业园区管委会，市发改委，市财政局，市市政园林管理局，市水利局，市交通运输局，市公路管理局，市城乡规划局，市环保局，晋豫鲁铁路通道股份有限公司河南建设指挥部：

8 月 8 日上午，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第十七次周调会议，对濮阳新区路网、濮清快速通道、濮范高速公路、天能集团（濮阳）循环经济产业园、晋豫鲁铁路通道、长庆片区路网等 6 个项目进行了调研，研究解决有关问题。现将会议决定事项分解如下：

一、关于濮阳新区路网项目建设问题

卫都路必须年内全面开工建设，其余 8 条道路时间节点不变，围绕 10 月底建成通车目标，各级各部门要开辟绿色通道，特事特办，全力推进项目建设。**一是土地补偿资金问题：**由华龙区、高新区和市财政局按照市长办公会〔2011〕71 号会议纪要协调意见办理。**二是部分企业拆迁问题：**由华龙区政府负责，进一步加大协调力度，妥善解决。**三是工程建设资金问题：**由市财政局负责筹措建设资金，为项目建设提供资金保障。**四是宅基地补偿标准问题：**由高新区负责，尽快提出补偿方案，报市政府研究实施。高新区、华龙区统一补偿标准，共享优惠政策，切实保障群众的合法利益。**五是军用光缆占压红线问题：**由市政法委陈凤喜书记负责协调濮阳军分区帮助解决。**六是中原油田改制企业拆迁问题：**由华龙区政府负责，进一步加强与中原油田五大行业联合会沟通协调，妥善解决。**七是明渠改建问题：**由市水利局负责组织实施。

责任单位：华龙区政府，高新区管委会，市市政园林管理局，市财政局，市水利局

（联系人：辛丽华，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）

二、关于濮清快速通道项目建设问题

市公路管理局、清丰县政府要加强沟通协调，全面加快施工进度，确保 8 月底全线建成通车。同时要高标准搞好快速通道两侧的道路绿化，将该项目打造成一道亮丽的风景线。

责任单位：清丰县政府，市公路管理局

（联系人:刘洪伟,联系电话:6666158,邮箱:pysdcj@163.com）

三、关于濮范高速公路建设问题

项目单位要精心组织，科学施工，不断加快工程进度，确保8月底具备通车条件。

责任单位：市交通运输局

（联系人:刘洪伟,联系电话:6666158,邮箱:pysdcj@163.com）

四、关于晋豫鲁铁路通道项目建设问题

要抢时间、赶工期，全面加快工程建设进度。

责任单位：市发改委，晋豫鲁铁路通道股份有限公司河南建设指挥部

（联系人:张文印,联系电话:6666122,邮箱:sdcj02@126.com）

五、关于天能集团（濮阳）循环经济产业园项目建设问题

工业园区、市城乡规划局、市环保局要抓紧开展前期工作，力争各项前期工作交叉进行、并联运作、同步推进，使项目早促成、早落地、早见效。

责任单位：工业园区管委会，市城乡规划局，市环保局

（联系人:吕献甫,联系电话:6666156,邮箱:pysdcj@163.com）

六、关于长庆片区路网项目建设问题

华龙区、高新区要全力配合项目单位，开展好征地拆迁工作，确保项目建设快速推进。

责任单位：华龙区政府，高新区管委会

（联系人：辛丽华，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）

各责任单位要严格按照会议要求，强化措施，迅速行动，扎实推进，尽快落实。请每周五将本周进展情况报市委市政府督查局，直至任务完成。我局将跟踪督查，并及时将落实情况向领导报告。

市委市政府督查局

2011 年 8 月 12 日