督 查 通 知

濮督查〔2012〕88 号

关于加快杂技文化产业园建设前期准备工作有关事项的通知

濮阳军分区，市政府办公室，开发区党工委、管委会，市文广新局、市城乡规划局、市国土资源局，市豪艺实业有限公司：

2 月 8 日下午，市委书记段喜中、市长盛国民等领导同志就杂技文化产业园建设前期准备情况听取了汇报，并对有关事项进行了具体安排。现将有关事项通知如下：

一、会议原则通过市豪艺公司所作的概念性规划，市豪艺公司要和市城乡规划局结合，抓紧拿出项目修建性详规报城建联席会研究后实施。

责任单位：市文广新局、市城乡规划局、市豪艺实业有限公司

责 任 人：陈景涛、蔡惠军、付继恩

完成时限：3 月 31 日

二、由市政府常务副市长申延平负责，本着支持文化产业、有利于该项目推进的原则，研究制定出支持项目建设尤其是土地等方面的有关政策，经市政府常务会议研究后实施。

责任单位：市政府办公室

责 任 人：赵华甫

完成时限：2 月 29 日

三、由市政府副市长吴新普牵头，市城乡规划局要与濮阳军分区结合，在市区东南部合适地点为预备役防化团确定新的选址。

责任单位：市城乡规划局

责 任 人：蔡惠军

完成时限：2 月 29 日

四、待预备役防化团新的选址确定后，濮阳军分区抓紧按程序上报，争取早日获得批复。

责任单位：濮阳军分区

责 任 人：王高升

完成时限：6 月 30 日

五、由市政府副市长吴新普牵头，市国土资源局要切实做好此项目用地地面附属物清点补偿工作，开发区要做好相关群众工作，确保项目如期开工。同时，开发区要负责尽快锁定现有的地面附属物数目（如，开州路以西、中原路以北、昆吾路以东、五一路以南等地块），杜绝新的私搭乱建行为，避免出现重复补偿。

责任单位：开发区党工委、管委会，市国土资源局

责 任 人：郭德录、高尚功、杨 非

完成时限：5 月 31 日

六、由市政府副市长吴新普牵头，市国土资源局要本着特事特办、优先保证的原则，抓紧运作项目用地报件，确保土地报件尽快获省批复。

责任单位：市国土资源局

责 任 人：杨 非

完成时限：5 月 31 日

此项目建设总体负责人为市委常委、宣传部长徐兰峰和市政府副市长郭岩松。各责任单位要按照要求，迅速行动，采取得力措施，认真抓好落实。具体落实情况请于每周五报送我局，直至完成工作任务，我局将跟踪督查。

附件：杂技文化产业园建设前期准备工作台账

联 系 人：辛丽华

联系电话：6666876

电子信箱：swdc119@sina.com

市委市政府督查局

2012 年 2 月 10 日

附件

杂技文化产业园建设前期准备工作台账

序号	工作任务	责任领导	责任单位	责任人	完成时限	结果认定	
						自认定	督查局认定
1	豪艺集团要和市城乡规划局结合，抓紧拿出项目修建性详规后上城建联席会研究后实施。	徐兰峰 郭岩松	市文广新局 市城乡规划局 市豪艺公司	陈景涛 蔡惠军 付继恩	3 月 31 日		
2	由市政府常务副市长申延平负责，本着支持文化产业、有利于该项目推进的原则，研究制定出支持项目建设尤其是土地等方面的有关政策，经市政府常务会议研究后实施。	申延平	市政府办公室	赵华甫	2 月 29 日		
3	由市政府副市长吴新普牵头，市城乡规划局要与濮阳军分区结合，在市区东南部合适地点为预备役防化团确定新的选址。	吴新普	市城乡规划局	蔡惠军	2 月 29 日		
4	待预备役防化团新的选址确定后，濮阳军分区抓紧按程序上报，争取早日获得批复。	王建双	濮阳军分区	王高升	6 月 30 日		
5	由市政府副市长吴新普牵头，市国土资源局要切实做好此项目用地地面附属物清点补偿工作，开发区要做好相关群众工作，确保项目如期开工。同时，开发区要负责尽快锁定现有的地面附属物数目，杜绝新的私搭乱建行为，避免出现重复补偿。	吴新普	开发区党工委、管委会 市国土资源局	郭德录 高尚功 杨　非	5 月 31 日		
6	由市政府副市长吴新普牵头，市国土资源局要本着特事特办、优先保证的原则，抓紧运作项目用地报件，确保土地报件尽快获省批复。	吴新普	市国土资源局	杨　非	5 月 31 日		