

督查工作通报

濮督通〔2011〕93号

关于市委办公会议纪要（〔2011〕7号） 有关事项落实情况的通报

《市委办公会议纪要》（〔2011〕7号）印发后，市委市政府督查局及时建立了专项台账，对会议决定事项进行了分解，明确了责任单位、工作要求及完成时限，并对落实情况进行了实地跟踪督查。截至7月21日，《纪要》明确的13项任务中，10项已经完成，1项正在推进，2项进展缓慢。现将有关情况通报如下：

一、已完成事项（10项）

1. 人民路凯帝大厦建筑工地北侧人行道修整，古城路（开州路至戚城公园北门）、皇甫街东段、中原路与京开路转盘东南角、颐和公园东北角等处垃圾、杂物清理等工作。（责任单位：市市政局）

2.振兴路南段东原澶都急冻食品有限公司院内、金堤路益民路交叉口、皇甫街东段、市体育场北侧租赁站内、中原路与京开路转盘东北角钢材市场、黄河路眼科医院新征地等处卫生整治工作。（责任单位：华龙区委、区政府）

3.巴黎街跨街广告牌刷漆整修工作。（责任单位：市住建局）

4.巴黎街市电力公司家属院门两侧临街房墙面粉刷，农作物铲除工作。（责任单位：华龙区委、区政府，濮阳供电公司）

5.天龙市场门前私拉乱扯的电线规范整理工作。（责任单位：市市政局，市文广新局，华龙区委、区政府，濮阳供电公司）

6.京开路沿街跨路广告牌粉刷工作。（责任单位：市住建局，市市政局）

7.市体育场北侧游玩场所卫生整治工作。（责任单位：市体育局）

8.韩庄、豆村水沟治理，濮上园大门口旱冰场拆除工作。（责任单位：开发区党工委、管委会）

9.世锦园水簇馆宣传画刷漆美化，西门外租花卉区规范整理工作。（责任单位：市农业局）

10.濮上园蓝宝石度假项目温泉井东南角垃圾清理工作。（责任单位：市濮上生态园区管理局）

二、正在推进事项（1项）

濮上路与胜利路交叉口西北角建设绿地游园工作。（责任单位：开发区党工委、管委会，市市政局）

进展情况：濮上路与胜利路交叉口西北角建设街头游园的用地范围、规划方案已经基本确定，现正商谈租赁事宜。

三、进展缓慢事项（2项）

1.天龙市场门前夜市整治工作。（责任单位：市住建局，市工商局）

进展情况：市工商局及时与夜市主办单位取得联系，了解夜市经营情况，督促主办单位进行整改，目前夜市卫生及摆放混乱状况有较大改善，但尚未取缔。

2.颐和路打通工作。（责任单位：市国土局，开发区党工委、管委会）

进展情况：经督查协调，胡村集已于7月15日将前期征地补偿款18.5万元退回。开发区通过逐户走访、调查，基本摸清了村民的意愿和要求，涉地群众意见基本达成一致。但群众要求过高，超过了政策规定的合理限度。市国土资源局至今没有制作出土地拍卖公告，导致颐和路拆迁工作进展缓慢。

凡未办结事项涉及到的责任单位，要以深入贯彻落实全市领导干部大会精神为契机，从我市大局出发，进一步提高认识，自我加压，强化工作措施，加快工作进度，确保《纪要》决定事项不折不扣地落到实处。