

督查工作通报

濮督通〔2011〕134号

2011年省、市十项重点民生工程 1至8月份进展情况通报

2011年省、市十项重点民生工程共计10大项50小项，截至8月底，已完成6小项，正在推进36小项，进展缓慢8小项。具体情况如下：

一、已完成6项(见附表)

二、按计划正常推进36项(略)

三、进展缓慢8项

1. 改扩建市殡仪馆。(责任领导：王保华，责任单位：市民政局)

台账要求6月份开工。由于改扩建方案一直未确定，致使项目进展缓慢。

2. 免除农业水费。(责任领导: 郑实军, 责任单位: 市水利局)

台账要求 6 月份出台实施办法。市水利局已于 5 月份将《关于市、县(区)财政承担黄河水源费及引黄工程维修养护经费的意见(讨论稿)》报市政府研究,因黄河水务部门每年 8-10 月份统一征收农业水费,市政府拟于水费征收时对该文件进行专题研究。

3.实施金堤河二期综合治理,其中改造危桥 12 座。(责任领导: 郑实军, 责任单位: 市水利局)

台账要求 8 月份开工。因招投标前期手续多,时间长,8 月 30 日项目才开标,公示结束后方能签订施工合同,组织施工。

4.整合利用市文化艺术中心,做好博物馆布展、群艺馆搬迁工作。(责任领导: 徐兰峰, 责任单位: 市文广新局)

台账要求 7 月底完成市文化艺术中心整合和博物馆布展、群艺馆搬迁。文化艺术中心因工程资料不齐全,施工手续不完备,以及施工、管理单位之间的三角债等因素影响了工程验收。因文化艺术中心穹顶漏雨、上下水管道存在安全隐患,中央空调、消防安全未测试验收,导致群艺馆搬迁未按时完成任务。

5. 建成市体育馆,年底前投入使用。(责任领导: 徐兰峰, 责任单位: 濮阳职业技术学院)

由于项目建设结构复杂、设计变更较多、资金紧张以及施工力量不足等因素,造成工程施工进度滞后台账节点 2 个月。

6.市第六人民医院病房楼建设项目。（责任领导：邹东波，责任单位：市卫生局）

台账要求8月份办理建设手续。现已完成新征地地上附属物清点工作，正在制定补偿方案。初步设计方案已经有关专家商讨确定。目前，正在申请用地指标，建设手续尚未办理。

7.解决30万农村居民饮水安全问题。（责任领导：郑实军，责任单位：市水利局）

台账要求8月份开工。8月底才基本完成各县区项目招标，公示结束后方可进场施工。

8.继续完善和加强治安防控体系建设，80%的县（区）、90%的乡镇（街道）完成视频监控系统的升级改造，村视频监控覆盖面达到90%，实现市、县、乡三级监控平台联网。（责任领导：谢传芳，责任单位：市综治办）

台账要求7月份市、县、乡技防监控平台实现联网。目前市公安局已实现与城区6个派出所监控中心的联网运行，完成了市级平台与五县之间的联网线路铺设，但由于部分县资金投入不到位，县乡监控平台未升级改造，或者建成的监控系统与市一级技术标准不统一、型号不兼容，无法实现市、县、乡三级联网。

现在离年底只有3个月的时间，民生工程责任大，时间紧，任务重。各县（区）、各责任单位要迅速行动，对本地、本单位承担的民生工程进行全面排查梳理。正常进展的，要严格要求，争取提前且高标准完成，让百姓早日受益；进展缓慢的，要落实

“主办单位负责制”、“一把手负责制”，各主办单位要组织协调协办单位认真查清原因，找准症结，采取有效措施，加大推进力度。对于那些重视不够，责任心不强，片面强调客观原因，推进工作不努力、不积极的干部，该问责的要坚决问责。市督查局对进展缓慢的事项将进行重点督查，各责任单位工作进展情况要第一时间向市督查局报送。

二〇一一年九月十三日

附件

2011 年河南省、濮阳市十项重点民生工程 1-8 月份已完成事项

序号	工作任务	责任领导	主办单位
1	继续提高企业退休人员基本养老金，在2010年度企业退休人员月人均基本养老金基础上再上调10 %。	王海鹰	市人社局
2	完善城乡低保制度，适当提高城乡低保标准。进一步提高城乡低保补助水平，城市低保对象月人均补助标准不低于160元，农村低保对象月人均补助标准不低于72元。	王保华	市民政局
3	巩固和提高农村五保对象集中供养率，进一步提高供养标准，年分散供养标准每人不低于1320元，年集中供养标准每人不低于2400元。	王保华	市民政局
4	实施惠民殡葬政策，免除市城区基本殡葬服务费。	王保华	市民政局
5	加强毕业生就业指导，建成1-2个大学生科技创业园区。	王海鹰	市人社局
6	实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，逐步解决农村师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质。	徐兰峰	市教育局

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直各单位

市委市政府督查局

2011 年 9 月 13 日印发

（共印 80 份）