

督查工作通报

濮督通〔2011〕146号

2011年省、市十项重点民生工程1至9月份 进展情况通报

2011年省、市十项重点民生工程共计10大项50小项，截至9月底，已完成6小项，正在推进38小项，进展缓慢6小项。具体情况如下：

一、已完成6项(见附表)

二、按计划正常推进38项(略)

三、进展缓慢6项

1. 改扩建市殡仪馆(责任领导：郭岩松，责任单位：市民政局)。

台账要求6月份开工。由于改扩建方案一直未确定，致使项目进展缓慢。9月29日市长办公会议对市殡仪馆改扩建进行

专题研究，要求 12 月底前开工建设。

2. 免除农业水费（责任领导：郑实军，责任单位：市水利局）。

台账要求 6 月份出台实施办法。市水利局已于 5 月份将《关于市、县（区）财政承担黄河水源费及引黄工程维修养护经费的意见（讨论稿）》报市政府，市政府拟于黄河水务部门征收水费时对该文件进行专题研究。

3. 整合利用市文化艺术中心,做好博物馆布展、群艺馆搬迁工作（责任领导：郭岩松，责任单位：市文广新局）。

台账要求 5 月底前市文化艺术中心完成工程建设项目审计，竣工验收。因工程资料不齐全，施工手续不完备，以及施工、管理单位之间的三角债等因素影响，尚未完成工程验收。博物馆布展与群艺馆搬迁工作已于 9 月底完成。

4. 建成市体育馆，年底前投入使用（责任领导：邹东波，责任单位：濮阳职业技术学院）。

台账要求 9 月外墙装饰装修完工。由于项目建设结构复杂、设计变更较多、资金紧张以及施工力量不足等因素，造成工程施工进度滞后台账节点。

5. 市第六人民医院病房楼建设项目（责任领导：沈运田，责任单位：市卫生局）。

台账要求 9 月份办理建设手续。市土地局已制定正式征地补偿方案，待群众签字后报市政府审批。市政府已将项目用地请示报省政府，由于我市已无用地指标，省政府一直未予批复。

6.继续完善和加强治安防控体系建设，80 %的县（区）、90 %的乡镇（街道）完成视频监控系统的升级改造，村视频监控覆盖面达到 90%，实现市、县、乡三级监控平台联网。（责任领导：李刚，责任单位：市综治办）

台账要求 7 月份市、县、乡技防监控平台实现联网。由于部分县资金投入不到位，县乡监控平台未升级改造，或者建成的监控系统与市一级技术标准不统一、型号不兼容，仍无法实现市、县、乡三级联网。

省、市十项民生工程是省、市党委政府向人民的庄严承诺，涉及群众切身利益，事关党和政府公信力。各责任单位要进一步提高认识，千方百计加大投入，加快进度，确保年内完成。特别是对进展缓慢的事项，主办单位要认真研究，制订整改方案，明确完成时限，10 月 20 日之前以正式文件报送市委市政府督查局。

二〇一一年十月十二日

附表：

2011年河南省、濮阳市十项重点民生工程1-9月份已完成事项

序号	工作任务	责任领导	主办单位	备注
1	继续提高企业退休人员基本养老金，在2010年度企业退休人员月人均基本养老金基础上再上调10 %。	王保华	市人社局	1月30日完成
2	完善城乡低保制度，适当提高城乡低保标准。进一步提高城乡低保补助水平，城市低保对象月人均补助标准不低于160元，农村低保对象月人均补助标准不低于72元。	郭岩松	市民政局	6月30日完成
3	巩固和提高农村五保对象集中供养率，进一步提高供养标准，年分散供养标准每人不低于1320元，年集中供养标准每人不低于2400元。	郭岩松	市民政局	6月30日完成
4	实施惠民殡葬政策，免除市城区基本殡葬服务费。	郭岩松	市民政局	5月1日完成
5	加强毕业生就业指导，建成1-2个大学生科技创业园区。	王保华	市人社局	3月24日、8月22日先后建成两个大学生科技创业园区。
6	实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，逐步解决农村师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质。	邹东波	市教育局	8月份完成了新招聘农村特岗教师岗前培训、协议签订和岗位设置工作，已于9月1日正式上岗。

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直各单位

市委市政府督查局

2011 年 10 月 12 日印发

（共印 100 份）