

督查工作通报

濮督通〔2011〕198号

各县区亿元以上招商项目 1 至 11 月份 进展情况通报

1 至 11 月份，各县（区）共签约亿元以上市外资金项目 136 个，投资总额 858.61 亿元（详见下表）。其中工业项目 110 个，农业项目 4 个，商贸物流项目 12 个，房地产项目 9 个、社会事业项目 1 个。

1 至 11 月份各县（区）新签约亿元以上项目统计表

单位：亿元人民币

县 区	项目 总数	1-5 亿元 项目数	5-10 亿元 项目数	10 亿元以上 项目数	投资 总额
濮阳县	25	18	4	3	137.32
清丰县	18	11	4	3	121.63
南乐县	21	14	4	3	139.05
范 县	18	13	2	3	104.47

台前县	20	17	2	1	83.2
华龙区	12	6	1	5	90.4
开发区	19	14	3	2	115.38
工业园区	3	1	0	2	67.16
合 计	136	94	20	22	858.61

截至 11 月底，各县(区)新开工亿元以上项目 102 个，投资总额 359.88 亿元（详见下表）。已完工项目 28 个，正在推进 59 个，进展缓慢 15 个。新开工的较大项目为范县引进的丰利石化丙烯一期项目（总投资 15 亿元）。

1 至 11 月份各县（区）新开工亿元以上项目情况统计表

单位：亿元人民币

县 区	项目 总数	1-5 亿元 项目数	5-10 亿元 项目数	10 亿元以上项 目数	投资 总额
濮阳县	7	6	0	1	30.35
清丰县	11	8	2	1	41.13
南乐县	19	15	3	1	62.11
范 县	16	12	2	2	57.57
台前县	20	18	2	0	54.4
华龙区	18	13	2	3	85.75
开发区	11	9	2	0	28.57
工业园区	0	0	0	0	0
合计	102	81	13	8	359.88

督查发现，目前招商引资工作中存在的突出问题：一是个别县（区）工作进展滞后。濮阳县 5 亿元以上开工项目仅有 1

个，工业园区亿元以上开工项目为 0，完成年度任务困难较大。二是因土地指标少、用地手续办理时间长等原因，濮阳县都会型城市综合体、清丰县米兰家居中部产业基地等 20 个项目难以落地建设。三是部分在建项目进展缓慢。南乐县泰生瑞达科技中心项目、华龙区中泰石油设备制造项目等 15 个项目进度迟缓。

附件：各县（区）新开工亿元以上招商项目 1 至 11 月份进展情况

二〇一一年十二月十六日

附件：

各县（区）新开工亿元以上招商项目 1 至 11 月份进展情况

濮阳县新开工项目（共 7 个）

单位：万元

序号	项目名称	投资方	签约时间	投资总额	到位资金	进展情况	结果认定	
							自认	督查局认定
1	房地产项目	河南省天河源置业有限公司	2009.11	30000	16000	已建好楼房 14 栋 5 万平方米。二期正在等待土地审批。	正在推进	进展缓慢
2	医疗器械生产项目	新乡市北辰起重设备有限公司	2010.12	18000	10000	1 栋厂房已建成，2 栋厂房钢架已立好，正在贴外立面，办公楼正在建设。	正在推进	正在推进
3	米果生产与加工项目	安徽芜湖凯利来有限公司	2011.1	12000	8000	已投产。	已完成	已完成
4	濮阳蔚林化工股份有限公司扩建项目	佛山市三水恒宝化工制品有限公司	2011.1	11500	11500	已投产。	已完成	已完成
5	电动车车架和配件扩建项目	上海闵原电器有限公司	2011.7	26000	24000	正在安装设备。	正在推进	正在推进
6	浙商医用制品科技园项目	温光医疗器械有限公司	2011.7	200000	8000	办公楼已投入使用、宿舍楼全部完工；一栋 12800 平方米厂房正在装修；3 栋厂房已完工，1 栋厂房钢架已立好，正贴外立面。	正在推进	正在推进
7	濮阳县瑞龙环保燃料有限公司石油化工项目	许昌博奥生物能源有限公司	2011.7	20000	4600	厂房、办公用房、仓库、冷却池已建好，一期设备已安装。	正在推进	正在推进

清丰县新开工项目（共 11 个）								
1	北京汇金城房地产开发项目	濮阳市汇金合生房地产开发有限公司	2011.1	30000	17000	2011 年 8 月竣工。	已完成	已完成
2	恒元食用菌生产、贮藏项目	天津市客商谢金星	2011.2	12000	8000	一期工程投入使用，二期工程已建好 9 栋生产厂房和一个库房。	正在推进	正在推进
3	盛世佳苑 20 万平方高档住宅小区项目	宜兴市陶都商品房开发有限公司	2011.4	50000	15000	主体工程正在建设。	正在推进	正在推进
4	学府大道 20 万平方米房地产开发项目	河北玉都房地产开发有限公司	2011.4	50000	5000	主体工程正在建设。	正在推进	正在推进
5	100 万吨工业盐采卤站项目	河南永龙化工有限公司	2011.4	23000	2000	已投用。	已完成	已完成
6	华创首府高档小区开发项目	河南华创地产有限公司	2011.4	20000	3000	主体工程正在建设。	正在推进	正在推进
7	天和高效农业示范园项目	上海天和农业股份有限公司	2011.4	30000	5000	一期投入使用，二期正在筹备。	正在推进	进展缓慢
8	味博大豆多糖项目	福建省泉州市	2011.4	130000	400	开始安装钢架。	正在推进	正在推进
9	石油专用钻具制造项目	山东中原管具工程有限公司	2011.5	25000	15000	已投产。	已完成	已完成
10	金丰饮品饮料工业园项目	安阳金丰实业有限公司	2011.9	23000	5000	办公楼、宿舍楼主体框架已建起，生产车间正在建设。	正在推进	进展缓慢
11	年产 2 万吨新材料纤维素项目	上海同化新材料科技有限公司	2011.9	18300	500	正在建设主体一层。	正在推进	正在推进
南乐县新开工项目（共 19 个）								

1	年产 20 万吨面粉深加工项目	郑州金苑面业集团	2010. 10	55000	26000	正在安装设备。	正在推进	正在推进
2	速冻食品加工项目	焦作千年冷冻设备有限公司	2011.1	26000	1000	冷库建设基本完成。	正在推进	正在推进
3	恒星年产 300 万套服装加工项目	晋江鑫城服饰织造有限公司	2011.1	20000	7200	一期项目已投产。	已完成	已完成
4	富森服饰二期绣花、水洗等项目	北京市中达联合进出口有限公司	2011.1	28000	8500	正在试生产。	已完成	已完成
5	广源浸出油项目	河北名福油脂有限公司	2011. 1	19000	10000	厂房已建起，设备已安装，油罐已建好，7000 平方米原料库正在建设。	正在推进	正在推进
6	东宝电器变压器项目	北京皓通兴业科技有限公司	2011. 1	40000	7300	正在试生产。	已完成	已完成
7	博奥物流项目	安阳玉清医药有限公司	2011. 1	16000	5000	正在建设仓库。	正在推进	正在推进
8	农发机械制造项目	山东福田雷沃国际重工股份有限公司	2011. 1	16000	7900	已投产。	已完成	已完成
9	恒鑫服装工艺品项目	河北凯发面业集团有限公司	2011.2	26200	200	正在建设生产车间。	正在推进	进展缓慢
10	广源冷冻食品肉兔食品加工项目	北京威德尔科技发展有限公司	2011. 2	15900	6000	仓库、办公楼已建成，生产车间正在封顶，冷库已完成。	正在推进	进展缓慢
11	泰生瑞达科技中心项目	河南泰生瑞达信息科技有限公司	2011.3	68000	207	科技楼正在建设二层。	正在推进	进展缓慢
12	年产 3 万吨鸡肉熟制品加工项目	聊城市东大食品有限公司	2011.3	32000	8000	厂房、车间、冷库、办公楼已建成，正在安装设备。	正在推进	正在推进

13	永昌机械空气炮加工项目	西安宏安机械装备有限公司	2011.3	16000	1000	已投产。	已完成	已完成
14	金鑫纺织纺纱项目	浙江义乌同乐纺织有限公司	2011.3	11000	3000	正在试生产。	已完成	已完成
15	城区开发项目	安阳冶都置业有限公司	2011.4	70000	10000	一期 10 栋正在进行外墙保温，二期 9 栋已封顶。	已完成	已完成
16	北京时代嘉鹏服装加工项目	北京时代嘉鹏服装有限公司	2011.4	15000	8000	已投产。	已完成	已完成
17	濮阳闽泉金属制品有限公司年产 50 万吨金属加工和年产 25 万吨铸造轧辊及各类铸造件项目	闽泉经纬轮辋钢有限责任公司	2011.5	105000	1000	车间和办公楼正在建设。	正在推进	正在推进
18	家具生产加工项目	成都圣帝龙祥家具有限公司	8 月	12000	500	家具成品展厅标准化厂房正在建设。	正在推进	正在推进
19	南城国际商住小区项目	邯郸市滕发置业有限公司	9 月	30000	6000	正在打地桩。	正在推进	正在推进
范县新开工项目（共 16 个）								
1	瑞祥纺纱项目	浙江健生医药有限公司	2010.5	13000	4000	正在试生产。	已完成	已完成
2	源泰高科技冶金材料项目	深圳创源通泰精密科技有限公司	2010.6	28000	2500	主车间已投产。	已完成	已完成
3	丰利石化丙烯一期项目	河南信儒集团	2010 年	150000	15000	目前长周期性生产设备已订购完毕，正在进行消防设施、循环水场建设。	正在推进	正在推进

4	民源均苯四甲酸、均苯四甲酸二酐项目	深圳市吉荣达贸易有限公司	2010.12	26000	26000	已投产。	已完成	已完成
5	华盛玻纤玻璃拉丝项目	山东淄博新力特种纤维科技有限公司	2011.3	10000	3000	已投产。	已完成	已完成
6	年产120万吨中鑫高强度钢材项目	山东禹城市福泉钢铁有限公司	2011.5	120000	5000	宿舍楼已建至第二层，办公楼已建一层，配件车间建设基本完毕，第一车间正在封车间四周。	正在推进	正在推进
7	泰普PVC电气绝缘胶带项目	北京大诺胶粘制品有限公司	2011.5	12000	3000	正在建设彩钢房。	正在推进	进展缓慢
8	天灌米业稻米深加工项目	宁波赛艺液压工业有限公司	2011.6	17700	4500	一期工程资金到位，厂房已建设完毕，插秧及育秧设备已到位。	正在推进	进展缓慢
9	5-降冰片烯-2 醛项目	深圳祥远化工有限公司	2011.6	19000	3000	办公楼建至第三层，部分设备正在安装。	正在推进	正在推进
10	范县迎宾馆项目	济南供销总公司	2011.6	50000	18400	正在进行桩基施工。	正在推进	正在推进
11	盛世国际商住小区项目	安阳鼎华房地产开发有限公司	2011.8	15000	8000	5栋多层建筑已开始进行外墙保温，4栋高层已建至第七层。	正在推进	正在推进
12	宏宇建材项目	山东枣庄苏达钢铁有限公司	2011.9	21000	8000	厂房、办公楼、宿舍楼正在建设，主要设备已经订购，设备安装所需的基础设施正在建设。	正在推进	正在推进
13	通宇石油化工项目	唐山通宇钢铁制品有限公司	2011.9	12000	7000	厂房已建成，油罐已立起，正在安装部分生产设备。	正在推进	正在推进
14	吉利鞋业加工项目	惠阳兆吉鞋业有限公司	2011.9	11000	5000	已完成了车间、仓库等改造，开始试生产。	正在推进	正在推进
15	盛世兰亭商住小区项目	安阳鼎华房地产开发有限公司	2011.9	55000	8000	正在建设基础工程。	正在推进	正在推进

16	C4、C5 饱和加氢项目	中国石化仪征化纤有限公司	2011. 9	16000	8000	正在安装部分设备。	正在推进	正在推进
台前县新开工项目（共 20 个）								
1	武元制衣项目	东莞武田制衣有限公司	2010. 8	13000	5500	已建成投产。	已完成	已完成
2	清华羽绒制品加工项目	山东阳谷清华羽绒厂	2011. 1	18000	6000	已建成投产。	已完成	已完成
3	第三胶业阿胶生产项目	浙江宁波白杨皮革厂	2011. 1.	14000	7000	已建成投产。	已完成	已完成
4	小天鹅服装玩具生产项目	上海服饰玩具有限公司	2011. 1	17000	9500	已建成投产。	已完成	已完成
5	年产 110 万件河南英腾一期服装加工项目	上海英腾服饰有限公司	2011. 1	17000	6500	已建成投产。	已完成	已完成
6	年产 80 万件众鑫服装加工项目	江苏吴州服装有限公司	2011. 1	16000	4500	已建成投产。	已完成	已完成
7	年产 10 万吨河南天邦催化重组项目	山东垦利石化集团有限公司	2011. 1	24000	3000	正在建设车间及配套设施。	正在推进	进展缓慢
8	年产 120 万件东隆羽绒制品项目	上海东隆羽绒制品有限公司	2011. 2	12000	2000	已建成投产。	已完成	已完成
9	年产 6 万吨成业化工聚合物项目	北京万融亚华科技发展有限公司	2011. 5	11000	1000	开始打地基。	正在推进	正在推进
10	年产 240 万件耀丰国际洋行服装加工项目	香港耀丰国际洋行公司	2011. 6	16000	6000	职工食堂与宿舍已建成，车间主体基本完工。	正在推进	进展缓慢

11	年产 60 万套恒泰橡胶生产项目	青岛橡胶进出口有限公司	2011.6	15000	1500	已建成投产。	已完成	已完成
12	年产 130 万件广州金万隆羽绒制品加工项目	广州金万隆羽绒有限公司	2011.6	20000	1000	正在打地基。	正在推进	正在推进
13	集聚区功能配套综合开发项目	广东东莞恒泰投资管理有限公司	2011.6	60000	3000	宾馆、酒店、商务办公楼地基已打好。	正在推进	正在推进
14	年产 4 万吨德宝橡胶制品项目	潍坊市泰丰橡胶有限公司	2011.6	16000	8000	已建成投产。	已完成	已完成
15	年产 240 万件鑫隆羽绒制品加工项目	杭州兴隆羽绒有限公司	2011.9	27000	3000	已建成投产。	已完成	已完成
16	芳欣服装二期工程项目	东莞芳欣制衣有限公司	2011.9	13000	5000	已建成投产。	已完成	已完成
17	不锈钢制品生产项目	连云港诚智成不锈钢材料有限公司	2011.9	53000	1200	正在打地基。	正在推进	正在推进
18	年产 30 万吨精面粉加工项目	福建厦门远洋食品有限公司	2011.9	38000	4500	车间建设完毕，正在进设备。	正在推进	正在推进
19	年出栏 100 万头种猪养殖	山东龙口市食品进出口有限公司	2011.10	18000	4200	车间建设完毕，正在进设备及种猪。	正在推进	正在推进
20	年产 10 万吨食品加工项目	福建漳州食品有限公司	2011.10	27000	3600	正在建厂房，正在进设备。	正在推进	正在推进
华龙区新开工项目（共 18 个）								
1	河南规划设计院豫北分院项目	河南省城市规划设计研究总院	2010.4	87000	8000	正在建设第 13 层。	正在推进	进展缓慢

2	金鼎建材项目	江苏南京欧进环保建材有限公司	2010.9	14000	7000	实验室、地下上料仓、标准化厂房、办公楼建设已竣工，并进行了试生产。	正在推进	正在推进
3	中心公园项目	浙江亚华建设有限公司	2010.9	11000	3000	龙湖建设已具雏形，供排水工程完成，正在建设湖岸；公园环路正在铺设。	正在推进	正在推进
4	中泰石油设备制造项目	北京埃科觅石油科技开发公司	2010.9	11500	6000	6 栋厂房主体完工，6 座行吊基础浇筑完成，厂区地面已硬化，绿化工作正在进行。	正在推进	进展缓慢
5	上海伽思空气净化节能设备项目	上海伽思电子科技有限公司	2010.10	24000	1500	1 号厂房正在进行墙体粉刷，2、3 号厂房钢梁吊装完成，4、5 号厂房地基开挖。	正在推进	正在推进
6	汉华石油设备制造项目	上海市方兴石油装备有限公司	2010.10	15000	5000	2 栋车间行车安装完成，车间地面已硬化；办公楼主体完工，正在进行内外粉。	正在推进	进展缓慢
7	锐驰机械制造项目	北京客商张瀚元	2010.10	20000	3000	南北厂房彩钢墙板安装完毕，南厂房正在做厂房地面。	正在推进	正在推进
8	天圣机械项目	北京天圣机械加工有限公司	2010.11	11000	6000	3 栋车间竣工，科研楼建至 6 层，正在封顶。	正在推进	进展缓慢
9	东昊机械电子	杭州的帕姆泵业有限公司	2010.11	15000	1800	4 栋厂房竣工，办公楼主体完成，正在进行内外装修。	正在推进	进展缓慢
10	贝德弗项目	中原贝德弗化学建材有限公司	2011.2	10000	5480	2 栋厂房主体已完工，正在进行地面硬化；研发楼正在建设第三层。	正在推进	正在推进
11	中拓管道项目	河南中拓管道工程有限公司	2011.2	50000	6000	1 号车间主体完工，正在硬化地面，2 号车间正在安装墙板，3 号正在安装钢结构。	正在推进	正在推进
12	河南三显科技楼及商业开发项目	河南三显建设有限公司	2011.2	108000	3000	正在安装承台筏板钢筋。	正在推进	正在推进

13	河南崛起建设工程有限公司物流园区项目	河南崛起建设工程有限公司	2011.4	120000	4700	展厅正在装修, 11 个仓储房已封顶, 物流园区入园道路已通车。	正在推进	正在推进
14	天正标准化厂房项目	陕西天正建材有限公司	2011.4	20000	6000	正在建设厂房基础。	正在推进	正在推进
15	生态科技园项目	深圳市生态源科技有限公司	2011.6	35000	2000	打温泉井一眼, 采摘园栽种各种果木 100 多亩, 种植红掌 300 亩, 园区道路完成 6 公里。新建 300 亩葡萄种植园, 100 亩花卉园, 40 个花卉果木大棚, 400 亩果木采摘园。	正在推进	正在推进
16	华茂测井专用仪器仪表项目	聊城市华茂仪器制品有限公司	2011.6	15000	500	办公楼主体完工, 正在内外装修; 在建厂房 4 栋, 其中 2 栋厂房墙板安装完毕, 另外 2 栋厂房正在建设地基。	正在推进	正在推进
17	濮阳(温州)银蜂医疗器械工业园项目	山东温光医疗器械有限公司	2011.7	280000	1000	2 栋厂房、1 栋办公楼及 3 栋宿舍楼主体完工, 其余厂房正在建设。	正在推进	正在推进
18	明升机械制造项目	河南明升工程有限公司	2011.7	11000	4000	3 栋厂房基本完工, 办公楼正在建设。	正在推进	正在推进
开发区新开工项目 (共 11 个)								
1	振兴路商住房开发项目	上海福茂房地产开发有限公司	2010.10	40000	24000	在建 11 栋 16 层已经封顶。	正在推进	正在推进
2	城中村改造项目	安阳皇甫置业有限公司	2010.10	50000	15000	马辛庄村民安置房 16 栋主体已完工; 娄店村民安置房 4 栋 4 层已封顶。	正在推进	正在推进
3	生物质能项目	青岛国昌生物质能源科技有限公司	2011.1	40000	8500	碳业三排车间已交付使用, 一期已投产; 研发楼装修已完成, 倒班楼主体已完工。	正在推进	正在推进
4	年产化工生产装置配件 5000 套项目	中国化学工程第十一建设有限公司	2011.1	13000	6000	办公楼、倒班楼已竣工; 钢结构厂房框架已搭建完成, 正在进行墙面板、屋面板安装。	正在推进	正在推进

5	5000 台/年高低压电气设备项目	大连客商孙元清	2011.1	10000	9200	设备已安装完成，正在试生产。	正在推进	正在推进
6	贝英数控机床扩建项目	贝英数控机械设备(香港)有限公司	2011.1	18000	11200	新厂房内设备安装已完成，正在生产；二期职工倒班楼和餐厅一层已封顶，办公楼正在起建一层。	正在推进	正在推进
7	新型建材项目	江西客商王锦	2011.1	28000	10000	一期年产 25 万立方加气块生产线已建成并投入生产，二期新型外墙保温砌块生产线基础施工已完成，正在等待设备到厂。	正在推进	正在推进
8	运山生物化工	深圳市融创创业投资有限公司	2011.2	13000	6000	正在试生产。	正在推进	正在推进
9	生物科技园	河南大用集团	2011.4	50000	3000	正在做基础。	正在推进	正在推进
10	年产 120 万吨水泥粉磨站	河南省建设投资集团	2011.8	11380	3000	地槽已挖好，基础施工即将完成。	正在推进	正在推进
11	汇森微电子	宁夏客商严平	2011.9	12300		部分设备已到位。	正在推进	正在推进

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2011 年 12 月 17 日印发

（共印 100 份）