

# 督查工作通报

濮督通〔2012〕8号

---

## 关于全市重点项目建设及造林绿化工作 进展情况的通报

近日，市委书记段喜中对部分县（区）重点项目建设及造林绿化工作进行了调研。随后，市委召开会议，进一步安排部署重点项目建设及造林绿化工作。2月17日，市委市政府督查局对各县（区）工作进展情况进行了实地督查。督查发现，各县（区）均按照要求，对有关工作进行了广泛动员，进一步明确了推进措施。但总体而言，只争朝夕、大干快上、奋力赶超的发展局面仍未形成。

一、重点项目建设态势不容乐观。各县（区）已开工重点项目数量74个（其中，产业集聚区内项目46个，城区建设项目28个），开工率较低，且多数项目为2011年度续建工程，

新开工项目少、大项目少，特别是华龙区、开发区举行项目集中开工仪式后，未能抢抓机遇、乘势而上，迅速掀起施工高潮，仅有个别项目在建，多数没有实质性进展。

**二、已开工项目未形成建设高潮。**除恒润石化碳四综合利用、丰利石化丙烯及联产芳烃、南乐凤凰城社区等项目外，其它已开工项目均处于零星施工状态，投入人员不足（部分项目不到 10 人），施工机械少，主要进行钢筋绑扎、厂区绿化等基础性、辅助性工作，塔吊使用率低，建设进度慢，没有出现热火朝天、紧张高效的建设场面。

**三、造林绿化工作仍未全面展开。**濮阳县、清丰县、南乐县召开了造林绿化工作会议，明确了任务，落实了责任。除清丰县及南乐县 4 条精品林带边沟基本挖掘完毕外，多条路段树坑尚未开挖，部分县（区）尚未行动，城区园林式绿化效果不明显，造林绿化工作整体进展较为缓慢。

**四、重点地段绿化保洁推进不力。**大广高速濮阳站服务区附近地段树坑已开挖，濮范高速两侧部分路段偶见零星树坑，化工一路、化工二路保洁工作仍不及时，脏、乱、差现象未得到有效治理。

督查发现，除天气严寒影响混凝土凝固、土壤冻结导致作业成本上升等客观因素外，部分县（区）及项目单位时间观念、赶超意识不强，工作标准不高，不能统筹安排、科学调度，前期准备不充分等，也是制约重点项目建设和造林绿化工作进度

的重要原因。

第一季度已经过半，工作上行压力增大。各级、各部门务必高度重视，切实增强责任意识和效率观念，立足高标准，科学制定推进措施，根据当前天气、气温实际加强调度，统筹安排好各项工作的各个环节，抓住一切有利时机多上人力、物力，确保迅速掀起工作热潮。对此，市委市政府督查局将加大督查力度，并适时通报进展情况。

二〇一二年二月十七日

---

**本期报：**市四大班子领导

**送：**市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

**发：**各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，  
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

---

市委市政府督查局

2012 年 2 月 18 日印发

（共印 100 份）