

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕44号

市级领导分包重点项目1至5月份 进展情况通报

截至5月25日，37个市级领导分包重点项目已开工15个，开展前期工作22个；实际完成投资18.5亿元，占年度投资计划（125.2亿元）的14.8%；按时间节点正常推进28个，进展缓慢9个。具体情况如下：

一、已开工15个（进展缓慢2个）：恒润石化碳四综合利用一期工程已投产，二期正在做准备工作；丰利石化丙烯及联产芳烃、濮阳新区路网、惠商工业园装备制造产业集群、龙润能源科技公司碳四深加工、天能集团（濮阳）循环经济产业园、联鑫化工公司碳四综合利用、濮阳石油机械装备制造园、G106濮阳段改建、濮阳市第二污水处理厂、雪鸟实业公司水洗羽绒

及羽绒制品深加工、新视野光电公司濮阳县光电产业园、濮阳中原商品交易中心等13个项目正常推进；**S101郑吴线城区段改建和濮阳豫北商贸物流园区2个项目进展缓慢。**

二、开展前期工作22个（进展缓慢7个）：中原石化总厂500万吨扩能改造、新区引黄调节水库（与新区路网捆绑为1个项目）、亿丰时代广场、濮阳国际杂技文化产业园、晟原石化炼厂副产气体综合利用、蓝宝石温泉生态休闲度假园、引黄入冀补淀工程、中原大化年产10万吨碳酸二甲酯、豫粮集团濮阳粮食产业园、濮阳职业教育园区、远通投资公司6万吨乙丙橡胶、范台梁高速公路、龙丰热电2×600MW 机组及背压机组、双虎家居产业园、南林高速东延至豫鲁省界段、濮东500千伏输变电等项目正常推进；电子信息配套产业园、德商高速范县段、天方药业公司濮阳医药物流配送中心、绿能高科天然气液化储备调峰、永乐生物制品公司L-乳酸、大用集团清丰肉鸡加工、濮阳市城东污水处理厂等7个项目进展缓慢。

三、存在问题及建议

一是项目开工率低。目前，项目开工率仅为41%，特别是27个新建项目仅开工7个。同时，新区引黄调节水库、蓝宝石温泉生态休闲度假园、天方药业公司濮阳医药物流配送中心、大用集团清丰肉鸡加工、濮阳市城东污水处理厂等5个项目未能按时间节点开工。

二是土地、环评等因素制约项目建设。濮阳豫北商贸物流

园区、双虎家居产业园2个项目土地报件正待省国土厅批复，后续工作无法开展；大用集团清丰肉鸡加工项目环评尚未办理，无法开工建设。

三是项目建设环境需进一步优化。S101郑吴线城区段改建项目，清丰县柳格镇段因拆迁补偿问题群众阻工长达37天，施工机械迟迟无法进场，严重影响项目建设整体进度。

四是部分项目无实质性进展。如，绿能高科天然气液化储备调峰项目因天然气指标限制，企业协调难度较大；永乐生物制品公司L-乳酸项目（淀粉糖生产线）尚未获省煤化集团批复，设备招标等工作无法开展。

针对以上问题，我局建议：一是狠抓项目开工，特别是对前期准备工作充分的项目，有关单位要抓紧组织开工；二是发改、土地、规划、环评等职能部门要切实做好服务工作，开辟绿色通道，实行特事特办、限时办结，特别是对于项目土地报批，必要时应派专人赴省坐催。三是各级各部门要加大群众工作力度，坚决克服阻工现象，加快拆迁清表工作进度，努力为项目建设提供良好的环境。四是加大协调力度，特别是对于未有实质性进展的项目，分包领导和有关责任单位应加大与项目方的协调力度，帮助解决项目遇到的难点问题，加快项目进程。

市委市政府督查局

2012年5月26日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 5 月 26 日印发

（共印 100 份）