

督查工作通报

（动态类）

濮督通〔2013〕46号

市政府综合台账上半年进展情况通报

2013年市政府综合台账共有工作任务196项，其中经济指标12项，重点工作116项，重点项目68项。截至6月底，已完成任务15项，占任务总数的7.7%；正在推进174项，占任务总数的88.8%。其中，164项实现了时间过半，任务过半，进展顺利；因前期工作不到位等原因，进展缓慢7项，占任务总数的3.6%。现将具体情况通报如下：

市政府综合台账1至6月份进展情况统计表

责 任 领 导	工作任务				已完成	正在 推进	进展 缓慢
	总数	经济 指标	重点 工作	重点 项目			
合 计	196	12	116	68	15	174	7
申延平	31	5	19	7	2	29	0
郑实军	34	2	23	9	4	29	1
邹东波	9	0	7	2	0	7	2
王保华	18	0	16	2	2	16	0
郭岩松	26	3	16	7	1	24	1
沈运田	14	1	6	7	0	14	0
吴新普	46	0	16	30	6	38	2
贾祖贫	18	1	13	4	0	17	1

一、已完成任务（15 项）

1.完成五县商务中心区和特色商业区规划编制。（责任单位：市发改委、各县政府）截至 6 月底，五县“两区”发展规划编制已完成并通过省专家评审会评审。

2.濮范台三县和市直有关部门要主动与试验区规划搞好衔接，科学编制并实施本县详细规划，引领区域联动发展。（责任单位：濮范台办公室等市直有关单位及濮阳县、范县、台前县政府）濮范台三县和市直各成员单位根据试验区总体规划，已于 5 月底制定本县详细规划和部门专业详细规划。

3.“五一”前完成全市 1150 万平方米拆迁任务。（责任单位：市住建局、华龙区政府、开发区管委会）该项工作已于 4 月底前完成。

4.实施公园、游园、街道绿化提升，新增优化城市绿地150万平方米以上。（责任单位：市市政园林局、濮阳新区管委会筹备组）该项工作已于5月初完成。

5.实施道路、道口、河道等重点区段的绿化美化。（责任单位：市市政园林局）该项工作已于5月初完成。

6.搞好中心公园等8大公园和4处游园的提升建设。（责任单位：市市政园林局、市文广新局、市人防办）已于5月初完成该项工作，栽植各类乔木12700株、灌木4.7万株、模纹地被9.3万平方米。

7.完成站前路西延项目。（责任单位：市政府投资办）主车道已于4月底完工通车。

8.开展对外劳务合作秩序专项整治行动。（责任单位：市商务局、市发改委）第一季度对全市违规从事外派劳务经营活动的15家企业进行了突击检查，按时完成任务。

9.提升濮上园、绿色庄园绿化水平和档次。（责任单位：市濮上生态园区管理局）该项工作已于5月底提前完成，共栽植乔木5万余株、花灌木20万余株、草坪40000平方米。

10.新建百亩以上林果花木基地34个。（责任单位：市林业局）已建成百亩以上林果花木基地36个，提前完成建设任务。

11.中型灌区邢庙续建配套设施与节水改造项目：干渠衬砌，建桥梁，建斗门，配套量水设施，建管理房。（责任单位：市水利局）已于3月底提前完成建设任务。

12.清丰县小型农田水利重点项目：打配机井，埋设低压输水管道、地埋线，清淤疏浚河道，建桥、水闸。（责任单位：市水利局）已于3月底提前完成建设任务。

13.建立惠及全市参保人员的重特大疾病医疗保险机制。（责任单位：市人社局）3月4日，市人社局印发《关于提高城镇医疗保险部分重特大疾病待遇支付标准的通知》，该项工作提前完成。

14.探索建立异地就医、快速结算、便捷服务等新机制。（责任单位：市人社局）4月份与河南省人民医院、郑大一附院、郑大二附院、省肿瘤医院等四家异地定点医疗机构签订了服务协议。目前，我市已先后与北京、郑州、新乡、安阳等9家省内外医疗机构签订了服务协议，提前完成工作任务。

15.任丘路西延项目。（责任单位：华龙区政府）目前，全线沥青摊铺完毕，已竣工通车。

二、正在推进 174 项（略）

三、进展缓慢事项（7 项）

1.新发展农民专业合作社 300 家，带动农户 30 万户。（责任单位：市委农办）截至6月底，全市新发展农民专业合作社 58 家，进度明显低于年度计划要求。

2.推进市商务中心区建设。（责任单位：濮阳新区管委会筹备组）台账要求6月30日投资5.3亿元加快区内卫都路、文明路等基础设施建设。截至6月30日，卫都路东延和文明路北延工程仍在进行前期工作，进度缓慢。

3.抓好城区 10 所学校校安工程。（责任单位：市教育局、油田教育中心、市政府投资办）台账要求 6 月 30 日前完成三层框架主体。截至目前，除油田第一中学因西侧小区居民阻扰刚开工外，其他 9 所学校正在紧张施工。

4.开工建设市新一高。（责任单位：市教育局、濮阳新区管委会筹备组）台账要求 6 月 10 日开工建设。5 月 23 日，常务副市长申延平主持召开会议，要求 6 月底前搭建施工围墙，后开工建设。截至目前，土地报件已报省政府待批。豆村集、北豆村、杜家庄 3 个村庄附着物清点已完成，正在进行评估。经多次催办，开州办张仪村至今尚未进地清点，严重影响项目建设。

5.积极推进天方药业濮阳物流配送中心项目。（责任单位：市国资委）台账要求 5 月 31 日前协调项目单位做好选址、规划工作。目前，中国医药保健品公司投资发展部和医药商业部已拿出初步意见。

6.开工绪村等 6 个城中村改造。（责任单位：市住建局、华龙区政府、开发区管委会）台账要求 6 月 30 日貌庄村、祁家庄村、绪村、波头集村建至正负零，杨干城村进行地质勘探，东白仓村 9 月 30 日完成前期基本手续办理，基本完成拆迁。目前，貌庄村、祁家庄村、杨干城村改造实施方案已报市政府待批；绪村已开工建设；波头集村改造方案及修建性详细规划已经市土地规划联席会议通过，与开发商签订了合作意向书；东白仓村正在组织拆迁，北安置区已拆迁 60%。

7.S307 杨小线濮城东至八公桥路段改建工程。（责任单位：范县政府、濮阳县政府）台账要求范县段6月30日完成路基工程60%。目前，范县段树木已清除完毕，正在挖路槽，桥涵完成80%；濮阳县段正在开挖路槽、碾压路床，因省计划专项资金不到位，县财政资金紧张，拆迁补偿压力大，濮阳县已向市政府申请暂缓施工，该县路段施工目前已暂停。

市政府综合台账确定的工作任务，事关全市经济社会发展大局。从上半年进展情况看，由于及时谋划、科学运作、强化督导推进，各项工作整体进展顺利。各责任单位要抓住当前有利时机，以持续开展“一创双优”活动为动力，进一步提振精神，鼓舞士气，切实增强责任感和紧迫感，统筹协调，合力攻坚，推动各项工作任务在第三季度取得新的进展。对进展缓慢和逾期未完成事项，要认真分析原因，采取有效措施，进一步加大工作力度，确保完成年度任务。

2013年7月15日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
市直有关单位

（共印100份）