

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2013〕54号

市政府综合台账 1 至 7 月份进展情况通报

2013 年市政府综合台账共有工作任务 197 项，其中经济指标 12 项，重点工作 117 项，重点项目 68 项。截至 7 月底，已完成任务 18 项（其中，7 月份完成 3 项），占任务总数的 9.1%。166 项实现了时间过半、任务过半，进展顺利，占任务总数的 84.3%。因前期工作不到位等原因，进展缓慢 13 项，占任务总数的 6.6%。现将具体情况通报如下：

市政府综合台账1至7月份进展情况统计表

责 任 领 导	工作任务				已完成	正在推进	进展缓慢
	总数	经济指标	重点工作	重点项目			
合 计	197	12	117	68	18	166	13
申延平	31	5	19	7	2	28	1
郑实军	34	2	23	9	4	29	1
邹东波	9	0	7	2	0	7	2
王保华	18	0	16	2	2	16	0
郭岩松	27	3	17	7	1	26	0
沈运田	14	1	6	7	0	13	1
吴新普	46	0	16	30	9	31	6
贾祖贫	18	1	13	4	0	16	2

一、已完成任务（18 项）

1.完成五县商务中心区和特色商业区规划编制。（责任单位：市发改委、各县政府）五县“两区”发展规划编制已于 6 月底完成并通过省专家评审会评审。

2.濮范台三县和市直有关部门要主动与试验区规划搞好衔接，科学编制并实施本县详细规划，引领区域联动发展。（责任单位：濮范台办公室等市直有关单位及濮阳县、范县、台前县政府）濮范台三县和市直各成员单位根据试验区总体规划，已于 5 月底制定本县详细规划和部门专业详细规划。

3.“五一”前完成全市 1150 万平方米拆迁任务。（责任单位：市住建局、华龙区政府、开发区管委会）截至 4 月

30 日，全市累计完成 1282.7898 万平方米，其中：两区累计完成 878.22 万平方米，五县累计完成 404.5698 万平方米。

4.实施公园、游园、街道绿化提升，新增优化城市绿地 150 万平方米以上。（责任单位：市市政园林局、濮阳新区管委会筹备组）市民广场、安康苑等公园、游园，绿城路、五一路等街道的乔灌木及模纹地被栽植已于 5 月初全部完工，新增优化城市绿地 150 万平方米。

5.实施道路、道口、河道等重点区段的绿化美化。（责任单位：市市政园林局）濮清快速通道、中原西路等道路、道口的乔灌木及模纹地被栽植已于 5 月初全部完工。

6.完成濮阳新区起步区控制性详规，水库岸线景观设计，山体绿化、美化、亮化设计。（责任单位：市城乡规划局、濮阳新区管委会筹备组）已编制完成包括市商务中心区在内的濮阳新区起步区 45 平方公里的控制性详细规划。做好了新区水库岸线景观设计，山体绿化、美化、亮化方案设计。

7.年内建成数字化城管系统。（责任单位：市城管局、市移动公司）。数字化城管系统于 7 月份完成终验并投用。

8.搞好中心公园等 8 大公园和 4 处游园的提升建设。（责任单位：市市政园林局、市文广新局、市人防办）已于 5 月初完成该项工作，栽植各类乔木 12700 株、灌木 4.7 万株、模纹地被 9.3 万平方米。

9.完成任丘路西延项目。（责任单位：华龙区政府）6月底全线沥青摊铺完毕，已竣工通车。

10.完成站前路西延项目。（责任单位：市政府投资办）主车道已于4月底竣工通车。

11.完成南环路改造。（责任单位：市公路管理局）项目主体已完工。

12.开展对外劳务合作秩序专项整治行动。（责任单位：市商务局、市发改委）第一季度对全市违规从事外派劳务经营活动的15家企业进行了突击检查，按时完成任务。

13.提升濮上园、绿色庄园绿化水平和档次。（责任单位：市濮上生态园区管理局）该项工作已于5月底提前完成，共栽植乔木5万余株、花灌木20万余株、草坪40000平方米。

14.新建百亩以上林果花木基地34个。（责任单位：市林业局）已建成百亩以上林果花木基地36个，提前完成建设任务。

15.中型灌区邢庙续建配套设施与节水改造项目：干渠衬砌，建桥梁，建斗门，配套量水设施，建管理房。（责任单位：市水利局）已于3月底提前完成建设任务。

16.清丰县小型农田水利重点项目：打配机井，埋设低压输水管道、地埋线，清淤疏浚河道，建桥、水闸。（责任单位：市水利局）已于3月底提前完成建设任务。

17.建立惠及全市参保人员的重特大疾病医疗保险机制。（责任单位：市人社局）3月4日，市人社局印发《关于提高城镇医疗保险部分重特大疾病待遇支付标准的通知》，该项工作提前完成。

18.探索建立异地就医、快速结算、便捷服务等新机制。（责任单位：市人社局）4月份与河南省人民医院、郑大一附院、郑大二附院、省肿瘤医院等四家异地定点医疗机构签订了服务协议。目前，我市已先后与北京、郑州、新乡、安阳等9家省内外医疗机构签订了服务协议，提前完成工作任务。

二、正在推进 166 项（略）

三、进展缓慢事项（13 项）

1.开工建设晋豫鲁铁路配套专用线项目。（责任单位：市发改委）台账要求6月30日开工建设，经市政府研究并报省政府重点办批准，该项目暂停建设。

2.新发展农民专业合作社300家，带动农户30万户。（责任单位：市委农办）截至7月底，全市新发展农民专业合作社98家。因工商部门5月底前对农民专业合作社停止注册（7月份各县区已解禁），进度明显低于年度计划要求。

3.抓好城区10所学校校安工程。（责任单位：市教育局、油田教育中心、市政府投资办）台账要求7月31日框

架主体完工。截至7月31日，市五中和市油田六小2所学校主体已完工，其余均慢于台账要求进度，正在加快建设。

4.开工建设市新一高。（责任单位：市教育局、濮阳新区管委会筹备组）台账要求6月10日开工建设。5月23日，常务副市长申延平主持召开会议，要求6月底前搭建施工围墙，后开工建设。经多次督查，该项目土地报件已获省政府批复，土地开垦费、社保费、新增建设用地有偿使用费已缴纳，豆村集、北豆村、杜家庄、张仪村4个村庄的地界划分、土地丈量和附着物清点工作已完成。因涉及高压线路迁改问题，项目平面布局尚未确定。

5.建成中原市场、劳动市场、大庆市场主体工程。（责任单位：市市场发展服务中心）台账要求中原市场6月30日地下室主体完工；劳动市场7月31日4—8层主体完工；大庆市场7月31日地下2层完工，基础回填，地上1层施工。4#楼土方开挖。目前，中原市场主楼绑扎筏板钢筋完成；裙楼筏板钢筋绑扎完成；裙楼、主楼筏板混凝土浇筑完成。劳动市场地基与基础完工。大庆市场土方开挖、基坑支护、工程桩测桩均已完成，基坑清槽已完成90%。

6.抓好11所城区学校的供暖工程。（责任单位：市公用事业局、市教育局、市体育局、华龙区党委、政府、开发区党工委、管委会）台账要求7月17日完成供热设备采购。因未落实项目资金来源，目前仅完成图纸设计、换热

站的工艺设备造型、管网走向规划工作。

7.S307 杨小线濮城东至八公桥路段改建工程。（责任单位：范县政府、濮阳县政府）台账要求范县段 7 月 31 日完成路基工程。目前，范县段 1 标段清表已完成，正在开挖路槽，桥涵完成 80%，进度明显慢于台账要求。

8.S101 郑吴线台前至吴坝段公路改建工程。（责任单位：台前县政府、市公路管理局）台账要求 6 月 31 日进行 S101 路台前至吴坝段两侧路基加宽。目前，招标工作已结束，施工队伍已进场，清表工作完成 90%，部分路段开始碾压。

9.S212 庆祖至黄河大堤段公路改造工程。（责任单位：濮阳县政府、市公路管理局）台账要求 6 月 30 日完成软土路基处理、土方填筑及小桥涵洞工程完工。截至 7 月底，完成清表 9.7 万平方米，挖土 4.4 万方，利用土方 1.2 万方，抛石挤淤 1.9 万方，抛砖渣挤淤 8400 方。进度明显慢于台账要求。

10.黄河路东延至濮城项目建成通车。（责任单位：市交通运输局、濮阳县政府、范县政府）台账要求 7 月 31 日完成路面底基层。目前，范县段：完成路基土方 6.5 万方，水泥土 0.75 万方，基桩 12 根全部完成，结构物正在施工。濮阳县段：完成路基土方 46.3 万方，水泥土 3.3 万方，完成基桩 43 根，路床处理及涵洞、桥梁、通道正在施工。中原油田井下段：施工单位已进场，完成放线，图纸会审等工作。中原油田

已启动拆迁,正在迁移地下管网。工业园区涉及地方产权房屋正在拆迁,已拆迁 62 户,共 5703 平方米。金堤河大桥:正在进行基桩施工,已完成 46 根基桩,立柱 23 根,盖梁 2 片。晋豫鲁铁路立交桥:市交通运输局、市政府投资办与晋豫鲁铁路通道河南建设指挥部已谈妥建设费用,并上报市政府,待资金到位后即可开工建设。

11. 推进新区湿地公园建设。(责任单位:濮阳新区管委会筹备组)第 13 次周调度会明确 6 月 15 日前开工,9 月 15 日前建成。市住建局积极推动项目可研报告、工程设计招标、环评和土地报批等工作。因新区征地资金未落实,拆迁工作无法进行,仍未开工建设。

12. 积极推进天方药业濮阳物流配送中心项目。(责任单位:市国资委)台账要求 5 月 31 日前协调项目单位做好选址、规划工作。但截至目前,仍与中国医药保健品股份有限公司协商项目选址问题。

13. 完成新区高压线路迁改。(责任单位:濮阳供电公司、濮阳新区办公室)。台账要求 4 月 31 日完成浇筑、组塔、架线迁改。目前,220 千伏线路铁塔基础施工完成 201 基,组立新塔 175 基,占铁塔总数 196 基的 97.5%;截至 7 月 31 日累计完成迁改 5 条线路,占总数的 55.6%;累计完成架线 82.3 千米,占线路总长的 91%。

市政府综合台账确定的各项工作任务,事关全市经济社会

发展大局，各责任部门要结合“三项重点工作”集中攻坚行动，对照台账任务和时间节点，紧盯死守、加压驱动，集中力量推动各项工作落实。对进展缓慢事项，责任单位要进一步强化责任意识和效率观念，采取超常措施，加大推进力度，力争8月份各项台账任务取得新突破，为实现集中攻坚行动目标，圆满完成全年各项任务奠定坚实基础。

2013年8月15日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
市直有关单位

（共印 100 份）